



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129

OBRA O SERVICIO No. 2022301930129

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 29 DE DICIEMBRE DE 2022 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2022-RM-0129** referentes a **"Rehabilitación del colector pluvial de avenida Washington entre Fray Bernardino de Sahagún y Boulevard Manuel Ávila Camacho, Fracc. Reforma y avenida Ricardo Flores Magón y calle Valencia, Fracc. Zaragoza, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. PAOLA NAJERA BAEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el [REDACTED] en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Mtro. Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** COMPANÍA DE INGENIERIA MARITIMA Y TERRESTRE S.A. DE C.V., representada por el [REDACTED] celebraron el contrato número **MVER-2022-RM-0129**, referente a los trabajos: "Rehabilitación del colector pluvial de avenida Washington entre Fray Bernardino de Sahagún y Boulevard Manuel Ávila Camacho, Fracc. Reforma y avenida Ricardo Flores Magón y calle Valencia, Fracc. Zaragoza, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 09 DE DICIEMBRE DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catalogo de conceptos, sin incrementar el monto ni plazo.
- III. Con de fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2022, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 27 DE DICIEMBRE DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

ADJERADO 2022
FISICA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129

OBRA O SERVICIO No. 2022301930129

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 4,239,894.55	24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	22 DE DICIEMBRE DE 2022	90 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catalogo de conceptos, sin incrementar el monto ni plazo.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
09 DE DICIEMBRE DE 2022	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 4,239,894.55 (Cuatro millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 55/100)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER-TRZ-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	4,059.52
MVER-CRT-001	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,308.00
MVER-DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	250.59
MVER-DEM-CON-001	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	482.33
	EXCAVACIONES Y RETIRO DE TUBERÍA		
MVER-EXC-EQ-001A	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	445.38






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129

OBRA O SERVICIO No. 2022301930129

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3	770.79
MVER-ACASUB-005	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	11,561.85
MVER-RETI-TUB-12	RETIRO DE TUBERÍA DE 12" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	300.20
MVER-CGYAC-TUB-12	CARGA Y ACARREO DE TUBO DE 12" FUERA DE LA OBRA	ML	300.20
	DRENAJE PLUVIAL		
MVER-ACOST-001	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	48.35
MVER-HN-TUB-PEAD-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOSTILADO CON MATERIAL DE BANCO, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ML	322.10
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	341.4
MVER-INTER-6"	INTERCONEXIÓN DE REGISTROS EXISTENTES HACIA LINEA PLUVIAL DE 15", MEDIANTE TUVO ADS DE 6", CONECTÁNDOLOS MEDIANTE REGISTRO DE 60X60X100 CM DE TABIQUE ROJO RECOIDO CON LOSA Y TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	4.00
	REPAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO		
MVER-AFI-002	AFINE Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN SUBRASANTE EN ÁREA DE PAVIMENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	479.83
MVER-BAS-002	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	95.96
MVER-PAV-ASF-001	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUIDO CON MATERIAL PETREO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRESTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M3	48.37
MVER-BT-670	BOCA DE TORMENTA CON MEDIDAS INTERIORES DE 6.30 MTS. DE LONGITUD X 0.70 MTS DE ANCHO Y 1.00 DE PROFUNDIDAD, MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO #4@20 EN AMBOS SENTIDOS EN 2 LECHOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100	PZA	6.00






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129

OBRA O SERVICIO No. 2022301930129

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO, MARCO DE ANGULO PERIMETRAL DE ACERO DE 2 1/2" X 1/4", ANCLADO A MURO, Y REJILLA DE ACERO ELECTROFORJADA DE 1/4" X 2 1/2".		
MVER-LIMF-001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3705.52
MVER-RPAV-ASF-05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 5 CMS DE ESPESOR, TENDIDA CON FINISHER, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO DE LIGA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2, COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3,153.60
	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO		
MVER-TRZ-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	66.85
MVER-CRT-001	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	76.40
MVER-DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	4.68
MVER-DEM-CON-001	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M2	66.85
MVER-EXC-EQ-001A	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	83.09
MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3	97.80
MVER-ACASUB-005	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	467.00
MVER-RETI-TUB-12	RETIRO DE TUBERÍA DE 12" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	0.00
MVER-TUB-PEAD-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONIES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	ML	0.00
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	83.09
MVER-BAS-002	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVS.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	11.36
MVER-PAV-ASF-001	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUIDO CON MATERIAL PETREO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRESTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S.,	M3	0.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129

OBRA O SERVICIO No. 2022301930129

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO ALCENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.		
MVER-LIMF-001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
	OBRA PLUVIAL EN FLORES MAGÓN ESQUINA VALENCIA		
MVER-BT-910	BOCA DE TORMENTA CON MEDIDAS INTERIORES DE 8.70 MTS. DE LONGITUD X 0.70 MTS DE ANCHO Y 1.00 DE PROFUNDIDAD, MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO #4@20 EN AMBOS SENTIDOS EN 2 LECHOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO, MARCO DE ANGULO PERIMETRAL DE ACERO DE 2 1/2" X 1/4", ANCLADO A MURO, Y REJILLA DE ACERO ELECTROFORJADA DE 1/4" X 2 1/2".	PZA	0.00
MVER-REP-BT-160	REPOSICIÓN DE TRAGATORMENTA METÁLICA SOBRE GUARNICIÓN CON DIMENSIONES 1.60 M X 0.20 M, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO DE LA EXISTENTE DAÑADA, FABRICACIÓN DE LA REJILLA METÁLICA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE, FIJACIÓN MEDIANTE COLADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
	EXTRAORDINARIOS		
MVER-OBEXT-001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE PROTECCIÓN CARPETA ASFÁLTICA DE 12 X 10 CM, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CONSTRUIDO EN DOS PARTES PARA MANTENER LA CIRCULACIÓN DE LA VIALIDAD, COMPRENDE: CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE A ZONA DE ACOPIO, COLADO Y FORMACIÓN DE CUNETAS DE 11X10 CM MEDIANTE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	41.30
MVER-OBEXT-003	RENIVELACIÓN DE REJILLA DE REGISTRO PLUVIAL DE 70 X 80 CMS, COMPRENDE: RETIRO, CORTE CON DISCO, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, LIMPIEZA DEL REGISTRO, ACARREO DE MATERIAL HASTA LA ZONA DE ACOPIO, RECOLOCACIÓN DE TAPA, ASENTÁNDOLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 Y RESANE PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
MVER-OBEXT-004	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 30 CM DE ALTURA, COMPRENDE: RETIRO DE TAPA Y BROCAL CON RECUPERACIÓN, DEMOLIENDO LA CADENA DE CONCRETO DONDE ESTÁN ANCLADOS, MURO DE TABIQUE A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO 1:3 Y APLANADO POR AMBAS CARAS, RECOLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO ANCLADOS A CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 20 X 30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,	PZA	2.00

RECIBIDO 2022
FISIM






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129

OBRA O SERVICIO No. 2022301930129



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
--	--	--

CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,271,968.37
ESTIMACIÓN 1	\$ 46,400.00
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,136,800.00
ESTIMACIÓN 3	\$ 962,800.00
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 2,093,894.55

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

OPERA DO 2022

QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.


SEXTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 30 DE DICIEMBRE DE 2022, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





CONTRATO No. MVER-2022-RM-0129


OBRA O SERVICIO No. 2022301930129

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ARQ. PAOLA NAJERA BAEZ SUPERVISOR</p>
---	---

POR "EL CONTRATISTA"



REPRESENTANTE LEGAL
 COMPAÑÍA DE INGENIERIA MARITIMA Y
 TERRESTRE S.A. DE C.V.

CERRADO 2022
FISM

