



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 11:00 horas del día 14 DE OCTUBRE DE 2022 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2022-RM-0130** referentes a **"Rehabilitación de hundimientos II, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. PAOLA NAJERA BAEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. [REDACTED] en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 22 DE JULIO DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico Único C. **P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Mtro. **Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** CONSTRUCCIONES GABFRA S.A. DE C.V. representada por el [REDACTED] celebraron el contrato número **MVER-2022-RM-0130**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de hundimientos II, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- III. Con fecha 05 DE OCTUBRE DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 2,000,000.00	23 DE JULIO DE 2022	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	70 DÍAS NATURALES

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

No hubo convenios modificatorios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente el contrato pactado.

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER- PRE-002-0007	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	493.14
MVER- CRT-005	CORTE CON DISCO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	338.97
MVER- DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	52.17
MVER- DOM-CON-001	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	5.81
MVER- DEM-PAV-002	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	32.70
MVER- EXC-MAN-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	660.26
MVER- EXC-EQ-001A	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	288.13
MVER- COST-002	COSTALILLA RELLENA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BARRICADA PARA PROTEGER AREAS DE TRABAJO Y	PZA	54.00

RECIBIDO 2022






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	ZANJAS DE DESLAVES, INCLUYE COLOCACIÓN Y RETIRO		
MVER-ACOST-001	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	21.62
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	805.63
MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMION TER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA.	M3	1,039.07
MVER-ACASUB-005	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3-KM	20,416.38
MVER-HN-DES02	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS Y TRAGATORMENTAS, INCLUYE RETIRO DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, RESANE DE MUROS EN MALESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	2.00
	PRELIMINARES EN HORARIO NOCTURNO		
MVER-HN-EXC-MAN-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II EN HORARIO NOCTURNO, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	40.39
MVER-HN-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	0.00
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
MVER-DESAZ-004	SONDEO EN POZO DE VISITA EXISTENTE, PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA, INCLUYE: DESASOLVE CON EQUIPO VACTOR Y LIMPIEZA DEL MISMO.	PZA	14.00
MVER-DESAZ-001	DESASOLVE A MANO DE POZO DE VISITA, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	0.00
MVER-DEM02	DEMOLICION Y RETIRO DE TRAGATORMENTAS DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL		
MVER-DEM03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TRAGATORMENTAS EXISTENTE DE ACERO, INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	0.00






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
MVER- RETI-TUB- 6	RETIRO DE TUBERÍA DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" DE DIAM., CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	8.80
MVER- RETI-TUB- 8	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	5.70
MVER- RETI-TUB- 10	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 10" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	0.00
MVER- RETI-TUB- 12	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 12" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	82.28
MVER- RETI-TUB- 15	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 15" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	0.00
MVER- TUB-S20-8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-20 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	14.50
MVER- TUB-PEAD-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 10", INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SUCORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ML	0.00
MVER- TUB-PEAD-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12", INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SUCORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ML	82.28
MVER- TUB-PEAD-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15", INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SUCORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ML	0.00
MVER- REP-HID- 001	REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERÍA HIDRÁULICA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PEAD RD-9, INCLUYE COPLE DE REPARACIÓN Y DOS ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	6.00
MVER- RENPZ- 001	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL	PZA	15.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	CON TAPA DE 60 CMS DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA.		
MVER- WELLPOINT- 001	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO CON EQUIPO WELL-POINT CON MANGUERAS DE SUCCIÓN Y ASPERSIÓN, HASTA 15 PUYONES CON CONEXIONES, 15 MANGUERAS DE 1 1/2", MANIFULES DE DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	HRS	109.00
MVER- ACER- 001	ACERO DE REFUERZO DE VARIOS DIAMETROS FY=4200KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A LA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	15.26
MVER- CIM- 001	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CURADO Y DESMONTAJE DE CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A CON ACABADO NO APARENTE, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	6.00
MVER- REJ- TRAF-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ACERO REFORZADO DE ALTO TRÁFICO PARA TRAGATORMENTAS	KG	118.83
MVER- CONC- OBRA-01	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00
	PAVIMENTOS		
MVER- DEM- 008	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	12.81
MVER- BAN- 056- 0006.2	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	14.86

GENERADO 2022

ISM

2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130


OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER- GUA-055- 0002.1	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	0.00
MVER-BAS-061- 0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	140.58
G905150- 1020	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE: BARRIDO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	451.41
MVER- PAV-054- 20CM-3D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 EDAD A 3 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 20.00 CMS SEGUN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	451.41
MVER- PAV-ASF- 01-10CM	CARPETA ASFALTICA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUIDO CON MATERIAL PETREO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRESTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N- CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M2	451.41
MVER- PIN-087- 0008	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEGUN NORMA, TRAFICO PESADO EN GURARNICIONES CON UN DESARROLL DE 30 CM., INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	23.56
MVER- PIN-087- 0002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO COLOR AMARILLO EN PASOS	M2	13.64

RECORADO 2022
M2 26.39

FISMA
1364



2+



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	PEATONALES DE 40 CM. DE ANCHO X 3.10 M. DE LONGITUD, COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
MVER- RAM-140- 0001.4	FABRICACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MEDIDAS DE 1.00X1.00 M, INCLUYE: CORTE DE GUARNICIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, ESTAMPADO DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	1.00
	LIMPIEZA		
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	480.25

CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C/IVA
ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 800,000.00
ESTIMACIÓN 2	\$ 700,000.00
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$ 500,000.00

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización


QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

SEXTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0130

OBRA O SERVICIO No. 2022301930130

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS





Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 11:00 horas del día 24 DE OCTUBRE DE 2022, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 11:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ARQ. PAOLA NAJERA BAEZ SUPERVISOR</p>
---	---

POR "EL CONTRATISTA"



REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GABFRA, S.A. DE C.V.

ISM

