




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2022-RM-0703
OBRA No. 2022301930703



FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 9:00 horas del día 12 de septiembre de 2022 y con fundamento en el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170 y 171 de su Reglamento, se emite la presente **FINIQUITO** correspondiente al contrato No. **MVER-2022-RM-0703**, referentes a la obra **"Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Ernesto Domínguez entre Av. Isabel la Católica y Avenida Martí, fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparece en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de Coordinador de Supervisión designado por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el [REDACTED] en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 06 de mayo de 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico Único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Mtro. **Luis Román Campa Pérez** y **"EL CONTRATISTA"** **Ema Obras Metalicas y Civiles S.A. de C.V.** representada por el C. [REDACTED] celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **MVER-2022-RM-0703**, referente a la **"Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Ernesto Domínguez entre Av. Isabel la Católica y Avenida Martí, fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Con fecha 08 de julio de 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó la "Modificación al catálogo de conceptos"
- III. Con fecha 16 de agosto de 2022 **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.2, mediante el cual se formalizó la **"reducción al monto"**
- IV. **"EL CONTRATISTA"**, mediante aviso de terminación de obra de fecha 16 de agosto de 2022, comunicó a la **"EL H. AYUNTAMIENTO"** la terminación de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- V. **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, habiendo sido notificado, el 17 de agosto de 2022 procedió a verificar que están debidamente concluidos los trabajos de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Página 1 de 5

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

OPERADO 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2022-RM-0703
OBRA No. 2022301930703



- VI. "EL H. AYUNTAMIENTO", con fecha 22 de agosto de 2022, finalizó la verificación de los trabajos, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.
- VII. "EL H. AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA", con fecha 01 de septiembre de 2022, suscribieron el **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**, en la cual quedaron asentados los montos ejercidos y volúmenes de trabajo realmente ejecutados. En esta misma acta, quedó notificada "EL CONTRATISTA" de la fecha, hora y lugar donde se llevaría a cabo la presente.

SEGUNDO. IMPORTES DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y LOS EJERCIDOS
Datos de los trabajos contratados:

MONTO CONTRATADO S / IVA:	IVA CONTRATADO:	MONTO CONTRATADO C / IVA:
\$ 4,310,344.83	\$ 689,655.17	\$ 5,000,000.00

El monto total contratado, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M. N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO REAL EJERCIDO S / IVA:	IVA REAL EJERCIDO:	MONTO REAL EJERCIDO C / IVA:
\$4,205,255.74	\$672,840.92	\$4,878,096.66

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$4,878,096.66 (cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil noventa y seis pesos 66 /100 M. N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Saldos sin ejercer:

MONTO SIN EJERCER S / IVA:	IVA SIN EJERCER:	MONTO SIN EJERCER C / IVA:
\$105,089.09	\$16,814.25	\$121,903.34

El saldo no ejercido y que no corresponde una obligación de pago para "EL H. AYUNTAMIENTO" por los trabajos recibidos, asciende a la cantidad de **\$121,903.34 (Ciento veintiún mil novecientos tres pesos 34/100 M. N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

HIDROCARBUROS MARITIMOS
OPERATIVO #22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2022-RM-0703
OBRA No. 2022301930703



Convenios que sustituyeran o cambiarán total o parcialmente el contrato pactado:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, que modificó el Catálogo de Conceptos contratado originalmente sin incrementar el plazo ni variar el objeto del contrato.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO CONTRATADO:	PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO
08 DE JULIO 2022	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 2, que redujo el monto original sin incrementar el plazo ni variar el objeto del contrato.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO CON REDUCCIÓN:	PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO
16 DE AGOSTO DE 2022	\$ 4,878,096.66	DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total del convenio, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 4,878,096.66 (Cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil noventa y seis pesos 66/100 M. N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERO. RELACIÓN DE PAGOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Las partes están de acuerdo que a la fecha, los anticipos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

	TOTAL S / IVA	IVA	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,293,103.45	\$ 206,896.55	\$ 1,500,000.00

HIDROCARBUROS MARITIMOS
OPERARIO #22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2022-RM-0703
OBRA No. 2022301930703



	TOTAL S / IVA	IVA	TOTAL C / IVA	AMORTIZACIÓ N ANTICIPO	RETENCIONES SOBRE TOTAL S / IVA		GASTO APROBADO (neto pagado)
					5 AL MILLAR ORFIS	3 AL MILLAR C.M.I.C	
ESTIMACIÓN 1	\$ 782,706.53	\$125,233.04	\$ 907,939.57	\$ 272,381.87	\$ 3,913.53	\$ 2,348.12	\$ 629,296.05
ESTIMACIÓN 2	\$ 997,407.44	\$159,585.19	\$ 1,156,992.63	\$ 347,097.79	\$ 4,987.04	\$ 2,992.22	\$ 801,915.58
ESTIMACIÓN 3	\$ 748,297.31	\$119,727.57	\$ 868,024.88	\$ 260,407.46	\$ 3,741.49	\$ 2,244.89	\$ 601,631.04
ESTIMACIÓN 1B	\$1,220,430.88	\$195,268.94	\$ 1,415,699.82	\$ 424,709.95	\$ 6,102.15	\$ 3,661.29	\$ 981,226.42
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 456,413.59	\$ 73,026.16	\$ 529,439.75	\$ 195,402.93	\$ 2,282.07	\$ 1,369.24	\$ 330,385.52
SUMA	\$4,205,255.74	\$672,840.92	\$ 4,878,096.67	\$1,500,000.00	\$ 21,026.28	\$12,615.77	\$3,344,454.62

CUARTO. CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS PARTES

	A FAVOR	EN CONTRA
"EL CONTRATISTA"	\$ 0.00	\$ 0.00
"EL H. AYUNTAMIENTO"	\$ 0.00	\$ 0.00

AMOCARBUROS
MARITIMOS

Las partes manifiestan que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que generan el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación; por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, quedando vigente únicamente la garantía que se señala más adelante.

QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, al Supervisor, la documentación derivada de la realización de estos trabajos, misma que a partir del acta entrega quedó bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexó al expediente técnico unitario.

SEXTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibe la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 (Doce) meses a partir de la fecha de firma del acta de recepción de los trabajos.

OPERADO 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2022-RM-0703
OBRA No. 2022301930703



SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados totalmente los derechos y obligaciones asumidos por las partes derivadas del contrato mencionado en el punto PRIMERO de esta acta, se otorgada el presente finiquito que da por concluidas las mismas, quedando vigente la garantía por vicios ocultos otorgada por "EL CONTRATISTA".

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 9:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos consistentes en 05 (cinco) fojas, para los efectos legales a que haya lugar.

<u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u>	<u>POR "EL CONTRATISTA"</u>
 ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISION	  REPRESENTANTE LEGAL EMA OBRAS METALICAS Y CIVILES S.A DE C.V.

**HIDROCARBUROS
MARITIMOS**

OPERADO 2022

Página 5 de 5

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

