




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 12:00 horas del día **22 DE DICIEMBRE DE 2022** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2022-RM-0708** referentes a "**Trabajos complementarios de alumbrado público, av. Flores Magón, av. Salvador Díaz Mirón, distribuidor aeropuerto y puente Morelos y otras, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. ELIEZER MARTINEZ VASQUEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el [REDACTED] en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 28 DE OCTUBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Mtro. Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" **GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, SA. DE C.V.**, representada por el [REDACTED] celebraron el contrato número **MVER-2022-RM-0708**, referente a los trabajos: "Trabajos complementarios de alumbrado público, av. Flores Magón, av. Salvador Díaz Mirón, distribuidor aeropuerto y puente Morelos y otras, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 09 DE DICIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos, sin incrementar el monto ni plazo.
- III. Con de fecha 12 DE DICIEMBRE DE 2022, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

HIDROCARBUROS
MEXICO

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 3,000,000.00	29 DE OCTUBRE DE 2022	12 DE DICIEMBRE DE 2022	45 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos, sin incrementar el monto ni plazo.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
09 DE DICIEMBRE DE 2022	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 3,000,000.00 (Tres Millones de pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER-CRT-001	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O EN BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0
MVER-CRT-001.1	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO O EN BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1938.72
MVER-DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE INCLUYE APILADO DEL MATERIAL.	M ³	512.21

OPERARIO 2022

HIDROCARBUROS MARÍTIMOS

mx





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

2022 - 2025



VERACRUZ

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-DEM-PAV-001.2	DEMOLICIÓN A MANO, CON EQUIPO MENOR, DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	12.9
MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	541.96
MVER-ACASUB-005	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3- KM	8006.21
MBR-GBCC-006A	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	2600.36
MVER-HN-PAV-ASF-001	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTREO DE BANCO, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T., CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M3	0
MVER-HN-PAV-HID-001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2, REALIZADO EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0
MBR-CAB-3X14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO CAL 3X14, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	60
MVER-ALUMP-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX AL-XLP 2C/1N (2X6 + 1X6AWG), EN DUCTOS, INCLUYE MANIOBRAS CON EL CARRETE, CUIDADOS EN SU INTRODUCCIÓN, VERIFICANDO TENSIONES MÁXIMAS DE JALADO Y RADIOS DE CURVATURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	180
MVER-FOT-60A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FOTOCONTACTOR DE 60 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-001	ELABORACIÓN DE DENTELLÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 20 X 30 X 25 CM DE	M2	62.31

OPERARIO 2022

MA

HIDROCARBUROS
MARTINOS






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		
EXT-003	CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA A 72 HORAS, INCLUYE: VACIADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO ESCOBILLADO CON PEINE METÁLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	107.78
EXT-005	REPARACIÓN DE SALIDAS PLUVIALES A BASE DE REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4", LONGITUD PROMEDIO 2.00 M, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE O EN MALAS CONDICIONES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES NECESARIAS PARA SU HABILITADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4
EXT-006	REPARACIÓN DE SALIDAS PLUVIALES A BASE DE REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 6", LONGITUD PROMEDIO 2.00 M, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE O EN MALAS CONDICIONES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES NECESARIAS PARA SU HABILITADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1
EXT-007	REPARACIÓN DE SALIDAS PARA AGUA POTABLE A BASE DE REPOSICIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA O MANGUERA CÉDULA 80 DE 12.7 MM (1/2"), LONGITUD PROMEDIO 3.00 M, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE O EN MALAS CONDICIONES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
EXT-008	AFINE Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN A MANO, PARA PREPARAR SUPERFICIE DE COLADO, INCLUYE COMPACTACIÓN CON BAILARINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2901.99
EXT-009	EXCAVACIÓN EN CAJA CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B SECO, DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	M3	32.19
EXT-010	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), SUMINISTRO DEL MATERIAL Y RIEGO DE AGUA.	M3	32.19
EXT-011	ACARREO EN CARRETILLA 1ª ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	380.17

OPERA 2022
HIDROCARBUROS MARITIMOS

mx






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



EXT-012	ENRASE Y RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CMS (MEDIDAS INTERIORES) Y 20 CMS DE ALTURA PROMEDIO, REALIZADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM, INCLUYE: APLANADO PULIDO, LIMPIEZA DEL REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3
EXT-013	TAPA DE REGISTRO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, PARA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.	M2	16.5
EXT-014	ELABORACIÓN DE BORDILLO TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 DE 10 X 15 X 20 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	114.49
EXT-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4") SUELTA EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" (5 CM), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	109
EXT-016	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESTAMPADO, DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, REV.10-12 CM., INCLUYE: ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	289.99
ALBAÑILERIA EN AZOTEA			
EXT-017	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, UNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. APLANADO PULIDO EN MURO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, ESPESOR DE 7CM, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, TAPA DE CONCRETO DE 75 X 85 CM, F'C=200KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 15 CM POR LA PARTE EXTERIOR HACIENDO UN DOBLES INTERIOR PARA SUJECIÓN DE LA MISMA, CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 10 CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2
EXT-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO DE 10MM. DE ANCHO Y 25MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO EN JUNTAS DE DILATACIÓN, INCLUYE LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	37.81
EXT-019	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE	M	37.81

ABRIL 2022

HIDROCARBUROS MARITIMOS

mx






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS





	SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
EXT-020	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACION DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M3	13.69
EXT-021	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	21.28
EXT-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	0
EXT-023	FABRICACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE: FABRICACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2. 12 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CM, ACABADO ESCOBILLADO, ROTULADO DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO Y AZUL TRÁFICO PESADO ESPESOR DE 6 MILÉSIMAS DE PULGADA, APLICADA DE FORMA MANUAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (INCLUYE CORTE EN GUARNICIÓN Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DONDE SE REQUIERAN)	M2	8.96
EXT-024	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO O ARENA DE MÉDANO, RELLENO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COMPACTACIÓN A MANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	68.97
EXT-025	FABRICACIÓN DE CANAL CON SECCIÓN DE 5 CM X 5 CM DE ALTO Y TERMINACIÓN A 0CM, ACABADO CON MORTERO SIKATOP 122, INCLUYE CORTE DE LA SECCIÓN CON DISCO MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0
EXT-026	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO 1, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	42.38
EXT-027	REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 M. DE 152 KG, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	18
EXT-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO BAJA TENSIÓN PARA ARROYO TIPO 1 DE 80X50X75CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	1
	ACABADOS		
EXT-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 2" PARA CAABLEADO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	2.2781

OPERANDO 2022

PUERTO VIEJO
MARITIMOS

mx





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



EXT-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO RECTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO CEDULA 40 DE 10.5 M DE ALTURA TOTAL (1.50 M ENTERRADOS Y 9.00 M EN EXTERIOR), CON 1 BRAZO DE 2" CEDULA 30 DE 0.80 M DE LONGITUD, CONSIDERANDO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HINCADO, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, PREPARACIÓN ELÉCTRICA CABLEADO INTERNO, GUÍA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	5
---------	--	-----	---

CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C/IVA
ANTICIPO	\$ 900,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 1,950,000.00
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 1,050,000.00

OTORGADO 2022

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

SEXTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios de los previstos en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

GUERRA CALLES MARITIMOS

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0708

OBRA O SERVICIO No. 2022301930708

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS





SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 17:00 horas del día 29 DE DICIEMBRE DE 2022, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 12:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ING. INGRID EZER MARTÍNEZ VÁSQUEZ SUPERVISOR</p> <p>OPERADO 2022</p>
--	--

<p><u>POR "EL CONTRATISTA"</u></p>  <p>REPRESENTANTE LEGAL GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.</p>
--

**HYDROCARBUROS
MARITIMOS**

