




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0105

OBRA O SERVICIO No. 2023301930105

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0105** referentes a "**Rehabilitación de alumbrado av. Salvador Díaz Mirón, entre calle Altamirano y av. Simón Bolívar, col. Centro y fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. GABRIEL RUIZ RIAÑO en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

FISM

- I. Con fecha 07 DE JULIO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" TRANS MOTOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V., representada por el C. GABRIEL RUIZ RIAÑO, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0105**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de alumbrado av. Salvador Díaz Mirón, entre calle Altamirano y av. Simón Bolívar, col. Centro y fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- III. Con fecha 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 2,500,000.00	08 DE JULIO DE 2023	04 DE NOVIEMBRE DE 2023	120 DÍAS NATURALES

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

OPERADO 2023




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0105

OBRA O SERVICIO No. 2023301930105

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

No hubo convenios modificatorios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente el contrato pactado.

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
	FISM		
	PRELIMINARES		
MVER-CRT-001.1	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO O EN BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.95
MVER-DEM-PAV-001.2	DEMOLICIÓN A MANO, CON EQUIPO MENOR, BANQUETA, GUARNICIONES Y/O PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	0.10
MVER-DEM-BASE-01	DEMOLICIÓN DE BASE DE POSTES EXISTENTES HASTA ENCONTRAR ANCLAJE PARA EL DESPLANTE DE LAS NUEVAS BASES, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	PZA	16.00
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	27.04
MVER-LREG-001	LIMPIEZA DE REGISTRO EXISTENTE ELIMINANDO MALEZA Y TIERRA ACUMULADA DENTRO DEL MISMO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	52.00
MVER-ALUMP-06	DESMANTELAMIENTO, DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON RECUPERACIÓN, PARA SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN SITIO INDICADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DICHO AYUNTAMIENTO. INCLUYE: MANIOBRAS CON EQUIPO GRÚA PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO, ASÍ COMO SU ALMACENAMIENTO EN SITIO INDICADO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	52.00
MVER-ARLUM-01	DESMANTELAMIENTO, DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ CON RECUPERACIÓN, PARA SER TRANSPORTADO Y	PZA	52.00






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0105

OBRA O SERVICIO No. 2023301930105

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	ALMACENADO EN SITIO INDICADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DICHO AYUNTAMIENTO, INCLUYE: MANIOBRAS CON EQUIPO GRÚA PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO, ASÍ COMO SU ALMACENAMIENTO EN SITIO INDICADO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-ACA1-004	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO.	M3	27.04
MVER-ACASUB-005	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL , INCLUYE ABUNDAMIENTO.	KM-M3	456.18
OBRA ELECTRICA			
MVER-BASCP-001	BASE DE CONCRETO PREFABRICADA: INCLUYE COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" PARA EL PASO DEL CABLEADO, 4 ANCLAS CON TUERCA DE 3/4 Y DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO DE 20 CM, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	52.00
MVER-LUM-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 W RFM 108W48LED4K T R2M UNIV DMG RCD GY3 CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, CON FLUJO MINIMO DE 12757 LÚMENES CON CERTIFICADO DE CALIDAD, CUMPLIR CON LA NORMA NOM-ENER-031-3013, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	54.00
MVER-POST.8.5M.2BR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES FABRICADO A BASE DE TUBO DE 6" CON LAMINA CED. 30 DE 8.50 M DE ALTURA, CON 2 BRAZOS DE TUBO DE 2" CEDULA 30 DE 1.50 M DE LONGITUD FIJADOS A POSTE, INCLUYE PLACA BASE DE ACERO CON 4 BARRENOS DE 3/4 A UNA DISTANCIA DE 19 CM DE CENTRO A CENTRO Y 4 CARTABONES RIGIDIZADORES DE PLACA DE ACERO, TAPA DE CONEXIONES EN LA PARTE INFERIOR DEL POSTE, TAPA SUPERIOR EN POSTE, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: 2 CABLES THW CAL 12 Y ZAPATA PONCHABLE CAL 12, GRÚA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-POST.8.5M.1BR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES FABRICADO A BASE DE TUBO DE 6" CON LAMINA CED. 30 DE 8.50 M DE ALTURA, CON 1 BRAZOS DE TUBO DE 2" CEDULA 30 DE 1.50 M DE LONGITUD FIJADOS A POSTE, INCLUYE PLACA BASE DE ACERO CON 4 BARRENOS DE 3/4 A UNA DISTANCIA DE 19 CM DE CENTRO A CENTRO Y 4 CARTABONES RIGIDIZADORES DE PLACA DE ACERO, TAPA DE CONEXIONES EN LA PARTE INFERIOR DEL POSTE, TAPA SUPERIOR EN POSTE, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: 2 CABLES THW CAL 12 Y ZAPATA PONCHABLE CAL 12, GRÚA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	50.00

FISM






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0105

OBRA O SERVICIO No. 2023301930105

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 750,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 979,397.51
ESTIMACIÓN 2	\$ 943,145.52
ESTIMACIÓN 3	\$ 282,943.65
ESTIMACIÓN 4	\$ 282,943.65
ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO	\$ 11,569.67

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

FISM

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0105

OBRA O SERVICIO No. 2023301930105


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 01 DE DICIEMBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u>	<u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u>
 ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	 ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ SUPERVISOR

<u>POR "EL CONTRATISTA"</u>
 C. GABRIEL RUIZ RIAÑO REPRESENTANTE LEGAL TRANS MOTOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

FISM

OPERADO 2023

