



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 15 DE AGOSTO DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0116** referentes a "**Rehabilitación de hundimientos 2a etapa, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. MITZI AMEYALLI SALAS BALDERAS en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. MARIA GRACIELA IÑIGUEZ TERAN en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 22 DE MAYO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico Único **P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. **Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" MARIA GRACIELA IÑIGUEZ TERAN, representada por la C. MARIA GRACIELA IÑIGUEZ TERAN, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0116**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de hundimientos 2a etapa, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 28 DE JULIO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 31 DE JULIO DE 2023, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 05 DE AGOSTO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 4,000,000.00	23 DE MAYO DE 2023	31 DE JULIO DE 2023	70 DÍAS NATURALES

Handwritten signature and stamp area with a large 'X' mark.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
28 DE JULIO DE 2023	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

OPERADO 2023

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
PREELIMINARES			
MVER-PRE-002-0007	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	676.83
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES			
MVER-CRT-005	CORTE CON DISCO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	15.36
MVER-DEM-PAV-001	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	4.14
MVER-DEM-ASF-001	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	2.80
MVER-DEM-CON-002	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.	M3	81.43
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	61.34
MVER-EXC-EQ-002A	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	337.09
MVER-RETI-TUB-20	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE HASTA 20" DE DIAM., CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ML	17.80
MVER-ACA-089-0010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	381.11
MVER-ACA-089-0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	6,494.81

FISM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



ESTRUCTURAL			
MVER-PLA-004-0005	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	4.41
MVER-TUB-PEAD-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 18", INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ML	22.07
MVER-SAN-108-0003A	INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 150 MM (6") Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE HASTA 6.00 MTS. DE LONGITUD, YEE DE PVC DE 150 X 250 MM (6" X 10")Ø, CODO DE 45° X 150 MM (45° X 6") Ø, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS, HERRAMIENTA MENOR, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	SAL	10.00
MVER-HID-TOMA	SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE DE 1/2", INCLUYE: HASTA 7 M DE TUBO KITEK DE 1/2", NIPLE DE BRONCE ROSCADO DE 1/2" Y LLAVE BANQUETA FIERRO A COBRE DE 1/2", CONEXIÓN A RED MUNICIPAL Y A REGISTRO DE BANQUETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
MVER-MPL-0013	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO NORMAL, PARA DESPLANTE DE DIVERSOS ELEMENTOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CON ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	52.76
MVER-LIMP-TRAGA-01	LIMPIEZA DE REJILLAS O TRAGATORMENTAS EXISTENTE, AZOLVADA CON BASURA, TIERRA Y/O MATERIA ORGÁNICA: INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS, SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	26.60
MVER-DSV-150-0008	SONDEO DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA, INCLUYE: DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR Y LIMPIEZA DEL MISMO.	PZA	2.00
MVER-BOMB-ACHIQ	BOMBEO DE ACHIQUÉ CON BOMBA DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HR	16.00
MVER-ACERO-5/8	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIÁMETROS DE HASTA 5/8", INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	1,296.67
MVER-CONC-250-3D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, EDAD A 3 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS PLUVIALES DE CONCRETO. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	25.37

OPERADO 2023

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MUESTRO FUERTE, NUESTRA CASA



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-CIMB-01	CIMBRA ACABADO COMÚN EN MURO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	156.82
MVER-POZ-020-0009.3B	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AMBAS CARAS DE 2 CM DE ESPESOR, DESPLANTE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. ESPESOR DE 20CM. ARMADA CON VARILLA 3/8 A CADA 20CM. EN AMBOS SENTIDOS, DIAM. EXTERIOR 1.80M., ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DEL NO. 8 (1") SEPARACIÓN ENTRE ESCALONES 40CM., PRIMER ESCALÓN A UNA ALTURA DE 0.60 A 0.90M. MEDIDO A PARTIR DE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE LA RED GENERAL. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, NO INCLUYE BROCAL NI TAPA.	PZA	2.00
MVER-RCV-001	RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
MVER-RENpz-001	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TUBO DE 60 CMS DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F´C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA.	PZA	2.00
MVER-REJ-TRAF-01	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 1.20 X 5.40 A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/8" CUERPO DE REJILLA A BASE DE SOLERA DE 2" X 3/8" SEPARACIÓN DE 4 CM, 3 REFUERZOS LONGITUDINAL DE SOLERA DE 2" X 3/8" EL PRECIO INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAJE DE MARCO A ESTRUCTURA DE TRAGATORMENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
MVER-COST-002	COSTALLA RELLENA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BARRICADA PARA PROTEGER ÁREAS DE TRABAJO Y ZANJAS DE DESLAVES, INCLUYE COLOCACIÓN Y RETIRO	PZA	60.00
MVER-REL-003-0005	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	816.87
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS			
MVER-GUA-055-0002.2	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00
MVER-BAN-056-0006.2	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00

OPERADO 2023

Handwritten mark

Handwritten signature



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-BAS-061-0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	109.30
MVER-ACERO-5/8	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIÁMETROS DE HASTA 5/8", INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	66.84
MVER-PAV-054-20CM-3D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 EDAD A 3 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 20.00 CMS SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	141.95
MVER-PAV-054-17CM-3D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 EDAD A 3 DÍAS REV. 10 +/- 2 CMS TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 17.00 CMS SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	317.88
MVER-PAV-059-0016	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE; DE 7 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTREO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M2	0.00
MVER-PIN-087-0008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SEGÚN NORMA, TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	6.11
MVER-PIN-087-0004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO COLOR AMARILLO EN PASOS PEATONALES DE 40 CM. DE ANCHO X 3.10 M. DE LONGITUD, COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	19.84
LIMPIEZA			
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	586.83
EXTRAORDINARIOS			
EXT-001	RELLENO CON PIEDRA BOLA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y EMPUJE DEL MATERIAL CON RETROEXCAVADORA.	M3	700.00
EXT-002	RELLENO CON CONCRETO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y EMPUJE DEL MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	1,139.93

OPERARIO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



EXT-003	RELLENO CON PIEDRA BOLA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, EMPUJE DEL MATERIAL CON RETROEXCAVADORA Y ACOMODO DE PIEDRA MANUAL	M3	56.00
EXT-004	RELLENO CON BALASTRO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA HASTA EL SITIO DE LA OBRA, EMPUJE CON RETROEXCAVADORA Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA).	M3	873.56

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,200,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 123,973.47
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,098,033.88
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$ 2,777,992.65

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

OPERADO 2023

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

[Handwritten signature]

FISM Página 6 de 7



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0116

OBRA O SERVICIO No. 2023301930116

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.


Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

OPERADO 2023
FISMA

<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ARQ. MITZI AMEYALLI SALAS BALDERAS SUPERVISOR</p>
--	---

POR "EL CONTRATISTA"



C. MARIA GRACIELA IÑIGUEZ TERAN
REPRESENTANTE LEGAL
MARIA GRACIELA IÑIGUEZ TERAN

