




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 09 DE OCTUBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0201** referentes a **"Rehabilitación de parque Zamora, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave."** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. MITZI AMEYALLI SALAS BALDERAS en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. ELOY ARANO TEJEDA en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 26 DE MAYO DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** GABSEL S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. ELOY ARANO TEJEDA, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0201**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de parque Zamora, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave."; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- III. Con fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 5,000,000.00	27 DE MAYO DE 2023	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	120 DÍAS NATURALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

No hubo convenios modificatorios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente el contrato pactado.

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
	PARQUE GENERAL		
	RETIROS Y DEMOLICIONES		
MVER-PZ-PRE-003	RETIRO DE BOTE DE BASURA EXISTENTE; INCLUYE RETIRO DE ANCLAJE A PISO, RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
MVER-RYD-001	RETIRO BOTE DE BASURA TIPO TAMBO; INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-RYD-002	RETIRO DE BANCAS DE HERRERÍA; INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
MVER-RYD-003	RETIRO DE CASSETAS DE TELÉFONO; INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
MVER-PZ-PRE-022	RETIRO DE ACCESORIOS COMO LO SON: TABLA DE AGUERO INOXIDABLE, TAZA Y TANQUE, LAVAMANOS Y MINGITORIO; INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
MVE-RYD-004	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES; INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	41.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-RYD-005	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL 0.70 X 2.50 M. INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-RYD-006	DESMANTELAMIENTO DE VENTANA DE 0.80X0.40 M CON PROTECCIÓN DE HERRERÍA DE 0.85X0.45M. INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-RYD-007	DESMANTELAMIENTO MURO TABLAROCA. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.30
DEMOLICIONES			
MVER-PZ-PRE-001	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO EXISTENTE A BASE DE MÁRMOL Y CANTERA DE 2 A 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS.	M2	695.50
MVER-PRM-002	RETIRO DE PISO DE PLACA DE RECINTO NEGRO Y ROJO EXISTENTE DE 2.5 CM DE ESP. INCLUYE: CORTE CON CORTADORA, DESPRENDIMIENTO DE PIEZA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADHESIVO DEL PISO DE 5 A 7 CMS DE ESP. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	289.76
DEMOLICIONES			
MVER-PZ-PRE-002	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS.	M2	50.38
MVER-DEM-001	DEMOLICIÓN A MANO DE COLUMNATAS, MUROS VERTICALES Y MOCHETAS DE CONCRETO ARMADO; COLUMNATAS EXISTENTES EN MÓDULOS DE TRES PIEZAS DE 0.55X0.65X1.20M, 0.12X.65X1.00M, 0.65X0.65X1.60M, EN ACCESOS 1, 3, 6 Y 7; MUROS VERTICALES EN ACCESO 4 DE 1.00X0.15X2.00M 11.00X0.15X2.50M, MOCHETAS UBICADAS EN JARDINERA JAR 6 DE 1.73X0.50X0.24M DE BASE Y 1.42X0.25X1.15M DE MURO, 2.66X1.60X0.35M DE BASE Y 2.30X1.30X1.05M DE MURO; INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.22
MVER-DEM-002	DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO DE SEMÁFORO DE 0.40X0.40X0.30M Y CORTE DE TUBERÍAS DE ACERO RELLENAS DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA CON DISCO DE ACERO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
MVER-DEM-003	DEMOLICIÓN A MANO DE MURETE DE CONCRETO PERIMETRAL DE DIFERENTES LONGITUDES DE 0.45X0.50M DE ALTURA; INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	49.89
MVER-DEM-004	DEMOLICIÓN A MANO DE REGISTROS EXISTENTES DE DIFERENTES MEDIDAS DE TABIQUE CON TAPA DE CONCRETO; INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00
MVER-DEM-005	DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	118.83
MVER-PZ-PRE-011	DEMOLICIÓN DE PISO Y AZULEJO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	137.77






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-PZ-PRE-017	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M3	47.40
MVER-PZ-PRE-018	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EN ESTRUCTURA (LOSA), SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, DE 10 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	474.54
MVER-PZ-PRE-019	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	275.38
MVER-PZ-PRE-020	DEMOLICIÓN A MANO DE CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CMS. ARMADO CON VAR. DE 3/8" Y ALAMBRÓN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PIE DE OBRA.	M	142.23
DEMOLICIONES			
MVER-PZ-PRE-021	DEMOLICIÓN A MANO DE CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADO CON VAR. DE 3/8" Y ALAMBRÓN SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PIE DE OBRA.	M	224.48
PRELIMINARES			
MVER-PZ-PRE-004	CORTE CON DISCO CON PROFUNDIDAD DE 10 CM DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA DEMOLICIÓN, CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1,148.10
MVER-PRE-001	EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIER MATERIAL SOBRE TERRENO NATURAL DE FORMA MANUAL. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	103.78
MVER-PRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO HASTA ALCANZAR NIVEL DE SUB-RASANTE, TRAÍDO DE BANCO INCLUYE TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, CARGA Y ACARREO.	M3	241.32
MVER-PZ-PRE-008	CARGA Y ACARREO CON MAQUINARIA A UN KILOMETRO DE MATERIAL DE MATERIAL MIXTO FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	314.55
MVER-PZ-PRE-009	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES DE EXCAVACIÓN, DESPALMES EN CAMIÓN VOLTEO.	M3-KM	3,145.50
ALBAÑILERÍA			
MVER-PZ-ALB-001	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTIMETROS., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	118.83
MVER-ALB-002	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR DE 1.00 M DE ALTURA PARA CONTENER RELLENO LIMPIO Y TIERRA NEGRA PARA JARDINERA JAR-4, CON DOBLE PARRILLA #3@20 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y #3@15CMS VERTICALES. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 Y O HECHO A MANO, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	37.05




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	ALB AÑILERÍA		
MVER-ALB-003	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ACOMETIDA DE 1.50X0.55 DE 1.80M DE ALTURA PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO CONSISTENTE EN BASE SOQUET, TABLERO GENERAL, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS Y FOTOCONTACTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PARQUE. INCLUYE: LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VS#3@15CMS EN AMBOS SENTIDOS, TRABE DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15X25X30CM ARMADO CON ARMEX 15X30-4, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CASTILLO TIPO K1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X15CM REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR DE F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VS#3@20CMS EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO, BOQUILLAS, CHAFLAN, ALISADO DE MUROS Y PLAFONES, PINTURA VINÍLICA EN INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PUERTAS DE HIERRO GALVANIZADO DE 0.65X1.70M PARA PROTECCIÓN DE TABLEROS DE ACOMETIDA DE PTR DE 1", BASTIDOR DE SOLERA DE 1" CON MALLA DE METAL DESPLEGADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
	ACOMETIDA -EQUIPO DE MEDICIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL		
MVER-IEI-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOQUET DE 5 TERMINALES 100 AMP. CUADRADA PARA SOBREPONER. INCLUYE: MATERIAL, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
MVER-IEI-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.00 ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, 2F-3H, LONGITUD MÁXIMA 50M. INCLUYE: TUBO DE PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 2 1/2" DE DIÁMETRO LONGITUD MÁXIMA 50 M, PARA ALOJAR CABLES DE ACOMETIDA (2F-3H), Y TODO CONFORME A PLANO DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B", MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LOS MISMOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y DE RESISTENCIA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
MVER-IEI-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON UNA VARILLA COPPERWELD DE 5/8" DE DIAM. X 3 MTS LARGO INCLUYE: CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL	PZA	1.00
MVER-EXT-ELE-03	SUMINISTRO Y E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO RBTBI PARA MURO DE ACOMETIDA INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y CORTES PARA DUCTOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

RECURSOS FISCALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	ACOMETIDA -EQUIPO DE MEDICIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL		
MVER-IEI-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE 20 ESPACIOS BIFÁSICO USO EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
MVER-IEI-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 2 POLO 20 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00
MVER-IE-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA INTEMPERIE CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X60 AMP. (10KA 120/240V). INCLUYE: TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2 1/2" DE 1.28M, CURVA, MONITOR, CONTRA Y 3 ABRAZADERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
MVER-IE-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 2 POLO 50 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00
MVER-IEI-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTACTOR PARA CONTROL DE ALUMBRADO DE 2 POLOS, 30 AMP. CON FOTOCELDA.	PZA	2.00
	DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO		
MVER-IEI-17	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS "SIB" CON CONDUIT POLIDUCTO 32 MM. (1 1/4) DE 30 X 40 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	99.42
MVER-IEI-18	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS "SIB" CON CONDUIT POLIDUCTO 32 MM. DE 30 X 40 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	973.40
MVER-EXT-ELE-02	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON CONDUIT POLIDUCTO 19MM. DE 30 X 40 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	130.97
MVER-IEI-20	COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40X40X60CM. INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, REPOSICIÓN Y APISONADO.	PZA	23.00
MVER-IE-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CUADRADO CON TAPA DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40X40CM., INCLUYE: TRINCHERA PROFUNDA, HINCADO DEL MISMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00
MVER-EXT-ELE-03	SUMINISTRO Y E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO RBTB1 PARA MURO DE ACOMETIDA INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y CORTES PARA DUCTOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-IEI-21	ABOCINADO EN REGISTROS DE TUBERÍAS DE ALUMBRADO DIFERENTES DIÁMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	37.00
	DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO		
MVER-IEI-22	SELLO EN DUCTOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO FORJADO EN OBRA. INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00
MVER-IEI-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO TRIPLEX CAL. 6 AWG SUBTERRÁNEO. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, GUIADO A TUBERÍA, COCAS, CONEXIONES, CINCHOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	1,602.78
MVER-ELE-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO TRIPLEX CAL. 6 AWG AEREO. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, GUIADO A TUBERÍA, COCAS, CONEXIONES, CINCHOS DE FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	549.32
MVER-EXT-ELE-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90° CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX O MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	677.56
MVER-IEI-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG., MARCA CONDUMEX O MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	338.78
MVER-IEI-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES JUEGO DE CAL 6-10 AWG INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	240.00
MVER-IEI-33	COLOCACIÓN DE CONECTORES MÚLTIPLES (PULPOS) DE 4 VÍAS EN REGISTROS DE BAJA TENSIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	111.00
MVER-IEI-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA DE 1 VARILLA, INCLUYE: VARILLA COPPERWELD, CONECTOR PARA VARILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00
MVER-DEB-001	REHABILITACIÓN A POSTE METÁLICO EXISTENTE INCLUYE: DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, APLICACIÓN DE RELLENADOR EN ÁREAS DAÑADAS, DOS CAPAS DE PRIMARIO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
MVER-DEB-002	REHABILITACIÓN A TRANSFORMADOR METÁLICO EXISTENTE. INCLUYE: DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, APLICACIÓN DE RELLENADOR EN ÁREAS DAÑADAS, DOS CAPAS DE PRIMARIO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-DEB-003	REHABILITACIÓN DE REGISTROS METÁLICOS EXISTENTES DE 0.60X0.40M Y 0.60X0.60M. INCLUYE: LOSA TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA MALLA DE ALAMBRO #2 @ 14 CM DE 5 CMS	PZA	3.00

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

RECURSOS FISCALES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	DE ESPESOR CON MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X1 1/4"X3/16". LIMPIEZA DE MARCO DE REGISTRO PARA QUITAR OXIDACIÓN, UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA MEJOR ADHERENCIA (CATALIZADOR), DOS CAPAS DE PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO-URETANO ALIFÁTICO ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, HUMEDAD E INTEMPERIE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
	ILUMINACIÓN		
MVER-ILM-01	POSTE MODELO RENACIMIENTO DE 4 M, PEATONAL 3M PUNTO DE LUZ, FABRICADO EN ACERO Y ORNAMENTO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON LUMINARIA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON RECEPTÁCULO PARA FOCO DE LED, TERMINADO EN PRIMARIO Y ESMALTE COLOR A ELECCIÓN.	PZA	7.00
MVER-ILM-02	POSTE MODELO RENACIMIENTO DE 7 M, PEATONAL 3M PUNTO DE LUZ, FABRICADO EN ACERO Y ORNAMENTO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON LUMINARIA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON RECEPTÁCULO PARA FOCO DE LED, TERMINADO EN PRIMARIO Y ESMALTE COLOR A ELECCIÓN.	PZA	13.00
	JARDINERÍA		
MVER-PZ-JAR-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA VEGETAL. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	44.26
MVER-PZ-JAR-003	SUMINISTRO DE PASTO ALFOMBRA INCLUYE: INCLUYE ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA Y APLICACIÓN DE ABONO A 21 DÍAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	537.11
	LIMPIEZA		
MVER-PZ-LIM-001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,230.39
	KIOSKO		
	DEMOLICIONES		
MVER-PZ-PRE-001	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO EXISTENTE A BASE DE MÁRMOL Y CANTERA DE 2 A 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS.	M2	444.70
MVER-PRM-002	RETIRO DE PISO DE PLACA DE RECINTO NEGRO Y ROJO EXISTENTE DE 2.5 CM DE ESP. INCLUYE: CORTE CON CORTADORA, DESPRENDIMIENTO DE PIEZA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADHESIVO DEL PISO DE 5 A 7 CMS DE ESP. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	333.70
MVER-PZ-PRE-004	CORTE CON DISCO CON PROFUNDIDAD DE 10 CM DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA DEMOLICIÓN, CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	102.00
MVER-PZ-PRE-002	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS.	M3	7.28
	DEMOLICIONES		




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-PZ-PRE-005	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M3	4.14
MVER-PZ-PRE-011	DEMOLICIÓN DE PISO Y AZULEJO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	245.81
PRELIMINARES			
MVER-ACARR-01	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA	M3	49.37
MVER-PZ-PRE-008	CARGA Y ACARREO CON MAQUINARIA A UN KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	49.37
MVER-PZ-PRE-009	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES DE EXCAVACIÓN, DESPALMES EN CAMIÓN VOLTEO.	M3-KM	493.70
ESTRUCTURA DE ACERO			
MVER-PZ-KIO-001	REHABILITACIÓN DE KIOSCO EXISTENTE UBICADO EN PARQUE ZAMORA, CONSISTENTE EN DETECCIÓN Y REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS POR EXCESO DE OXIDACIÓN, REEMPLAZO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE FABRICADO EN PTR DE 2" CAL 14, REEMPLAZO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 24, COLOCACIÓN DE FALDONES FABRICADOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, COLOCACIÓN DE PASAMANOS CAL 18, REEMPLAZO DE TRES POSTES DE 5" DE SOPORTE, TERMINADO A DOS MANOS DE PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ESMALTE DE POLIURETANO COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		1.00
ESTRUCTURA DE ACERO			
MVER-DEB-001	REHABILITACIÓN A POSTE METÁLICO EXISTENTE INCLUYE: DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, APLICACIÓN DE RELLENADOR EN ÁREAS DAÑADAS, DOS CAPAS DE PRIMARIO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
ALBAÑILERÍA			
MVER-PZ-ALB-002	PISO DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	245.81
ILUMINACIÓN			
MVER-ILM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EMPOTRADO EN PISO LED 36W SERIE ATLANTIC II CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00
JARDINERÍA			




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-PZ-JAR-001	CHAPEO, DESENRAICE, CORTE DE CAPA VEGETAL EXISTENTE ACTUAL CON DENSIDAD VARIABLE, PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y PASTO. INCLUYE: CHAPEO MANUAL, ACOPIO DE PRODUCTO DE CHAPEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	309.88
MVER-PZ-JAR-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA VEGETAL. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	30.99
MVER-PZ-JAR-003	SUMINISTRO DE PASTO ALFOMBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA Y APLICACION DE ABONO A 21 DIAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	93.99
MVER-PZ-JAR-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENNISETUM PARA JARDIN (9 PIEZAS POR M2) INCLUYE: INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA Y APLICACION DE ABONO A 21 DIAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	270.00
MVER-JAR-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE MÁRMOL BLANCA. INCLUYE: ACARREO DE PIEDRA AL SITIO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	9.47
PAVIMENTOS			
MVER-PAK-001	ACABADO MÁRMOL BLANCO DE PEROTE TABLETA DE 1.20X0.30X2.5CM; INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA, MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:6, ADHESIVO PARA MAYOR ADHERENCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	416.56
MVER-PAK-002	ACABADO MÁRMOL SANTO TOMÁS TABLETA DE 0.30X0.30X2.5CM; INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA, MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:6, ADHESIVO PARA MAYOR ADHERENCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	280.84
MVER-PAV-001	ACABADO PISO DE TERRAZO, INCLUYE: CEMENTO PARA NIVELAR ÁREA TIPO FINO, PISO DE TERRAZO DE 5 MÁRMOLES DIFERENTES DE 2CMS DE ESPESOR, ENJARRE CON CEMENTO BLANCO Y MARMOLINA Y ACABADO PÚLIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	443.92
RAMPAS			
MVER-RYE-001	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD; INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M3	4.59
MVER-RYE-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	0.00
MVER-RYE-003	RELLENO LIMPIO DE BANCO COMPACTADO A MANO CON PLACA VIBRATORIO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA SUMINISTRADA POR PIPA Y ABUNDAMIENTO.	M3	42.67



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-RYE-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO DE POLIETILENO PESO MEDIO DE 0.075 MM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	142.79
MVER-RYE-005	REMATE DE FIRME R1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM ² DE 15X30CM ARMADO CON ARMEX 15X30-4; INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y EXCAVACIÓN.	M	4.00
MVER-RYE-007	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	74.82
MVER-RYE-008	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON DOBLE PARRILLA #3@20 CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y #3@15CMS VERTICALES. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 Y O HECHO A MANO, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	72.60

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,500,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 129,069.49
ESTIMACIÓN 2	\$ 824,007.02
ESTIMACIÓN 3	\$ 2,017,437.35
ESTIMACIÓN 4	\$ 1,275,008.22
ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO	\$ 754,477.92

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

RECURSOS FISCALES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0201

OBRA O SERVICIO No. 2023301930201

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 19 DE OCTUBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u> ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	<u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u> ARQ. MITZI AMEYALLI SALAS BALDERAS SUPERVISOR
--	---

<u>POR "EL CONTRATISTA"</u> C. ELOY ARANO TEJEDA REPRESENTANTE LEGAL GABSEL S. DE R.L. DE C.V.
--