




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2023301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 11:00 horas del día 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0208** referentes a "**Rehabilitación del Mercado Hidalgo, col. Centro, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 30 DE JUNIO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único C. **P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. **Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" CONSULTORA ROTE, S.A. DE C.V., representada por el C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0208**, referente a los trabajos: "Rehabilitación del Mercado Hidalgo, col. Centro, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 28 DE OCTUBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- III. Con fecha 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

| MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA: | FECHA DE INICIO: | FECHA DE TERMINO: | PERIODO DE EJECUCIÓN: |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| \$ 1,659,695.02 | 01 DE JULIO DE 2023 | 28 DE OCTUBRE DE 2023 | 120 DÍAS NATURALES |

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2023301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

No hubo convenios modificatorios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente el contrato pactado.


El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 1,659,695.02 (un millón seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 02/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLÚMEN REAL EJECUTADO |
|------------------------------------|--|--------|------------------------|
| AREA DE TECHUMBRE | | | |
| MVER-TECH-0001 | DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, FABRICADA A BASE DE TUBO DE ACERO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO, PTR ESTRUCTURAL DE 2" X 1", HOJAS DE ACRILICO Y LAMINA GALVANIZADA. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA EXTRAER TUBO, RETIRO DE LAMINAS GALVANIZADAS, HOJAS DE ACRILICO, CORTE CON ESMERILADORA DE TUBO Y PTR. | M2 | 163.9100 |
| MVER-TECH-0003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO CED. 30 DE 2", EL PRECIO INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, SOLDADO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 61.34 |
| MVER-TECH-0004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR ESTRUCTURAL DE 2" X 1" CAL. 14, EL PRECIO INCL. SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, SOLDADO, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | KG | 801.57 |
| MVER-TECH-0005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE EN MEDIDAS DE 1/4" DE 0.20X0.10 M. FIJADA CON 4 TORNILLOS EXPANSIVOS TIPO HILTI DE 1/2", EL PRECIO INCL. CORTE, HABILITADO, PERFORADO, COLOCADO, FIJACION DE TORNILLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 27.00 |
| MVER-TECH-0006 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX 100 A DOS MANOS, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE COMEX, EL PRECIO INCL. LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 80.15 |
| MVER-TECH-0007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TIPO TEJA DE PVC FIJADA CON BIRLOS DE 3/16" X 8". INCLUYE: CORTES DE LAMINA, SELLADO DE BIRLOS CON DURETAN. | M2 | 155.90 |
| MVER-TECH-0008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE EN LÁMINA Y FALDÓN FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 CON DESARROLLO TOTAL DE 30 CM | M | 77.95 |
| AZOTEA AREA DE 7 SOMBRILLAS | | | |

ABIERTO 2023

RECURSOS FISCALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2023301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



| | | | |
|---------------|---|-----|----------|
| MVER-IMP-0001 | DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUELTAS Y LIMPIEZA, INCLUYE: ACARREOS A 1ª ESTACIÓN A 20.00 M., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 990.57 |
| MVER-IMP-0002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA Y MUROS, CON IMPERMEABILIZANTE FESTER ACRITON 12 AÑOS, 100% ELASTÓMERO, REFORZADO CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 990.57 |
| | PLAFÓN AREA DE 7 SOMBRILLAS | | |
| MVER-PLF-0001 | PICADO DE LOSA PARA RETIRAR CONCRETO VIEJO, DEJANDO EXPUESTAS LAS VARILLAS Y SANEARLA MEDIANTE LIJADO Y PINTADO CON PRIMER GRIS, PARA TRABAJOS TERMINADOS DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 349.0039 |
| MVER-PLF-0002 | APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ANDAMIO PARA TRABAJOS TERMINADOS DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA, ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 349.03 |
| MVER-PLF-0004 | ACABADO FINO Y RECIBIR PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 349.03 |
| MVER-PLF-0003 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL-AGRÍCOLA CON UNA DENSIDAD 1.020-1.360 GR/ML, SÓLIDOS EN PESO 45-50%, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTÍA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO. | M2 | 349.43 |
| | ILUMINACIÓN EXTERIOR | | |
| MVER-ELE-0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE INDUSTRIAL DE 1267MM X 103MM X 59MM A PRUEBA DE VAPOR GAMMA LED 2X16 T8 LED 6000K TRANSPARENTE DE SOBREPONER DE 90 LM/W, TOTAL MENTE SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD CON IP65, DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240 V~, QUE ADEMÁS LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, POTENCIA 2X16W, FLUJO LUMINOSO 2900LM, INCLUYE: 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 DE 16 W CADA UNA, DE 1119 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15.00 |
| MVER-ELE-0003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 78.28 |
| MVER-ELE-0004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA (TIPO: OLL-OLB-OT-OLR) PARA CONDUIT PVC FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONECTOR CONDUIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 0.00 |
| MVER-ELE-0005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA CON TAPA PARA CONDUIT PVC FLEXIBLE DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONECTOR | PZA | 15.00 |

OPERADO 2023






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2023301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



| | | | |
|----------------------------|--|----|------------|
| | CONDUIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | | |
| MVER-ELE-0006 | SUMINISTRO E INTRODUCCIÓN DE CABLEADO CAL 12 EN TUBERÍA CONDUIT PARA LUMINARIAS DE 110 VOLT., INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 165.56 |
| ACARREOS Y LIMPIEZA | | | |
| MVER-ACA-0001 | ACARREO EN CAMION 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 13.92 |
| MVER-ACA-0002 | ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 214.37 |
| MVER-ACA-0003 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1,478.6430 |

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

OPERADO 2023

| CONCEPTO | TOTAL C/IVA |
|------------------------|---------------|
| ANTICIPO | \$ 497,908.51 |
| ESTIMACIÓN 1 | \$ 762,774.04 |
| ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL | \$ 73,678.87 |
| ESTIMACIÓN 2 | \$ 317,923.32 |
| ESTIMACIÓN 3 | \$ 453,467.43 |
| ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO | \$ 51,851.35 |

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2023301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



QUINTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 11:00 horas del día 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 11:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

OPERADO 2023

| | |
|---|--|
| <p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p> | <p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ SUPERVISOR</p> |
|---|--|

POR "EL CONTRATISTA"



C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORA ROTE, S.A. DE C.V.

REQUERIDOS FISCALES