




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210



**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 16 DE OCTUBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0210** referentes a "**Rehabilitación del Mercado Malibrán, fracc. Floresta, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA en su calidad de representante legal.

**OPERADO 2023**

**PRIMERO. ANTECEDENTES**

- I. Con fecha 30 DE JUNIO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico Único C. **P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. **Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" CONSULTORA ROTE, S.A. DE C.V., representada por el C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0210**, referente a los trabajos: "Rehabilitación del Mercado Malibrán, fracc. Floresta, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 18 DE AGOSTO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 05 DE OCTUBRE DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

**SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

**Datos de los trabajos ejecutados:**

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 1,347,677.44	01 DE JULIO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	92 DÍAS NATURALES

*M*

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



*[Firma manuscrita]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
18 DE AGOSTO DE 2023	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 1,347,677.44 (un millón trescientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

**OPERADO 2023**

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
<b>PRELIMINARES</b>			
MVER-PRE-0001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO URBANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	476.79
MVER-PRE-0002	CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO, INCLUYE: TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	208.49
<b>DEMOLICIONES</b>			
MVER-DEM-0003	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN DE HASTA 20M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	41.70
MVER-DEM-0004	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN DE HASTA 20M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4.49
<b>EXCAVACIONES Y ACARREOS</b>			
MVER-EXC-0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	241.66
MVER-EXC-0002	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	345.230

**"RECURSOS FISCALES"**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-EXC-0003	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	5,178.45
MVER-EXC-0004	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	453.16
<b>RED DE DRENAJE</b>			
MVER-DRE-0001	SONDEO DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA, INCLUYE: DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR Y LIMPIEZA DEL MISMO.	PZA	3.00
MVER-DRE-0002	CONEXIÓN A POZO DE VISITA PARA TUBERÍA DE 20 A 45 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANGA DE EMPOTRAMIENTO PARA TUBERÍA, RUPTURA, ENCOFRADO, BLOQUEO DE APORTACIONES, BOMBEO, EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:3 Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE.	PZA	2.00
<b>RED DE DRENAJE</b>			
MVER-DRE-0003	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AMBAS CARAS DE 2 CM DE ESPESOR, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERÍA, ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DEL NO. 8 (1"), DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M., PROFUNDIDAD RASANTE HIDRÁULICA. 1.50 M, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, NO INCLUYE BROCAL Y TAPA.	PZA	1.00
MVER-DRE-0004	BROCAL CON TAPA DE 60 CMS DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA.	PZA	1.00
MVER-DRE-0005	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, PARA APOYO DE TUBERÍA INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	91.22
MVER-DRE-0006	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM (8") Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M, FLETES Y MANIOBRAS,	ML	20.52

**OPERADO 2023**



*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
MVER-DRE-0007	DESCARGA SANITARIA DE 150 MM (6") Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE HASTA 6.00 M DE LONGITUD, SILLETA O YEE DE PVC DE 150 X 200 MM (6" X 8")Ø, CODO DE 45° X 150 MM (45° X 6") Ø, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS, HERRAMIENTA MENOR, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	9.00
MVER-DRE-0008	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 15 CM HASTA ALCANZAR LOS 30CM DE ALTURA SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	38.55
MVER-DRE-0012	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, ES DECIR, TRES VARILLAS VERTICALES (LADO LARGO) Y DOS VARILLAS HORIZONTALES (LADO CORTO), CONTRAMARCO SOLDADO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" Y MARCO Y TAPA SOLDADO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4", ASA DE ACERO REDONDO DE 5/8" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	19.00
MVER-DRE-0013	ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO CON BOMBEO CON EQUIPO DE BOMBEO WELLPOINT MARCA GPUMP G-RL-66-D, DE 8" X 8" Y FLUJO DE 40 L.P.S.	HR.	105.00
<b>PAVIMENTO</b>			
MVER-PAV-0001	BASE HIDRÁULICA PREPARADA (40% GRAVA 1 1/2 + 60% POLVO NATURAL), INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 100MTS, TENDIDO, COMPASIÓN CON PLACA VIBRATORIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	184.15
MVER-PAV-0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2 EDAD A 28 DÍAS REV. 10 +/- 2 CM T.M.A 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 15.00 CM SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE:	M2	0.00

**OPERADO 2023**

**RECURSOS HUMANOS**

*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-PAV-0003	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA DE HASTA 300M, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	OPERADO	11.98
MVER-PAV-0004	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES A UNA DISTANCIA DE HASTA 300M, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ELABORACIÓN, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	62.35
<b>LIMPIEZA</b>			
MVER-LIM-0002	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,629.961
<b>EXTRAORDINARIOS</b>			
EXT-MVER-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG/CM2 EDAD A 7 DÍAS REV. 10 +/- 2 CM T.M.A 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 20.00 CM SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	361.48
EXT-MVER-002	JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. LONGITUD DE 46 CM A CADA 30 CM. INCLUYE: CANASTILLA DE SUJECIÓN DE 3.00 M. DE LARGO A BASE DE VARILLA 1/4" PARA LEVANTAR LOS REDONDOS A LA ALTURA DE PROYECTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	320.00
EXT-MVER-003	JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM. COLOCADA EN LA CIMBRA DE FRONTERA A LA ALTURA REQUERIDA, LONGITUD DE VARILLA 1.20 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	125.00
EXT-MVER-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, SELLADOR DE JUNTAS AUTONIVELANTE O SIMILAR EN JUNTAS DE DILATACIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	208.49
EXT-MVER-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA BASE ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN LINEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 15 CM	ML	105.00

2023

RECURSOS FISCALES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210


OBRA O SERVICIO No. 2023301930210



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	DE ANCHO Y DE 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROSFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
EXT-MVER-007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, TERMOPLASTICA BASE ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN PASOS PEATONALES DE 0.40 M DE ANCHO POR 3.10 M DE LONGITUD Y DE 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROSFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	39.68
EXT-MVER-008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA BASE ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN FLECHA DE CONTINUIDAD O DE CAMBIO DE DIRECCIÓN, ÁREA PROMEDIO 1.72 M2, DE ACUERDO A MEDIDAS INDICADAS EN EL PLANO, 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROSFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	16.00
<b>EXTRAORDINARIOS</b>			
EXT-MVER-009	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR SEGÚN NORMA, TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	107.07
EXT-MVER-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SR-24 DE PROHIBIDA VUELTA A LA IZQUIERDA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 16 CON IMENSIONES 60.00 CM X 60.00 CM. FIJADO EN PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2"X2" DE 3.00 M. INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DE LA NOM-003-SEGOB-2011 Y LA NOM-026-STPS-2008, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.00
EXT-MVER-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SR-37 DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 16 CON DIMENSIONES 60.00 CM X 20.00 CM. FIJADO EN PTR GALVANIZADO CAL. 14 DE 2"X2" DE 3.00 M. INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DE LA NOM-003-SEGOB-2011 Y LA NOM-026-STPS-2008, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.00

OPERADO 2023



*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS**

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 404,303.23
ESTIMACIÓN 1	\$ 632,745.55
ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA	\$ 623,107.20
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 91,824.69

**OPERADO 2023**

**Estimaciones pendientes de autorización:**

No hay estimaciones pendientes de autorización

**CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

**QUINTO. FIANZA**

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

**SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 26 DE OCTUBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

**RECURSOS FISCALES**

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


CONTRATO No. MVER-2023-RM-0210

OBRA O SERVICIO No. 2023301930210



**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ</b> COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ</b> SUPERVISOR</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OPERADO 2023**

<p><b>POR "EL CONTRATISTA"</b></p>  <p><b>C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA</b> REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORA ROTE, S.A. DE C.V.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**"RECURSOS FISCALES"**

