

IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 04 DE DICIEMBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS correspondientes al contrato No. MVER-2023-RM-0216 referentes a "Rehabilitación de parque Robles, Haya entre Cipres y Fresno, fraccionamiento Floresta, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. MATEO SALAZAR OLARTE en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "EL CONTRATISTA", el C. MARCO ANTONIO CASCO CASTRO en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- 1. Con fecha 21 DE JULIO DE 2023, "EL H. AYUNTAMIENTO", representado por el Síndico único C. P. Manuel Rivera Polanco, asistido por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA VARGMONT, S.A. DE C.V., representada por el C. MARCO ANTONIO CASCO CASTRO, celebraron el contrato número MVER-2023-RM-0216, referente a los trabajos: "Rehabilitación de parque Robles, Haya entre Cipres y Fresno, fraccionamiento Floresta, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, "EL CONTRATISTA" comunicó a "EL H. AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO",** finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx ite programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido e uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pagina 1 de 12





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

... ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

,,,,				
MONTO TOTAL	EECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE	
EJERCIDO C/IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO.	EJECUCIÓN:	
\$ 5.000.000.00 22 DE JULIO DE 2023		18 DE NOVIEMBRE DE	120 DÍAS	
\$ 5,000,000.00	22 DE JULIO DE 2023	2023	NATURALES	

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE	MONTO	PLAZO
FORMALIZACIÓN:	DEL CONVENIO:	DEL CONVENIO:
08 DE NOVIEMBRE DE	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO
2023	ORIGINAL	ORIGINAL

Filmonto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la capitidad de \$ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado

Volumenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER-PRE-002- 0008	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	9,104.65
MVER-DESM-001	DESMONTAJE DE POSTE METÁLICO Y LUMINARIAS TIPO HACIENDA EXISTENTES AL EJE CENTRAL DEL TERRENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
MVER-DESM-002	DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO CON REFLECTORES EXISTENTES AL EJE CENTRAL DEL TERRENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-DESM-003	DESMONTAJE DE EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES EXISTENTES. INCLUYE: MAÑO DE CIERA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
MVER-DESM-004	COPPECTA FIEGUCIÓNI L.	PZA	28.00
	" GUEGO		

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Página 2 de 12



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

			
MVER-DESM-005	DEMOLICION DE BANCAS TIPO 2 DE MATERIAL EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
MVER-DESM-006	RETIRO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00M DE ALTO UBICADA SOBRE PASEO DE LOS ROBLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	70.00
MVER-DESM-007	DESMONTAJE DE POSTES DE 2.5M METÁLICOS UBICADOS SOBRE TROTAPISTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
	TROTAPISTA		
MVER-DEM- CARPE-ASF	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 5 CMS DE ESPEROS POR MEDIO MANUALES EN ÁREA DE TROTAPISTA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A ESTACIÓN FINAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	М3	39.06
MVER-DEM-001- 0011.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	18.13
MVER-EXM-007- 005	EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DETALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	180.83
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN IER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	М3	238.02
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA INCLUYE ABUNDAMIENTO.	М3-КМ	3,403.69
MVER-GUA-055- 0002.3	ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 5X10X15 CM PARA SOPORTE DE ANDADORES Y TROTAPISTA, ARMADA CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA AL CENTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	406.40
MVER-BAS-061- 0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	155.49
MVER-RIEG- IMPR-001	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI 60-90 A RAZÓN 1.50 LT/M2. INCLUYE: ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO ASFÁLTICO, ESPARCIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	777.43
MVER-CARP-ASF- 5CM	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, CON MEZCLA ASFALTICA CON MATERIAL PÉTREO DE 3/4 A FINOS CON UN EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO DEL 65% SR-60 A RAZON DE 1.50 LT/M2, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. Y ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M2	777.43
MVER-POZ-020- 001.5	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM, O ENRACE CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 50 CM, TOMANDO COMO REFERÊNCIA EL NIVEL DE TAPA TERMINADO, APLANADO PULIDO A 2 CARAS, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 E IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y	PZA	2.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS		
	CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA. ANDADORES		
MVER-DEM-001- 0011.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	241.69
MVER-RETI- ADOQUIN	RETIRO DE PISO DE ADOQUÍN CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR USO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	186.81
MVER-EXM-007- 0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	144.10
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN IER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	М3	385.79
MVER-ACA-089-	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA INCLUYE ABUNDAMIENTO.	мз-км	5,516.80
MVER-GUA-055- 0002.3	ELABORACIÓN: DE DENTELLÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 5X10X15 CM PARA SOPORTE DE ÀNDADORES Y TROTAPISTA, ARMADA CON UNA TIRA DE MALLA ÉLECTROSOLDADA AL CENTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO: MAÑO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO MECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
MVER-REL-003- 0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	М3	303.78
MVER-POZ-020- 0001.5	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM, O ENRACE CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 50 CM, TOMANDO COMO REFERENCIA EL NIVEL DE TAPA TERMINADO, APLANADO PULIDO A 2 CARAS, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 E IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA.	PZA	2.00
MVER-FIRME-FC-	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO DE 8 CM DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REV. 10-12 CM., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
MVER-PISO- ADOQ-02	PISO DE ADOQUIN RECUPERADO DE CONCRETO EN COLOR NATURAL DE 20 X 20 X 8 CM ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO LA NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y COLOCACIÓN.	M2	151.20
MVER-GUA-055- 1 00021	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10	ML	8.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx Página 4 de 12

X



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	A 12 CENTÍMETROS, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
MVER-RAM-140- 0001.3	FABRICACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. 8 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, ACABADO ESCOBILLADO, ESTAMPADO DE LOGOTIPO	М2	30.96
	ALUMBRADO	• .	
MVER-EXM-007- 0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	32.22
MVER-LUM-104- 0031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO 25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MĽ	0.00
MVER-REL-003- 0011	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	29.30
MVER-LUM-104- 0041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO VULCANEL XLP- DRS. CALIBRE 3 X 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	418.07
MVER-LUM-104- 0007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA ALUMBRADO 30 X 40 CMS. MODELO RIO-1 MARCA PREFAMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
MVER-LUM-104- 0042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE USO RUDO 3 X 14. MARCA CONDULAC O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	98.00
MVER-LUM-104- 0034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES YPC2A8U, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28.00
MVER-LUM-104- 0039	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	98.00
MVER-LUM-104- 0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA 5/8" DE DIÁMETRO X 3.05 ML Y CONECTOR MECÁNICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
MVER-LUM-104- 0043	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 M2 DE 40 X 40 X 1.50 M PARA EL AHOGO DE LA PARTE INFERIOR DEL POSTE PARA LUMINARIA, INCLUYE, EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCCORRECTA EJECUCIÓN	PZÁ	1400
MVER-LUM-104- 0044	INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO RECTO CIRCULAR DE 5,5 MTRS DE ALTURA DE 4" DE DIAMETRO CON REDUCCIÓN DE 3" PARA ACOPLAR LUMINARIA, ENTERRADA 1.5M DE PROFUNDIDAD, INCLUYÉ! MAÑO DE	PZA	14.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx







DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		
MVER-LUM-104- 0045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE 80W 4100K MODELO EG-ST20-80W ENERGAIN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
MVER-LUM-104- 0046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTACTOR (COMBINACIÓN DE ALUMBRADO ESPECIAL PARA ZONA COSTERA DE 40 AMP.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	ÁREA DE BICICLETAS		·
MVER-MONT-BICI	CONSTRUCCIÓN DE MONTÍCULO A BASE DE FIRME DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR PARA REALIZAR MANIOBRAS EN ÁREA DE BICICLETAS. EL MONTÍCULO ESTÁ CONFORMADO POR UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 2.20 M DE BASE, 1.2 M DE CORONA AL CENTRO Y 0.50 M DE ALTURA Y UN RECORRIDO DE 5.43 M. LAS RAMPAS A LOS COSTADOS TIENEN UNA INCLINACIÓN DE 45°. INCLUYE: ARMADO CON MALLA GALLINERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
	ÁREA DE JUEGOS O EJERCITADORES		
MVER-EXM-007- 0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	24.44
MYER-AÇA-0894	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA JURBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO	М3	24.33
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA INCLUYE ABUNDAMIENTO.	М3-КМ	349.23
MVER-TEZ-FINO- 5CM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE TRITURADO FINO DE 5 CM DE ESPESOR EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES. INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	489.54
	MOBILIARIO		-
MVER-BASE- MOB-1	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/M2 DE 30 X 30 X 30 CM PARA LA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE, EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	24.00
MVER-BASE- MOB-2	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/M2 DE 20 X 50 X 15 CM PARA LA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE, EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
MVER-MOB- 50- BMEN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO MODULAR MOD. 50-BMEN, LINEA YOUNG, DIMENSIONES 10.50X7.62X3.90 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER MOB- 74COL-3BMN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO COLUMPIO MOD- 74COL-3BMN, LINEA ECO, 3 CANASTILLAS, DIMENSIONES 3.00X1.20X2.40 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRÁMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CÓRRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

Página 6 de 12



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-MOB- 87RES-1BMN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO RESBALADILLA MOD. 87RES-1BMN, LINEA ECO, DIMENSIONES 3.60X0.70X2.40 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- 98SYB4-BMN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO SUBE BAJA MOD. 98SYB4-BMN, LINEA ECO, DIMENSIONES 3.50X0.40X0.60 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- 81M6-BMI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO MONTABLE PERRO, MOD. 81M6-BMI, CAP. 1 NIÑO, DIMENSIONES 0.90X0.45X0.70 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- PPET21BMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR METALICO PRESS PECHO- ESPALDA MOD. PPET21BMP, LINEA ECO, DIMENSIONES 1.77X0.75X1.80 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- CAS21BMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR METALICO CAMA ABDOMINALES MOD. CAS21BMP, LINEA ECO, DIMENSIONES 1.68X0.70X0.65 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- PPS15BMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR METALICO PRESS PECHO SENCILLO MOD. PPS15BMP, LINEA ECO, DIMENSIONES 0.90X0.75X).80 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA '	0.00
MVER-MOB- EPDT\\BMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR METALICO EMPUJE DE PIERNA MOD. EPDT11BMP, LINEA ECO, DIMENSIONES 1.07X0.45X1.80 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- PTS13BMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR METALICO POTRO SENCILLO MOD. PTS13BMP, LINEA ECO, DIMENSIONES 0.90X0.60X1.30 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB- EST8BMP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR METALICO ELIPTICA SENCILLA MOD. EST8BMP, LINEA ECO, DIMENSIONES 1.15X0.65X1.50 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-MOB-NT- 22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CALISTENIA MODELO NT-22 WORKOUT O SIMILAR, DIMENSIONES: 2.7 M X 5.0 M X 2.15 M DE ALTO. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES X TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	· PZA	0.00
MVER-MO- 134MOB-24BMN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA TIPO, MOD. 134MOB-24BMN, METAL SOLERA 3" ANCHO X 1/4" Y PTR DE 1X2" CON PLASTIMADERA,	PZA	0.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-MO- 130MOB-22BMN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA, MOD. 130MOB- 22BMN, METALICO CAL.16 EN COLOR PLATA, CAP. 61 LTS., DOBLE CON POSTE UNICO, DIMENSIONES 0.90X0.40X1.00, DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
	JARDINERÍA	·	
MVER-DESM- 5CM	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL (5 CM DE ESPESOR) APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	M2	2,193.96
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	М3	109.70
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA INCLUYE ABUNDAMIENTO.	мз-км	1,568.71
MVER-PASTO- 003	COLOCACIÓN DE PASTO SAN AGUSTÍN EN VARIOS PUNTOS DEL PARQUE, INCLUYE: CAPA DE RELLENO DE TIERRA NEGRADE 5CMS, PASTO, RIEGO DIARIO POR 30 DÍAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,193.96
11 B : 12 B : 17	ACABADOS : .)		
MVER-PINT	COLOCACIÓN DE PINTURA EN FIRMES, MCA.COMEX O SIMILAR RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE ACABADO MATE BASE AGUA COLORES SEGUN PANTONE OFICIAL, APLICADO CON BRACHA DE RELOCOTROBILLO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	424.84
MVER-PINT- GUARN	COLOCACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES EXISTENTES, DE ALTO TRAFICO Y SEÑALAMIENTO VIAL, MCA. COMEX O SIMILAR, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, ACABADO MATE BASE AGUA COLOR AMARILLO APLICAR CON BROCHA DE PELO RODILLO. INCLUYE: LIJADO Y RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	319.00
	LIMPIEZA FINAL		
MVER-LIF-102- 0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4,876.90
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-001	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO PREMEZCLADO F/C = 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, ANCHOS VARIABLES Y ESPESOR DE 8CM. INCLUYE BORDILLO A LOS COSTADOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE SECCIÓN 5X10X15 CM ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA AL CENTRO CAL. 66-10-10 PARA POSTERIORMENTE SER COLADO MONOLÍTICAMENTE CON EL ANDADOR, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO \ DE OBRA, DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	М3	127.62

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

K

Página 8 de 12



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	418.07
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL MOD. MULTIPLE VALE PLUS, DIMENSIONES 10.50 M X 7.5 M X 3.80 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADILLA DE OLAS 3.05 FV, DIMENSIONES 3.30 X 0.65 X 2.20 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE BAJA RAMBO, DIMENSIONES 3.40X0.90X0.90 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL MONTABLE DINO, DIMENSIONES 1.20X0.80X1.50 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL MONTABLE ELEFANTE, DIMENSIONES 1.20X0.80X1.50 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR BRAZOS Y PECHO, DIMENSIONES 2.00X1.00X1.80 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR ABDOMINALES, DIMENSIONES 1.50X1.80X1.25 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR CANOA, DIMENSIONES 1.50X0.80X1.20 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR PIERNAS, DIMENSIONES 1.80X0.80X1.85 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR ELIPTICA DIMENSIONES 5.50X5.50X2.30 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EJERCITADOR CALISTECNIA CON EJERCITADOR BRAZOS Y PECHO Y EJERCITADOR ABDOMINALES, DIMENSIONES 7.50X7.50X2.30 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA PARQUE PÚBLICO MODELO VERCAM 2023, PARA 4 PERSONAS, CAPACIDAD DE CARGA DE 240 KG. APROXIMADAMENTE. DIMENSIONES 1.64 M DE LARGO X 0.45 M DE ANCHO Y 0.82 M DE ALTURA. INCLUYE: FLETES,	PZA	30.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx



Pagina 9 de 12

Ościen O de 12



CARECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

			CZ.
,	INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		Œ
EXT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE ABATIBLE PARA BASURA, FABRICADO CON TUBO CÉDULA 30 GALVANIZADO DE 1 1/4" Y BOTE DE LÁMINA CAL 20 GALVANIZADA CON CORTE DE PLASMA Y PINTADO A PISTOLA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDÁLICO. CAPACIDAD DE 60 LITROS. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
EXT-016	CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA EL CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE. SE COMPONE DE UNA PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 8 CM DE ESPESOR, UN REGISTRO HECHO CON TABIQUE ROJO, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0.60 X 1.00 X 0.40 M DE PROFUNDIDAD, REPELLADO EN AMBAS CARAS Y CON TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR. MURO DE TABIQUE DE 15 CM DE ESPESOR DE 1.30 M DE ANCHO X 1.70 M DE ALTO, CONFINADO CON DOS CASTILLOS DE CONCRETO ARMADOS CON ARMEX Y UNA LOSA EN LA PARTE INFERIOR DE 0.55 M X 1.30 M X 0.10 CM DE ESPESOR. INCLUYE 3 TUBOS PAD DE 3" DE 1.5 M CADA UNO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00
EXT-017	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE HASTA 30 CM DE ALTURA Y 15 CM DE ESPESOR A BASE LADRILLO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE EXCAVACIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES, APLANADO FINO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	57.66
EXT-018	REHABILITACIÓN DE BOCATORMENTAS EN GUARNICIONES, MEDIDAS EXTERIORES 2.00 X 1.00 M, INCLUYE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO PLUVIAL, RENIVELACIÓN MEDIANTE MUROS DE TABIQUES, APLANADO INTERIOR, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR CON VARILLA DE #3 @20 Y ARMEX 10X10 EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, TAPA PARA REGISTRO DE 53 X 53 CM, Y REJILLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
EXT-019	REHABILITACIÓN DE BOCATORMENTAS EN GUARNICIONES, MEDIDAS EXTERIORES 2.00 X 1.00 M, INCLUYE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO PLUVIAL, RENIVELACIÓN MEDIANTE MUROS DE TABIQUES,	PZA	1.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ve 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx



Página 10 de 12





PIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	APLANADO INTERIOR, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR CON VARILLA DE #3 @20 Y ARMEX 10X10 EN EL PERÍMETRO DE LA LOSA, TAPA PARA REGISTRO DE 53 X 53 CM, Y REJILLA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.			
EXT-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-9C-400, INCLUYE, EXCAVACIONES, MATERIAL, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00	K
EXT-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR MODELO ML-RPS-400WSMD MARCA TECNOLED PLUS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	3.00	K
EXT-022	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C-200 KG/CM2 DE 40 X 40 X 60 CM PARA LA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE, EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	27.00	الأنكار
EXT-023	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 80 CM PARA LA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE, EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	60.00	
EXT-025	COLOCACIÓN DE PINTURA EN BORDILLO DE TROTAPISTA COMEX O SIMILAR, COLOR GRIS O SIMILAR, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, ACABADO MATE BASE AGUA APLICADO CON BROCHA DE PELO O RODILLO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES A LUGAR AUTORIZADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	625.90	

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C/IVA
ANTICIPO	\$ 1,500,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 783,721.96
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,171,521.07
ESTIMACIÓN 3	\$ 1,251,884.45
ESTIMACIÓN 4	\$ 1,338,472.97
ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO	\$ 454,399.55

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0216

OBRA O SERVICIO No. 2023301930216

J ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 14 DE DICIEMBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

POR "EL H. AYUNTAMIÉNTO"

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

ING. MATEO SALAZAR OLARTE
SUPERVISOR

<u>ंगी</u>

POR "EL CONTRATISTA"

C. MARCO ANTONIO CASCO CASTRO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA VARGMONT, S.A. DE C.V.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 Veracruzmunicipio.gob.mx Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Página 12 de 12