



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 30 DE JUNIO DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0217** referentes a "**Construcción de barda perimetral en bodega del carnaval, av. Bella Vista y Privada Bella Vista, Col. Reserva I, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUÍZ ANELL en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. JOSÉ OCTAVIO ESPINOZA UTRERA en su calidad de representante legal.

**RECURSOS FISCALES**

**PRIMERO. ANTECEDENTES**


- I. Con fecha 28 DE ABRIL DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Mtro. Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA, S.A. DE C.V., representada por el C. JOSÉ OCTAVIO ESPINOZA UTRERA, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0217**, referente a los trabajos: "Construcción de barda perimetral en bodega del carnaval, av. Bella Vista y Privada Bella Vista, Col. Reserva I, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 15 DE JUNIO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 15 DE JUNIO DE 2023, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 20 DE JUNIO DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

**SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

**Datos de los trabajos ejecutados:**


MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 1,520,000.00	02 DE MAYO DE 2023	15 DE JUNIO DE 2023	45 DÍAS NATURALES

**OPERADO 2023**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:**

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
15 DE JUNIO DE 2023	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 1,520,000.00 (un millón quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

**"RECURSOS FISCALES"**

**Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
<b>PRELIMINARES</b>			
MVER-PRE-002-0007	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	492.81
MVER-PRE-007	Tala de árbol de 31 a 60 cm de diámetro incluyendo desenraice, podado de árboles, apile del mismo en el lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	9.00
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	335.28
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	5,699.76
<b>MURO PERIMETRAL TIPO I</b>			
MVER-EXM-007-0005	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	119.22
MVER-MUR-001	Plantilla para desplante de zapata de cimentación de 0.80 m. A base de material de banco balastro de 3/4, de 5 cm de espesor compactos, incluye: suministro del material en obra, compactación al 95% Proctor, afine de superficie, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	80.63

*[Handwritten signature]*

**OPERADO 2023**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-DAD0-03V	Construcción de zapata de cimentación de concreto hecho en obra $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ . Para desplante de muro, consistente en zapata corrida de 0.80 m. De ancho y un espesor de 0.20 cm. De peralte, armado de varilla de $3/8 @ 15 \text{ cm}$ ambos sentidos., incluye: cimbra metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	ml	100.79
MVER-ALB-001	Castillo de sección $15 \times 20 \text{ cm}$ ., concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ . Agregado máximo $3/4"$ reforzado con 4 vs de $3/8"$ y estribos del no. 2 @ $15 \text{ cm}$ ., para amarre de muro, incluye: cimbra 2 caras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m	111.20
MVER-MUR-029-12	Muro de block de $12 \times 20 \times 40 \text{ cm}$ . En $12 \text{ cm}$ . De espesor asentado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m <sup>2</sup>	187.29
MVER-MUR-041-20	Construcción de muro de block hueco $20 \times 20 \times 40 \text{ cm}$ . Y un peso aprox. De 20 kg/pza. Juntado con mortero 1:5, varilla de $\#4 @ 40 \text{ cm}$ ., y colado con concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2 @ 40 \text{ cm}$ . De distancia. Incluye: suministro de materiales, mano de obra y todo lo necesario.	m <sup>2</sup>	72.25
MVER-CCA-01525	Cadena intermedia cd-1 de sección $15 \times 25 \text{ cm}$ , concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ . Agregado máximo $3/4"$ , reforzada con 4vs de $3/8"$ y estribos del no 2@ $20 \text{ cm}$ , incluye: cimbra común 2 caras con chaflan, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m	61.70
<b>MURO PERIMETRAL TIPO 1</b>			
MVER-CCA-01515	Cadena de cerramiento cd-2 de sección $15 \times 15 \text{ cm}$ , concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ . Agregado máximo $3/4"$ , reforzada con 4vs de $3/8"$ y estribos del no 2@ $20 \text{ cm}$ , incluye: cimbra común 2 caras con chaflan, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m	132.79
MVER-REPIZ-001	Repizon de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de $22 \text{ cm}$ de ancho y $5 \text{ cm}$ de espesor, reforzado con malla electrosoldada $6 \times 6/10-10$ , cimbra y descimbrado, incluye materiales, desperdicios, mano obra y herramienta menor.	ml	68.85
MVER-MUR-00032	Aplanado común en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:2, espesor promedio $2 \text{ cm}$ ., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m <sup>2</sup>	439.38
MVER-ALB-011	Alisado en muros para dar acabado pulido espejo, a base de pega azulejo y cemento blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su perfecta ejecución.	m <sup>2</sup>	502.74

**OPERADO 2023**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-RELL-001-1-1	Suministro y colocación de material de relleno con material producto de banco, compactado en capas de 20 cm, con compactación manual (bailarina), incluye: volteo con pala, agua, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	190.20
<b>MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2</b>			
MVER-EXC-EQ-001A	Excavación a máquina en material tipo I de 0.00 a 4.00 m. De profundidad, incluye: maquinaria, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución incluye señalización para trabajos realizados en vía pública, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	191.74
MVER-PLA-001-1	Plantilla para desplante de estructura de 1.20 m., a base de concreto $f'c=100$ kg/cm <sup>2</sup> , de 10 cm de espesor, incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	m <sup>2</sup>	38.40
MVER-ZPT-0024	Construcción de zapata de cimentación de concreto armado $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> . Para desplante de muro, consistente en zapata corrida de 1.20 m. de ancho y un espesor de 0.25 m. De peralte, con un armado de varilla de 1/2" @ 20 cm ambos sentidos, incluye: cimbra metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	mL	32.00
MVER-ALB-15-30	Castillo de sección 15 x 30 cm., concreto $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> . Agregado máximo 3/4" reforzado con 6 vs de 1/2" y estribos del no. 3 @ 15 cm., para amarre de muro, incluye: cimbra 2 caras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	mL	42.00
MVER-CCA-03030	Cadena cd-3 de sección 30 X 30 cm, concreto $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> . Agregado máximo 3/4", reforzada con 6vs de 1/2" y estribos del no 3@20cm, incluye: cimbra común 2 caras con chaflan, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	19.20
MVER-CONC-F250	Concreto ciclópeo en proporción 40% piedra braza y 60% concreto hecho en obra de $f'c=250$ kg/cm <sup>2</sup> . Agregado máximo 3/4", vaciado, vibrado, incluye: Habilitado de cimbra, colocación y descimbrado, suministro del concreto, de la piedra para el muro, mano de obra, vibrador de concreto, herramienta y equipo necesario.	m3	48.12
MVER-RELL-001-1-1	Suministro y colocación de material de relleno con material producto de banco, compactado en capas de 20 cm, con compactación manual (bailarina), incluye: volteo con pala, agua, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	188.60
<b>MURO DE CONTENCIÓN TIPO 3</b>			

**OPERADO 2023**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-EXC-EQ-001A	Excavación a máquina en material tipo I de 0.00 a 4.00 m. De profundidad, incluye: maquinaria, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución incluye señalización para trabajos realizados en vía pública, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	0.00
MVER-TAPIAL-001	Suministro, colocación y retiro de ademe recuperable, de madera para protección en taludes, para evitar deslave de tierra durante la ejecución de los trabajos.	m2	0.00
MVER-PLA-001-1	Plantilla para desplante de estructura de 1.20 m., a base de concreto $f'c=100$ kg/cm <sup>2</sup> , de 10 cm de espesor, incluye: suministro del material en obra, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00
MVER-ZPT-0024	Construcción de zapata de cimentación de concreto armado $f'c= 250$ kg/cm <sup>2</sup> . Para desplante de muro, consistente en zapata corrida de 1.20 m. De ancho y un espesor de 0.25 cm. De peralte, con un arrioque es variable de 1/2 @ 20 cm en ambos sentidos., incluye: cimbra metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	mL	0.00
MVER-KEYS-5445	Construcción muro de bloques tipo KeyStone de 20 x 54 x 45 cm, y un peso aprox. De 50 kg/pza. y una resistencia de 70 kg/cm <sup>2</sup> . Geomalla para la construcción de las tierras armadas, 2 pernos de fibra de vidrio por pza. Para el acople entre piezas. Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario.	m2	0.00
MVER-FILT-020	Elaboración de filtro de grava para captación de agua en galería filtrante, en capas de 20 cm semi-compactadas, incluye: suministro del material en la obra, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	0.00
MVER-RELL/OXI-0012-1	Relleno de banco de préstamo mejorado con Estabilical en proporción de 3% del peso volumétrico del material de banco, para tierra armada compactado en capas de 20 cm de espesor al 95% de p.v.s.m. Proctor estándar. Por medio de placa vibratoria o rodillo según sea la zona para evitar derrumbes en taludes, agregando 330 lts. De agua por m2 para obtener una humedad del 15%. Incluye: suministro del material oxical, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.00
MVER-CCA-013C	Dala de desplante de sección 15 x 25 cm, concreto $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> . Agregado máximo 3/4", reforzada con 6vs de 3/8" y estribos del no 2@15cm, incluye: cimbra común 2 caras, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	0.00

**OPERADO 2023**






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-CERC-0011	Suministro y colocación de cerca de malla ciclón galvanizada recubierta de PVC de 2.00 mts de alto, incluye materiales puestos en obra, fletes, postes esquineros y de línea de 2.50 mt de altura, retenidas, alambre guía, barra superior, marcos y malla ciclón galvanizada recubierta de pvc cal. 10.5, abertura de 55x55 mm, excavaciones, bases de concreto simple, espadas superiores, alambre de púas, concertina simple, hincado de postes, alineado, nivelado, tensionado de malla, herrajes necesarios, equipo de seguridad, retiro de desperdicios, limpieza general, herramienta necesaria para su correcta ejecución.	ml	0.00
<b>PINTURA Y HERRERIA</b>			
MVER-ACE-0028VER.1	Portón metálico de dos hojas abatibles a base de tubo de 3" en marcos y 1 1/2" en separaciones verticales, ceda 39 negro en exteriores, incluye: materiales, herrajes, soldadura, primer anticorrosivo, pintura, mano de obra y herramienta, suministro y colocación. Seguridad	kg	832.50
MVER-PIN-097-0001	Suministro y aplicación de pintura vinilica semimate base agua para interiores y exteriores tipo vinil- acrílica con una densidad 1.020-1.360 gr/ml, solidos en peso 45-50 % viscosidad 97-122 u. Krebbs al momento de envasar, en muros, columnas, trabes y plafones, trabajos terminados, de 0.00 a 3.50 m. De altura. Incluye: una mano de sellador, dos manos de pintura y garantía de calidad por un año por escrito.	m2	517.75
<b>ALUMBRADO</b>			
MVER-CABL-001	Suministro y colocación de cableado a 220v mediante cable de cobre thw del número 10 para línea principal de alimentación de reflectores, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	267.78
MVER-RFLECT-001	Suministro, colocación y cableado de reflector de 100 whats, marca HAB o similar, incluye: suministro de reflector, fijación a muro perimetral, ducto para cableado mediante tubería poliflex oculta en cadena de cerramiento de 1/2" caja de registro, cable del número 12, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	9.00
MVER-INTER-001	Interconexión de reflectores hasta tablero principal, incluye: cable del número 12, fotocelda para encendido y apagado, interruptor termomagnético de 1 polo por 30 amp., centro de carga para 2 pastillas de sobreponer, material necesario, conexiones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
<b>LIMPIEZA DE LA OBRA</b>			

*[Handwritten signature]*

**OPERADO 2023**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-LIF-102-0001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	612.60
<b>EXTRAORDINARIO</b>			
MVR-GBCC-006A	Banqueta de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2. Agregado máximo de 3/4", de 10 cm. De espesor, acabado escobillado, incluye: suministros, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. Incluye señalización para trabajos realizados en vía pública	m2	95.57
MBR-GBCC-006B	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto f'c=150 kg/cm2, de 15 x 20 x 40 cm. De sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo. Incluye señalización para trabajos realizados en vía pública	ML	0.00
MVER-LAM-ACA-0101	Suministro y colocación de lámina acanalada tipo R-101 Cal-20. Para protección de bodega existente en el patio de almacenamiento de la bodega del carnaval, Incluye: suministro de los materiales, pijas, cortes, traslapes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00
MVER-PERF-MON-8-8	Suministro y colocación de monten estructural de 8x8 cal. 14 para sujeción de lámina en estructura de bodega en patio de la bodega de carnaval, Incluye: suministro de los materiales, fijación, mano de obra, herramienta, cortes, traslapes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	mL	96.00

**TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS**

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 456,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 566,411.30
ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL	\$ 72,878.29
ESTIMACIÓN 2	\$ 372,768.60
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$ 507,941.81

**Estimaciones pendientes de autorización:**

No hay estimaciones pendientes de autorización

*OPERACIONES*




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0217

OBRA O SERVICIO No. 2023301930217

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

**QUINTO. FIANZA**

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.


**SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

**RECURSOS FISCALES**

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 10 DE JULIO DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><b>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</b></p>  <p><b>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ</b> COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p><b>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</b></p>  <p><b>ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUÍZ ANELL</b> SUPERVISOR</p>
---	--

**POR “EL CONTRATISTA”**



**C. JOSÉ OCTAVIO ESPINOZA UTRERA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA, S.A. DE C.V.