




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 14 DE OCTUBRE DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0202** referentes a **"Rehabilitación de colector pluvial en la calle Gutiérrez Zamora, desde av. Independencia hasta Landero y Coss, incluye reposición de pavimento, guarniciones y banquetas, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y INC. ELIEZER MARTÍNEZ VÁSQUEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"** el C. FERNANDO ACACIO ORTEGA TAPIA en su calidad de representante legal.

"RECURSOS FISCALES"

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 02 DE FEBRERO DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V., representada por el C. FERNANDO ACACIO ORTEGA TAPIA, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0202**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de colector pluvial en la calle Gutiérrez Zamora, desde av. Independencia hasta Landero y Coss, incluye reposición de pavimento, guarniciones y banquetas, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 se celebró Dictamen Técnico que funda y motiva la justificación para la celebración de convenio modificatorio por ampliación al monto mismo que se efectuará cuando se cuente con los recursos oportunamente aprobados por cabildo del H. Ayuntamiento.
- III. Con fecha 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 04 DE OCTUBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

OPERADO 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 22,860,588.94	03 DE FEBRERO DE 2024	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	240 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

Para la celebración del convenio modificatorio por ampliación al monto de los trabajos cuando se cuente con los recursos debidamente aprobados por cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz.

MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
\$ 1,000,000.00	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

RECURSOS FISCALES

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 22,860,588.94 (Veintidós millones ochocientos sesenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 94/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

OPERADO 2024

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
A	PRELIMINARES		
1000 21	TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO HIDRÁULICO, CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	815.60
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M3	570.52
1010 10A	DEMOLICIÓN A MANO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1010 10B	DEMOLICIÓN A MANO DE REJILLA EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	72.00
1010 10C	DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	396.40
1010 10D	DEMOLICIÓN DE SECCIÓN CAJÓN EXISTENTE, DIMENSIONES VARIAS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	84.25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

B	PAVIMENTOS Y LIMPIEZA		
1001 10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN ZONA DE DEMOLICIÓN EN VIALIDADES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCIÓN.	M2	0.00
1005 01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,134.54
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 250 KG/CM2.	M3	0.00
C	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1101 02_A	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ÁREA CON NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.	M3	2,372.23
1130 02_A	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN ÁREA CON NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.	M3	40.49
1130 05	PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR CAJÓN DE CONCRETO.	M2	564.63
1131 06_A	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN ÁREA CON NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.	M3	1,587.76
D	BOMBEO Y ADEME		
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 HP.	HR	1,452.00
1150 07B	SISTEMA WELL-POINT PARA ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO, MEDIANTE EQUIPO DE BOMBEO PARA MANEJO DE AGUA, AIRE, ARENA, LODOS Y SOLIDOS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, OPERACIÓN Y HERRAMIENTA.	HR	1,452.00
1150 07C	HINCADO DE PUYONES E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN SISTEMA WELL-POINT PARA ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO, EN CANTIDAD NECESARIA Y SUFICIENTE PARA CONTROL DE ZONAS SATURADAS CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 8.00 METROS LINEALES.	HR	564.00
1150 07D	MANIOBRA DE REMOLCADO DE SISTEMA WELL-POINT, EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS, ASÍ COMO RETIRO DEL SITIO DE TRABAJO HASTA NUEVO PUNTO DE TRABAJO.	HR	568.00
1150 07E	ADEME MIXTO METÁLICO PARA CONTROL DE EXCAVACIONES A BASE DE VIGUETAS METÁLICAS IPR Y PLACA DE ACERO HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL MISMO PARA EL AVANCE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	806.40
1160 08A	OBRA SECUNDARIA DE DESVÍO DE TOMAS EN FUNCIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	179.20
E	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES		
2040 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED, EE 200 MM DE DIÁMETRO.	ML	84.80
2040 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED, DE 315 MM DE DIÁMETRO	ML	40.30

OPERADO 2024 "RECURSOS FISCALES"




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

2040 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED, DE 450 MM DE DIÁMETRO.	ML	91.15
2040 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE PARED ESTRUCTURADA ANULARMENTE PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED, DE 600 MM DE DIÁMETRO.	ML	48.75
INST-ME8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL, MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 8" DE DIAM. PARA UNIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL.	PZA	0.00
INST-ME18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL, MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 18" DE DIAM. PARA UNIÓN DE POZO DE VISITA.	PZA	0.00
INST-ME24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL, MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 24" DE DIAM. PARA UNIÓN DE POZO DE VISITA.	PZA	2.00
F	POZOS DE VISITA		
REGPLUV 01	REGISTRO PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, CON MEDIDAS INTERIORES DE 75X75 CMS, Y ALTURA DE 1.10 MTS. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE FIERRO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO.	PZA	9.00
G	INSTALACIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO		
8080 02A	INSTALACIÓN DE SECCIÓN CAJÓN DE CONCRETO REFORZADO, SECCIÓN CAJÓN DE 1.00 X 2.00 X 2.40 M (ALTURA X BASE X LONGITUD AL INTERIOR), CARGA HS20, RELLENO DE 0.00 A 0.60 M SOBRE EL CAJÓN, TRÁFICO PERPENDICULAR AL CLARO DEL CAJÓN, JUNTA MACHO-HEMBRA, RECUBRIMIENTO 50 MM. FABRICADO BAJO LA NMX-C-ONNCE, EL FABRICANTE DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO ADEMÁS BAJO EL ESTÁNDAR NMX-CC-9001-INMC-2015.	ML	184.80
H	INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL		
8080 03B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE 400 MM DE ANCHO, LONGITUD DE 1000 MM, FABRICADA EL MARCO CON PERFILES DE ACERO DE 1/4" X 1 1/4" Y SOLEDAD TRIPLES EN EL SENTIDO CORTO DE 1/4" X 1" A CADA UNO DE LOS LADOS DE LA REJILLA.		0.00
I.	TRAGATORNIENTOS		
TRAG 01	TRAGATORNIENTA TIPO I DE 3.00 M X 3.00 M, CON MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE VARIOS DIÁMETROS, MARCO DE ANCHO 1.00 M, REJILLA PEATONAL ELECTROFORJADA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
J	CAJAS DE TRANSICIÓN		
CAJTRAN 04	CAJA DE TRANSICIÓN TIPO IV DE 3.00 M X 3.00 M X 1.75 M, CON MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE VARIOS DIÁMETROS, MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
CAJTRAN 05	CAJA DE TRANSICIÓN TIPO V DE 5.10 M X 3.50 M X 2.40 M, CON MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE	PZA	0.00

RECURSOS FINANCIEROS OPERADO 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	VARIOS DIÁMETROS, MARCO CON TAPA DE HIERRO DÚCTIL, DE ACUERO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
K	ACARREOS		
9000 04	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS.	M3	3,027.00
9002 04	ACARREO KM SUBSECUENTES AL PRIMERO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS.	M3-KM	75,675.00
9007 00A	COSTO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL A CENTRO DE ACOPIO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA, EN VEHÍCULO PARA MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES, DESCARGA A VOLTEO EN BANCO AUTORIZADO.	M3	3,027.00
L	CANALETA DE CAPTACIÓN		
8080 09.15	CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL, DE CONCRETO ARMADO, COLADO EN SITIO CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, REFORZADO CON 4 VARIAS LARGUERAS DE 3/8" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN TRES SECCIONES DE LONGITUD EXTERIOR, CON MUROS EN LOS EXTREMOS Y UN ORIFICIO PARA DESCARGA DE 8" DE DIÁMETRO EN CADA EXTREMAL CIMBRA PARA DAR ACABADO APARENTE Y LOSA DE FONDO CON ACABADO PULIDO, SECCIÓN HIDRÁULICA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.25M DE ANCHO, ESPESOR DE PAREDES DE 0.075MT DE FONDO FONDO 0.10M, INCLUYE: TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN MANUAL, AFINE Y COMPACTACIÓN DE FONDO, PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, FABRICACIÓN DE CONCRETO EN SITIO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO PULIDO DE LOSA DE FONDO, CIMBRA APARENTE EN MUROS Y DESCIMBRADO, INCORPORACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, HERRAMIENTAS, ESTACIONES, CARGA Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN MÁXIMO A 26 KM DE DISTANCIA EN CAMIÓN CON LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS OPERARIOS Y SEÑALÉTICA ADECUADA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ZONA DE CENTRO HISTÓRICO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INDICADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH).	PZA	22.64
4110 02_A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS TIPO COLADERA PARA CANALETA PLUVIAL COLADA EN SITIO, A BASE DE PLACAS DE 4.0 CM DE ESPESOR DE GRANITO BLANCO BALA, CON OCHO PERFORACIONES CADA UNA DE 3.20 CM DE DIÁMETRO, ASENTADAS LATERALMENTE CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3, INSTALADAS A	PZA	509.00


RECURSOS FISCALES
OPERADO 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	LO LARGO DE DICHA CANALETA, LA SECCIÓN DE CADA PIEZA ES DE 40 X 40 CM.		
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS		
I	BANQUETAS Y GUARNICIONES		
MVER-PRE-002-0008	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	3,133.86
TAP-244	COLOCACIÓN DE TAPIAL DE MADERA A 2.44 METROS DE ALTURA CONFORMADO POR TRIPLAY CON MEDIDA DE 122 X 2.44 DE 16 MM, BARROTES DE 3.5"X3.5" Y POLINES DE 4"X2" DE PARA CONFORMAR CUERPO ASÍ COMO A MODO DE CONTRAVIENTOS A CADA 1.22 M, CONSIDERANDO SU DESMANTELAMIENTO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA ZONA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, DESPERDICIOS, ANDAMIAJES, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.O.T.)	ML	681.67
SIP-71X178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE PROTECCIÓN DE OBRA TIPO SIP DE 71 X 178 CM, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 G-90, FONDO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD, TEXTOS Y PICTOGRAMAS EN IMPRESIÓN SERIGRÁFICA POSTE DE PTR GALVANIZADO DE 1" X 2" CAL. 14 DE ACUERDO A LA NOM-034-SCT-2-2011.	PZA	0.00
MVER-DEM-001-0021	DEMOLICIÓN DE MÁRMOL EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M2	2,696.70
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	392.02
MVER-ACA-089-0010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	526.85
MVER-ACA-089-0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	13,171.47
MVER-AFI-006-0004	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	2,613.38
MVER-GUA-055-0002.1	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 12 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	392.02
MVER-BAN-056-0007	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 14 CENTÍMETROS, DE 10 CM DE ESPESOR, PARA RECIBIR GRANITO BLANCO Y MÁRMOL SANTO TOMÁS.	M2	2,613.38
MVER-BAN-056-0005	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 14 CENTÍMETROS, DE 5 CM DE ESPESOR, PARA RECIBIR GRANITO BLANCO Y MÁRMOL SANTO TOMÁS.	M2	0.00
MVER-GRANITO-BCOBALA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANITO BLANCO BALA FLAM CEP 120X30X1.8 CM, ASENTADO CON ADHESIVO.	M2	2,497.03
MVER-MARM-SAN-TOMCEN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁRMOL SANTO TOMÁS, DE 0.30X0.30M CON ESPESOR DE 2CM EN CENEFA DE BANQUETA,	M2	152.22

OPERADO 2024 "REQUISITOS FÍSICOS"


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


	ACABADO MARTELINADO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA MÁRMOL.		
MVER-- PLC2PAST8CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN DOS PASTAS DE 30 X 90 X 8 CM CON VISTA PRINCIPAL EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO COLOR GRIS DRAGÓN ACABADO BUSARDEADO Y VISTA POSTERIOR EN CONCRETO GRIS ACABADO DE ACUERDO AL MOLDE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	231.11
MVER-TAPREG- 120X60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TAPA DE REGISTROS EXISTENTES CON MEDIDAS 120 X 60 CM A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 2" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 3/16" CON PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: RANURADO PARA INSTALACIÓN, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-RAM-150- 001	FABRICACIÓN PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS DE 1.00 X 0.70 CM, INCLUYE SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 8 CM DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, PARA COLOCACIÓN DE GRANITO BLANCO BALA, CON PLACA CON GRABADO DE LOGOTIPO PARA DISCAPACITADOS, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE CORTE EN GUARNICIÓN Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DONDE SE REQUIERAN).	PZA	0.00
MVER- BOLARDO-B16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO B16 RETRÁCTIL AUTOMÁTICO CON LUZ INTEGRADA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, INCLUYE UNIDAD DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO INCORPORADA PARA EL CONTROL REMOTO DE 6 PZAS, INSTALACIÓN ESPECIALIZADA, FLETES Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	PZA	0.00
MVER- BOLARDO-TUB4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE PROTECCIÓN FABRICADO CON TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 30 DE 4" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 1.30 MTS; ACABADO TRATAMIENTO FOSFATO DE ZINC QUE GENERA RESISTENCIA CORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 220° POR 20 MIN. RELLENOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: PINTURA RAL 9004 Y 1003 EN PASES, MATERIAL HERRAMIENTA, MAN DE OBRA, EMPLOYADO Y EQUIPO.	PZA	0.00
III	PINTURA A NIVEL DE PISO		
MVER-PIN-087- 0001A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLÁSTICA BASE ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN LÍNEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 15 CM DE ANCHO Y 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T., COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	0.00
MVER-PIN-087- 0002A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLÁSTICA BASE ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN PASOS PEATONALES DE 0.40 M DE ANCHO POR 3.10 M DE LONGITUD Y 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T., COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	0.00

RECEPCION FISICA

OPERADO 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-PIN-087-0003A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLÁSTICA BASE ALQUIDALICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN FLECHAS DE CONTINUIDAD O DE CAMBIO DE DIRECCIÓN, ÁREA PROMEDIO 1.72 M2, DE ACUERDO A MEDIDAS INDICADAS EN EL PLANO, 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T., COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROSFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	0.00
MVER-PIN-087-0008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR SEGÚN NORMA, TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	0.00
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO			
MVER-HAB-POSTE01	REHABILITACIÓN DE POSTE DE ACERO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-REHAB-BANCA	REHABILITACIÓN DE BANCA DE ACERO, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RASPADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
EXTRAORDINARIOS			
EXT-01	TRAGATORMENTA TIPO 2 DE 4.00 M X 0.90 M, CON MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2", MARCO DE ANGULO PERIMETRAL DE 3" X 1/4" Y REJILLA DE SOLERA DE 2" X 1/4" CON MARCO DE 2 1/2" X 1/4" TIPO IRVING. PINTURA INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		6.00
EXT-02	CAJA DE TRANSICIÓN EN MEDIDAS DE 2.00 M X 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2 DE 20 CM., DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DEL NÚMERO 3 AL 4 EN DOBLE PARRILLA A CADA 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-03	CAJA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE PARA NO DAÑAR EL COLECTOR SANITARIO EXISTENTE SOBRE LA CALLE ZARAGOZA, EN MEDIDAS DE 5.50 M X 3.40 M Y 1.70 M DE PROFUNDIDAD CON MUROS Y LOSAS DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DEL NÚMERO 3 AL 4 A CADA 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO VACIADO Y VIBRADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-04	CAJA DE CONEXION PARA CRUCE DEL COLECTOR PLUVIAL, PARA NO DAÑAR EL COLECTOR SANITARIO EXISTENTE DE 2.80 M X 2.70 M X 1.80 M, CON MUROS Y LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA,	PZA	1.00

RENTAS FISCALES
OPERATIVO 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 2025



VERACRUZ

SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

RECURSOS FISCALES

	CONCRETO VACIADO Y VIBRADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-05	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AMBAS CARAS DE 2 CM DE ESPESOR, DESPLANTE SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. ESPESOR DE 20CM. ARMADA CON VARILLA 1/2 A CADA 20CM. EN AMBOS SENTIDOS, DIAM. EXTERIOR 1.80M., ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DEL NO. 8 (1") SEPARACIÓN ENTRE ESCALONES 40CM., PRIMER ESCALÓN A UNA ALTURA DE 0.60 A 0.90M. MEDIDO A PARTIR DE LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE LA RED GENERAL. PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 2.50 M, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, NO INCLUYE BROCAL NI TAPA.	PZA	1.00
EXT-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 12" DE DIÁMETRO Y 3/8" DE ESPESOR, PARA CONEXIÓN DE ATARJEJA SANITARIA A POZO EXISTENTE, POR AFECTACIÓN DE PASO DE CAJÓN PLUVIAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	12.00
EXT-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 12" DE DIÁMETRO Y 3/8" DE ESPESOR, PARA CONEXIÓN DE TRAGATORMENTA A COLECTOR PLUVIAL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16.00
EXT-08	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EXISTENTES DE 2.0 X 2.0 X 1.3 M. POR AFECTACIÓN DE PASO DE CAJÓN PLUVIAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	PZA	2.00
EXT-09	CONSTRUCCIÓN DE CAJA AHOGADA DE 0.90 X 0.90 X 1.00 M DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 15 CM, PARA RECIBIR TUBO NOVAFORT DE 45 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
EXT-10	CONSTRUCCION DE CAJA AHOGADA DE 0.90 MX 1.50 M DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 15 CM, PARA RECIBIR TUBO DE ACERO DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
EXT-11	CAJA DE CFE DE 2.00 M 2.00 X 1.50 M DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 15 CM, INCLUYE: TAPA DE CFE 84 A, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUA ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
EXT-12	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 1.0 X 1.20 M X 1 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM, ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" @ 15 CMS. DE 15 CM DE ESPESOR CON REJILLA DE 1.10 X 0.70 M CON CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 3" X 1/4" M, REJILLA DE SOLERA DE 2" X 1/4" Y ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4" TIPO IRVING, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
EXT-13	CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA DE TABIQUE ROJO DE LA REGIÓN CON UN DE DIÁMETRO 1.20 HASTA 0.60 MTS DE 1.0 M DE ALTURA, A	PZA	1.00

OPERA 2024




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	COLECTOR SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.		
EXT-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL.	PZA	7.00
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORD DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	6.00
EXT-16	REGISTRO SANITARIO DE 1.15 X 0.55 M X 1.80 M DE ALTURA, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 5CM., CADENA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DE 15X15 CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON ARMADURA TIPO 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE #2@20CM., CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, LOSA DE FONDO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-17	REGISTRO SANITARIO DE 0.75 X 0.55 M X 1.80 M DE ALTURA MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 5CM., CADENA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DE 15X15 CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON ARMADURA TIPO 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE #2@20CM., CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, LOSA DE FONDO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-18	ENCOFRADO DE LINEAS DE CFE, MEDIDAS 4.00 X 0.10 X 0.12 M CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	4.00
EXT-19	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE TELMEX EXISTENTES DE 2.0 X 2.0 X 1.3 M ALTURA POR AFECTACIÓN DE PASO DE CAJÓN PLUVIAL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEMOLICIÓN.	PZA	2.00
EXT-20	REPARACIÓN DE REGISTROS EXISTENTES, INCLUYE: MURO DE 1.00 M. X 1.00 M X 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00
EXT-21	TAPON EN CAJON PLUVIAL EXISTENTE DE 2.0 M Y 60 CM DE ALTURA, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO DE 14 CM DE ESPESOR, INCLUYE: REPELLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	5.00
EXT-22	SOBRE ACARREO DE EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA HASTA 5 ESTACIONES DE DISTANCIA, PARA LIBERAR ESPACIO Y NO INERRUMPIR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LOS CAJONES PLUVIALES, INCLUYE: EQUIPO	M3	0.00
EXT-23	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TUBERIA ALMACENADA DE 8" HASTA 30" DE DIAMETRO, CON RETROEXCAVADORA HASTA 5 ESTACIONES DE	ML	0.00

IMPORTE FISCAL
OPERADO 2024


[Handwritten signature]
MX

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	DISTANCIA, POR AFECTACION DE INSTALACION DE CAJON PLUVIAL, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA		
EXT-24	SONDEO DE POZO DE DRENAJE PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA, MEDIANTE EQUIPO VACTOR.	PZA	5.00
EXT-25	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE TELMEX DE 3.25 M X 1.00 M X 1.00 M, CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 5 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	PZA	1.00
EXT-26	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS DE 15 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR PARA ALOJAMIENTO DE CAJÓN DE CONCRETO Y CAJAS DE CONEXIÓN.	M2	607.80
EXT-27	COLOCACIÓN DE ASTA BANDERA DE HASTA 16 M DE ALTURA, INCLUYE: FIJACIÓN, ALINEACIÓN, COLOCACIÓN DE TORNILLOS, SOLDADURA DE TUBO GUIA DE ACERO DE 10" DE DIÁMETRO, RETROEXCAVADORA, GRUA DE 30 TON. PARA SOSTENIMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO MANTENIMIENTO.	PZA	1.00
EXT-28	COLOCACIÓN DE LA BASE DE SOSTENIMIENTO DE LA ASTA BANDERA CONSISTENTE EN PLACAS SOLDADAS AL INTRABOQUE DE 10" DE DIÁMETRO EN FORMA DE CRUZ DE BRASA DE 1/2" DE ESPESOR DE MEDIDAS DE 70 X 78 CM X 80 CM DE ALTO, ASÍ COMO UNA PLACA SUPERIOR SOLDADA A LA MISMA DE 85 X 85 CM DE ESPESOR DE 7/8" DE MEDIDAS DE 1.25 X 1.52 M, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA ADECUADA RECUPERACIÓN DE LAS PLACAS SOLDADAS.	PZA	1.00
EXT-29	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	113.93
EXT-30	RETIRO DE LAMPARA PENTABOLAS CON RECUPERACIÓN DE HASTA 4 M DE ALTURA, INCLUYE, CORTE DE BASE, GRUA DE 30 TON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
EXT-31	RETIRO DE POSTE Y REFLECTORES DE HASTA 10 M DE ALTURA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE, CORTE DE BASE, GRUA DE 30 TON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
EXT-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA (CHINO) EN ÁREA DE PALMERAS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO, CAJEO DE ARENA Y DESENRAICE, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M3	0.00
EXT-33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 KG/CM2 EDAD A 7 DÍAS TMA 20 MM, REV. 10, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 25.00 CM. SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO ESTAMPADO EN COLOR GRIS, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, ACABA, MATERIALES, MANO DE OBRA,	M2	212.05

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC 4" DE PULGADAS DE DIÁMETRO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.50
EXT-35	REGISTRO DE 0.60 M X 0.40 M X 30 M, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-36	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 60 AMP. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXT-37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PVC PESADO CONDUIT DE 51 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.00
EXT-38	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 30 AMP. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TRAMO DE PVC PESADO CONDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN VIVO DE CONECTOR MULTIPLE TIPO PULPO PARA BAJA TENSIÓN, 6 VIÁS, 600V. 450 AMP.	PZA	3.00
EXT-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA ALUMBRADO TIPO CUBETA DE CONCRETO POLIMÉRICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
EXT-41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO NORMALIZADO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40X40, TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO.	PZA	0.00
EXT-42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO 51 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	210.00
EXT-43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO 21 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	10.00
EXT-44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO VULCANEL XLP-DRS, CALIBRE 3 X 6 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	157.82
EXT-45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO THW-2 LS CALIBRE 10AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.01
EXT-46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO CUÑA III (ROJO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
EXT-47	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
EXT-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA 5/8" DE DIÁMETRO X 3.05 ML Y CONECTOR MECÁNICO, INCLUYE: MATERIALES,	PZA	1.00

"RECURSOS FISCALES"

OPERADO 2024


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EXT-63	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	0.00
EXT-64	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	177.26
EXT-65	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 14 CENTÍMETROS EN FIRME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES.	M3	57.78

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 6,558,176.68
ESTIMACIÓN 1	\$170,642.29
ESTIMACIÓN 2	\$3,553,272.84
ESTIMACIÓN 3	\$3,109,963.96
ESTIMACIÓN 4	\$1,293,861.27
ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL	\$1,225,153.93
ESTIMACIÓN 5	\$3,164,300.49
ESTIMACIÓN 6	\$2,657,796.59
ESTIMACIÓN 2 ADICIONAL	\$2,580,722.31
ESTIMACIÓN 7	\$451,633.39
ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO	\$4,653,241.87

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

RECURSOS FISCALES
OPERADO 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0202

OBRA O SERVICIO No. 2024301930202

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.


Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 24 DE OCTUBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ARQ. MARIA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</p>	<p><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p>ING. ELIEZER MARTÍNEZ VÁSQUEZ SUPERVISOR</p>
---	---

RECEPCIONADO

OPERADO 2024

<p><u>POR "EL CONTRATISTA"</u></p>  <p>C. FERNANDO ACACIO ORTEGA TAPIA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA SACOSTA, S.A. DE C.V.</p>
--