




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0204


OBRA O SERVICIO No. 2024301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 13 DE JUNIO DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0204** referentes a **"Trabajos complementarios de la obra rehabilitación del colector pluvial en la calle Alcocer y calle 17, col. Pocitos y Rivera, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. GILBERTO GUTIÉRREZ FRANCISCO en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, la C. LETICIA DELGADO MORENO en su calidad de representante legal.



PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 27 DE FEBRERO DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** MRG DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., representada por el C. LETICIA DELGADO MORENO, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0204**, referente a los trabajos: "Trabajos complementarios de la obra rehabilitación del colector pluvial en la calle Alcocer y calle 17, col. Pocitos y Rivera, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 30 DE ABRIL DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 27 DE MAYO DE 2024, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 03 DE JUNIO DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** finalizó la recepción de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2024301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:


Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 5,143,515.35	28 DE FEBRERO DE 2024	27 DE MAYO DE 2024	90 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
30 DE ABRIL DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL




El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 5,143,515.35 (Cinco millones ciento cuarenta y tres mil quinientos quince pesos 35/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS			
MVER-ALC-001	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	1,597.80
MVER-ALC-002	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	1,597.80
MVER-ALC-003	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE; DE 10 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTRICO DE BANCO INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE VERACRUZ CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- 013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T, CON ASFALTO EN BEBE SUPERPAVE PG 64- 22 Y AGREGADO PÉTRICO DE 3/4" DE DIAM. INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. INCLUYE		

Letty






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2024301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.		
MVER-ALC-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN LÍNEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 15 CM DE ANCHO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	1,377.60
MVER-ALC-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO COLOR AMARILLO EN PASOS PEATONALES DE 40 CM. DE ANCHO X 3.10 M. DE LONGITUD, COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	266.60
MVER-ALC-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO COLOR BLANCO EN FLECHAS INDICADORAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	62.00
EXTRAORDINARIOS			
EXT-01	DENTELLON DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 40 X 15 CM, ARMADO CON ARMEX DE 30 X 15 CMS INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO	ML	16.90
EXT-02	REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, DE 8.80 A 10.00 M DE LONGITUD, 2.70 METROS DE ANCHO EN SU BASE Y 1.50 METRO DE CORONA, CON RAMPAS LATERALES EN EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE 0.60 DE ANCHO. DE 0.10 M DE PERALTE DE ACUERDO AL ARROYO VEHICULAR. SEPARADO DE LA GUARNICIÓN PARA DREN PLUVIAL. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL SOBRE REDUCTOR CON PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO, EN FRANJAS DIAGONALES EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE. DE 60 CMS. DE ANCHO, INCLINADAS A 45° HACIA AMBOS LADOS RESPECTO AL EJE DEL CAMINO, ABARCANDO TODO EL ANCHO DEL REDUCTOR PARA QUE SEA VISIBLE EN CUALQUIER SENTIDO DEL TRÁNSITO VEHICULAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	4.00
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ACERO ELECTROFORJADA CON SOLERA DE CARGA DE 1/4" X 2" CON MEDIDAS DE 4.1 M DE LONGITUD X 0.78 M DE ANCHO, CON ÁNGULO PERIMETRAL DE ACERO DE 2 1/2" X 1/4"	PZA	1.00
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ACERO ELECTROFORJADA CON SOLERA DE CARGA DE 1/4" X 2" CON MEDIDAS DE 4.12 M DE LONGITUD X 0.72 M DE ANCHO, CON ÁNGULO PERIMETRAL DE ACERO DE 2 1/2" X 1/4"	PZA	1.00

OPERARIO

RECORRIDO FÍSICO

petty






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2024301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,543,054.61
ESTIMACIÓN 1	\$398,679.11
ESTIMACIÓN 2	\$1,542,441.69
ESTIMACIÓN 1 A	\$292,376.71
ESTIMACIÓN 3	\$2,685,258.32
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$224,759.52

OPERAR PARA...

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidos por las partes derivadas del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 05 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

RECEBIÓ...




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2024301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 24 DE JUNIO DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p align="center">POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p align="center">ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p align="center">POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p align="center">ING. GILBERTO GUTIÉRREZ FRANCISCO SUPERVISOR</p>
--	--

POR "EL CONTRATISTA"



**C. LETICIA BELGADO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
MRG DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**

"RECURSOS FISCALES"