

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0220

OBRA O SERVICIO No. 2024301930220

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0220** referentes a "**Mantenimiento del mercado Hidalgo, col. Centro, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y ING. MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", al Sr. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA en su calidad de representante legal.

OPERADO 2024

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 26 DE ABRIL DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. **Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" CONSULTORA ROTE, S.A. DE C.V., representada por el C. **JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA**, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0220**, referente a los trabajos: "Mantenimiento del mercado Hidalgo, col. Centro, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 24 DE AGOSTO DE 2024, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- III. Con fecha 29 DE AGOSTO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

"RECURSOS FISCALES"

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 3,000,000.00	27 DE ABRIL DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	120 DÍAS NATURALES

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0220

OBRA O SERVICIO No. 2024301930220

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

No hubo convenios modificatorios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente el contrato pactado.

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ 3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.).

RECURSOS FISCALES

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
AZOTEA AREA DE 6 SOMBRILLAS			
MVER-IMP-0001	DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUELTAS Y LIMPIEZA, INCLUYE: ACARREOS A 1ª ESTACIÓN A 20.00 M., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	576.99
MVER-IMP-0002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA Y MUROS, CON IMPERMEABILIZANTE FESTER ACRITON 12 AÑOS, 100% ELASTÓMERIC, REFORZADO CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	576.99
PLAFÓN AREA DE 6 SOMBRILLAS			
MVER-PLF-0001	PICADO DE LOSA PARA RETIRAR CONCRETO VIEJO, DEJANDO EXPUESTAS LAS VARILLAS Y SANEARLA MEDIANTE LIJADO Y PINTADO CON PRIMER GRIS, PARA TRABAJOS TERMINADOS DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,132.99
MVER-PLF-0002	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ANDAMIO PARA TRABAJOS TERMINADOS DE 0.00 A 9.00 M. DE ALTURA, ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1,132.99
MVER-PLF-0004	ACABADO FINO Y RECIBIR PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,132.99
MVER-PLF-0003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL-ACRÍLICA CON UNA DENSIDAD 1.020-1.360 GR/ML, SOLIDOS EN PESO 45-50 %, VISCOSIDAD 97- 122 U. KREBBS AL MOMENTO	M2	1,132.99

ENERO 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0220

OBRA O SERVICIO No. 2024301930220

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	DE ENVASAR, EN PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS DE 9.00 A 9.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTÍA DE CALIDAD POR UN AÑO POR ESCRITO.		
	SISTEMA FOTOVOLTAICO		
MVER-FOT-001	REVISION DE CONEXIONES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	37.00
MVER-FOT-002	MANTENIMIENTO A TUBERIA CONDUIT DE 1 1/2" DE CANALIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN OXIDADAS, INCLUYE: MANO OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.91
MVER-FOT-003	MANTENIMIENTO A REGISTROS TIPO CONDULETS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE OXIDACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00
MVER-FOT-004	REVISION DE CONEXIONES DE LOS CONDULETS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00
MVER-FOT-005	REVISION DE PAR DE CONEXIONES MC4 DE CADA PANEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	297.00
	SISTEMA FOTOVOLTAICO		
MVER-FOT-006	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LOS CABLEADOS DE CONEXIÓN DE LOS PANELES SOLARES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	448.00
MVER-FOT-007	PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR FOTOVOLTAICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	448.00
MVER-FOT-008	MANTENIMIENTO A SOPORTERIA DE TUBERIA (UNICANAL Y ABRAZADERA) QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OXIDACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00
MVER-FOT-009	MANTENIMIENTO A CAJA REGISTRO DE 60X60 QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OXIDACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00
MVER-FOT-010	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE LOS MODULOS (PANELES) FOTOVOLTAICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
2024
7207 OCTUBRE
2024

M




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0220

OBRA O SERVICIO No. 2024301930220

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




ACARREOS Y LIMPIEZA			
MVER-ACA-0001	ACARREO EN CAMION TER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO.	M3	26.69
MVER-ACA-0002	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO.	M3	493.77
MVER-ACA-0003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,342.0925

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 900,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 41,814.04
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,032,663.39
ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL	\$ 214,530.05
ESTIMACIÓN 3	\$ 876,509.56
ESTIMACIÓN 4	\$ 461,819.15
ESTIMACIÓN 2 ADICIONAL	\$ 326,328.33
ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO	\$ 46,335.48



Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0220

OBRA O SERVICIO No. 2024301930220

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ SUPERVISOR</p>
--	--

POR "EL CONTRATISTA"



**C. JOSÉ GUILLERMO ROBLES TEJEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORA ROTE, S.A. DE C.V.**

"RECURSOS FISCALES"
OPERADO 2024