

IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



OBRA O SERVICIO No. 2024301930233

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 12:00 horas del día 15 DE JULIO DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS correspondientes al contrato No. MVER-2024-RM-0233 referentes a "Construcción de cruces para telecomunicaciones y alumbrado público en diversas calles en la ciudad de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. ELIEZER MARTÍNEZ VÁSQUEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "EL CONTRATISTA", el C. OSCAR HERON MIRANDA ROMERO en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 26 DE ABRIL DE 2024, "EL H. AYUNTAMIENTO", representado por el Síndiço úrico C. P. Manuel Rivera Polanco, asistido por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "EL CONTRATISTA" COPOC, S.A. DE C.V., representada por el C. OSCAR HERON MIRANDA ROMERO, celebraron el contrato número MVER-2024-RM-0233, referente a los trabajos: "Construcción de cruces para telecomunicaciones y alumbrado público en diversas calles en la ciudad de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 17 DE JUNIO DE 2024 se celebró Dictamen Técnico que funda y motiva la justificación para la celebración del convenio modificatorio por ampliación al monto mismo que se efectuará cuando se cuente con los recursos debidamente aprobados por cabildo del H. Ayuntamiento
- III. Con fecha 30 DE JUNIO DE 2024, mediante aviso de terminación, "EL CONTRATISTA" comunicó a "EL H. AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en antecedente primero.
- IV. Con fecha 05 DE JULIO DE 2024, "EL H. AYUNTAMIENTO", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

, ,	de los trabajos ejecutados.				
	MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
	\$ 1,027,324.52	27 DE ABRIL DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	65 DÍAS NATURALES	

Página de 5

Wy



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0233

OBRA O SERVICIO No. 2024301930233

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SUBDIFECCIÓN OBRAPÚBLICA:

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

Para la celebración del convenio modificatorio por ampliación al monto se efectuará cuando se cuente con los recursos debidamente aprobados por cabildo del H. Ayuntamiento.

MONTO	PLAZO
DEL CONVENIO:	DEL CONVENIO:
# 300 002 70	PLAZO DEL CONTRATO
\$ 189,992.39	ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ 1,027,324.52 (Un millón veintisiete mil trescientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

			VOLÚMEN
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	REAL
CLAVE	DESCRIF CION	9 1112112	EJECUTADO
	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO B-T3-A1 EN AREAS DE		
	BANQUETA DE 10 A 12 CM DE ESPESOR CON UNA SECCIÓN DE 40 CM		
	DE ANCHO X 50 DE ALTO. CONSISTENTE EN DOBLE CORTE DE		
	CONCRETO CON CORTADORA PARA DELIMITAR ANCHO DE ZANJA,		
	DEMOLICION DE BANQUETA HASTA UN ESPESOR 10 A 12 CM DE		
	ESPESOR, EXCAVACION EN MATERIAL EXISTENTE DE 40 CM DE ALTO,	•	
İ	AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA		
MVER-B-T3-A1	DEMOLICION Y EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4	ML	41.16
	DUCTOS DE TUBERIA PADC DE 2" DE DIAMETRO,(3 DE		
	TELECOMUNICACIONES Y 1 DE ALUMBRADO) INCLUYE CABLE 2+1		
	PARA ALUMBRADO, SILLETAS, COLOCACION DE CONCRETO F´C=150		
	KG/M2 PARA ENCOFRAR EL BANCO DE DUCTOS , REPOSICION DE BANQUETA DE 10 A 12 CM DE ESPESOR MAXIMO (SENALAMIENTO).	0000	000000
	LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES Y DESPERDIGIOS À TRADERO	W M () () ()	
	CON PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	[[न्तु[त [ति!	177 137 178
	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO A-T3-ALENAREAS: DE	16 1 50 10	11. "! 12. [2]
	CARPETA ASFALTICA DE 10 A 12 CM DE ESPESOR CON UNA SECCION .		
	DE 40 CM DE ANCHO X 50 DE ALTO. CONSISTENTE EN DOBLE CORTE	~ 111	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	DE CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA PARA DELIMITARIANCHO		/ VII DE CO
	DE ZANJA, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA HASTA UN ESPESOR		ł i
	10 A 12 CM DE ESPESOR, EXCAVACION EN MATERIAL EXISTENTE DE 40	_{ML}	130.90
MVER-A-T3-A1	CM DE ALTO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL		150.50
	PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 DUCTOS DE TUBERIA PADC DE 2" DE DIAMETRO, (3		
	DE TELECOMUNICACIONES Y 1 DE ALUMBRADO) INCLUYE CABLE 2+1		
	PARA ALUMBRADO, SILLETAS, COLOCACION DE CONCRETO F´C=150	1	1 2
	KG/M2 PARA ENCOFRAR EL BANCO DE DUCTOS , REPOSICION DE		تراب ا
	CARPETA ASFALTICA DE 10 A 12 CM DE ESPESOR MAXIMO,		

Página 2 de 5









CONTRATO No. MVER-2024-RM-0233

EN INDURECCIÓN DE TURA PÚBLICAS

OBRA O SERVICIO No. 2024301930233

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

<u>_</u>			
	SEÑALAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS		
	A TIRADERO CON PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL		
	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS TIPO C-T3-A1 EN AREAS DE		
	CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR CON UNA SECCION		
	DE 40 CM DE ANCHO X 60 DE ALTO. CONSISTENTE EN DOBLE CORTE		
	DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA PARA DELIMITAR		
1	ANCHO DE ZANJA, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO HASTA		
†	UN ESPESOR 20 CM DE ESPESOR , EXCAVACION EN MATERIAL		
i	EXISTENTE DE 40 CM DE ALTO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO		
10/5D C T7 A1	DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION,	ML	177.73
MVER-C-T3-A1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 DUCTOS DE TUBERIA PADC DE 2"		
1	DE DIAMETRO,(3 DE TELECOMUNICACIONES Y 1 DE ALUMBRADO)		
İ	INCLUYE CABLE 2+1 PARA ALUMBRADO, SILLETAS, COLOCACION DE		
	CONCRETO F 'C=150 KG/M2 PARA ENCOFRAR EL BANCO DE DUCTOS,		
į	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR		
1	MAXIMO, SEÑALAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES Y		
	DESPERDICIOS A TIRADERO CON PERMISO DE LA AUTORIDAD		
	AMBIENTAL		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO SIN FONDO PARA	ا م م ا	17 27 PM 14
	TELECOMUNICACIONES-ALUMBRADO CON MEDIDAS INTERIORES DE	U By [~]	
	40 X 40 X 80 CMS. DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCONDE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[100 A BH 1
	ANGULO DE ACERO Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: CONTE CON		[
	DISCO EN BANQUETA EXISTENTE DEMOLICION DE BANQUETA!	1 11K H 51V	الماران الماران
	EXCAVACION EN TERRENO EXISTENTE PARA COLOGAÇION DE		1 113 1
MVER-REG-40	REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO, AQOSTILLADO I	M PZA	10.00,
	DE REGISTRO, REPOSICION DE BANQUETA PARA RECIBIRARIO STROS		
	AL NIVEL DE BANQUETA EXISTENTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO:	J 144	
	DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA,		
	HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	·	
	EJECUCIÓN.(NO INCLUYE CONEXIONES HERRAJES , ACCESORIOS		ľ
	,CANALIZACION DEL REGISTRO A POSTE, NI CONEXION DE LUMINARIA)		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO SIN FONDO PARA		
	TELECOMUNICACIONES-ALUMBRADO CON MEDIDAS INTERIORES DE		
	50 X 80 X80 CMS. DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE		
	ANGULO DE ACERO Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: CORTE CON		
	DISCO EN BANQUETA EXISTENTE , DEMOLICION DE BANQUETA,	1	
	EXCAVACION EN TERRENO EXISTENTE PARA COLOCACION DE		
MVFP-PEG-50-80	REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO, ACOSTILLADO	PZA	23.00
141VER-REG-50-00	DE REGISTRO, REPOSICION DE BANQUETA PARA RECIBIR REGISTRO		
	AL NIVEL DE BANQUETA EXISTENTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO		
	DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES , MATERIALES, MANO DE OBRA,		
	HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	i	
	EJECUCIÓN.(NO INCLUYE CONEXIONES HERRAJES , ACCESORIOS		
	,CANALIZACION DEL REGISTRO A POSTE, NI CONEXION DE LUMINARIA)		
	REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 A 12 CM DE ESPESOR		
	CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 , AFECTADA		
	DURANTE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE POSTES DE ALUMBRADO EN		
	MAL ESTADO , CONSIDERANDO EL TRAZO, CORTE CON DISCO EN	1	
MACO DED DAN		PZA	0.00
MVER-REP-BAN	RETIRO DEL MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO COMPACTADO CON		
	MATERIAL DE BANCO Y ELABORACION DE BANQUETA NUEVA,		1 4
	INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA		
	SU CORRECTA EJECUCION		
	30 CORRECTA EJECUCION		

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx



VERA TORUZ


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URPA

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0233

OBRA O SERVICIO No. 2024301930233

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	EXTRAORDINARIOS	المراجعين المراجع فالم	وينطبه
EXT-01	TRANSICION AEREA SUBTERRANEA SOBRE POSTES EXISTENTES A BASE DE TUBERIA PAD CORRUGADO ROJO O AZUL DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO CON CINCHOS METALICOS ADOSADOS AL POSTE EXISTENTE PARA LA INTECONEXION REGISTRO A POSTE.	ML	21.24
EXT-02	RETIRO DE POSTE DE ALUMBRAD PUBLICO, UBICADO EN DIVERSAS PARTES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ CON RECUPERACIÓN PARA SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN SITIO INDICADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DICHO AYUNTAMIENTO, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C LIVA TO LA	
ANTICIPO	\$ 251,199,64[[]]	70374
ESTIMACIÓN 1	\$38,959,61,121	1-141-1-1
ESTIMACIÓN 2	\$798,100 33	م سال القا
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$190,264.58	

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento que da bajo resguardo de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido polí uso para fines distintos a los establecidos en Pagina dos



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



OBRA O SERVICIO No. 2024301930233



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 12:00 horas del día 25 DE JULIO DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 12:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ
COORDINADOR
DE SUPERVISIÓN

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ING. ELIEZER MARTINEZ VÁSQUEZ SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

C. OSCAR HERON MIRANDA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

COPOC, S.A. DE C.V.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohi uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx