



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0301

OBRA O SERVICIO No. 2024301930301

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 15:00 horas del día **30 DE DICIEMBRE DE 2024** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0301** referentes a **"Reconstrucción de terracerías, obras de alcantarillado pluvial y pavimentos, por deslave, en la calle Tlacojalpan de la colonia Granjas de Río Medio, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave."** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. MATEO SALAZAR OLARTE en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. GERARDO FUENTES HEREDIA en su calidad de representante legal.

OPERADO 2024

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 09 DE DICIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** CORPIMA, S.A. DE C.V., representada por el C. GERARDO FUENTES HEREDIA, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0301**, referente a los trabajos: "Reconstrucción de terracerías, obras de alcantarillado pluvial y pavimentos, por deslave, en la calle Tlacojalpan de la colonia Granjas de Río Medio, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave."; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 23 DE DICIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con de fecha 29 DE DICIEMBRE DE 2024, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato, referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

PARTICIPACIONES FEDERALES

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0301

OBRA O SERVICIO No. 2024301930301

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 4,250,000.00	10 DE DICIEMBRE DE 2024	29 DE DICIEMBRE DE 2024	20 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
23 DE DICIEMBRE DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en el presente acta asciende a la cantidad de **\$ 4,250,000.00 (Cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100).** Ninguno de los cuales es el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
PRELIMINARES			
MVER-PRE-002-0008	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	1,352.78
MVER-CORT-TRA-002	CORTE DE FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	9.08
DRENAJE PLUVIAL			
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	13.50
MVER-AFINE-MAN-001	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "A" HUMEDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	210.65
MVER-CAM-005-0001	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	31.60
MVER-TUB-PEAD-042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 42" (107 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD)	ML	54.90

OPERADO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES

[Handwritten signature]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0301

OBRA O SERVICIO No. 2024301930301



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		
MVER-TUB-PEAD-060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 60" (152 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	32.45
MVER-PLA-004-0005	ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	66.92
MVER-TRAGA-001	BOCA DE TORMENTA DOBLE CÁMARA DE CAPTACIÓN, CON MEDIDAS EXTERIORES DE 7.00 M DE LONGITUD X 1.98 M DE ANCHO, MUROS DE 15 CM DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLAS NO. 4 A CADA 20 CM, LOSA DE FONDO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA NO. 3 A CADA 20 CM, DE 15 CM EN LA DESCARGA Y 12 CM EN LA CAPTACIÓN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO, VACIADO Y VIBRADO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-REJI-5X5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REJILLA PARA BOCAS DE TORMENTAS A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 3" X 3/8", CONTRA MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" @ 5 CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
MVER-TRAGA-002	CAJA DE ATRAQUE, CON MEDIDAS EXTERIORES 2.50 M X 2.75 M X 2.55 M, MURO DE 25 CM DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA NO. 4 A CADA 15 CM, LOSA DE FONDO Y LOSA SUPERIOR DE 25 CM DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA NO. 4 A CADA 15 CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRA, CONCRETO, VACIADO Y VIBRADO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-RELL-EXCAV-002	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONADO CON AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	207.62
MVER-REL-003-0009	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADO CON MAQUINARIA, INCLUYE: MOVIMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,132.00
MVER-MURO-250	MURO DE 15 CM. DE COCRETO F´C=250 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON VARILLA NO. 3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
MVER-LAVA-005	FABRICACIÓN DE LAVADERO CON ANCHO DE 2.30 M, A BASE DE LOSA DE 10 CM DE ESP. CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO Y BOMBEADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 GUARNICIÓN EN EXTREMOS ARMADA CON ARMEX 15X30-4 F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, TENDIDO DE	M2	0.00

OPERADO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES

[Handwritten signature]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0301

OBRA O SERVICIO No. 2024301930301



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	CONCRETO, CIMBRA EN FRONTERAS, CIMBRA DE GUARNICIONES, ACABADO RALLADO EN LAVADERO, COLOCACIÓN DE MALLA.		
	REPOSICION DE PAVIMENTOS Y OBRA DE PROTECCIÓN.		
MVER-PAV-054-0006-20	TENDIDO DE PAVIMENTO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE:ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DE CONCRETO, TRASPALCO, VIBRADO, JUNTAS, ACABDO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y HERRAMIENTA.	M2	114.95
MVER-MURO-PIED-004	MURO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO AREANA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.16
	LIMPIEZA FINAL		
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,352.14
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-01	RETIRO POR MEDIOS MECANICOS DE BASURA Y ESCOMBROS ORIGINADOS POR DESLAVES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	93.50
EXT-02	RETIRO DE REJILLA CON RECUPERACION, INCLUYE: DEPOSITO EN EL SITIO QUE LA SUPERVISION DESIGNE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.00
EXT-03	SONDEO DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL PARA DETERMINAR QUE ESTE EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: INYECCIÓN DE AGUA PARA LIMPIEZA DE TUBERÍA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE DIÁMETRO DE SALIDA Y 4 HP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HR	4.00
EXT-04	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	648.62
EXT-05	DESPALME A MANO DE HASTA 20 CM. EN MATERIAL TIPO II, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE A 20 M.	M2	405.00
EXT-06	BOCA DE TORMENTA CON MEDIDAS DE 2.30 M DE LONGITUD X 1.30 M DE ANCHO MEDIDAS EXTERIORES X , MUROS DE TABIQUE, 4 CASTILLOS DE 15 CM X 15 CM ARMADOS CON 4 VARIILLAS #3 Y E#3@20 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 CM X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y E#3@20 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, LOSA DE FONDO DE 15 CM DE ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON UNA PARRILLA CON VARILLA #4@20 CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, CIMBRA, CONCRETO, VACIADO Y VIBRADO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-07	CAJEO DE CALLE PARA INCORPORACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	45.98


OPERADO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0301

OBRA O SERVICIO No. 2024301930301

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EXT-08	DENTELLON DE CONCRETO DE SECCION 15X40 CM DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.21
EXT-09	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	34.48
EXT-10	JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIAM. LONGITUD DE 46 CM A CADA 30 CM. INCLUYE: CANASTILLA DE SUJECIÓN DE 1.20 M. DE LARGO A BASE DE VARILLA 1/4" PARA LEVANTAR LOS REDONDOS A LA ALTURA DE PROYECTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	17.00
EXTRAORDINARIOS			
EXT-11	CORTE CON DISCO CON PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	64.76
EXT-12	CORTE CON DISCO DE 3 CM. DE PROFUNDIDAD EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	64.76
EXT-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO O SIMILAR EN JUNTAS DE DILATACIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	64.76
EXT-14	MEJORAMIENTO DE TALUD MEDIANTE INCORPORACION DE CEMENTO PORTLAND A PROPORCION DEL 8% DE SU PVSM, CON UN ESPESOR DE 30 CM, INCLUYE: MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	56.01
EXT-15	CONSTRUCCION DE CABEZOTE CON MUROS LATERALES DE 25 CM DE ESPESOR DE 2.45 M X 3.00 M Y MURO DE 25 CM DE ESPESOR EN SALIDA DE TUBERIA DE 60" DE 3.10 M X 3.00 M ARMADOS CON DOBLE PARRILLA EN SENTIDO HORIZONTAL CON VARILLAS #3@15 CM, DOBLE PARRILLA EN SENTIDO VERTICAL CON VARILLAS #4@15 CM., LOSA DE FONDO DE 9.00 M2 Y 25 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA CON VARILLAS #4@15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-16	DENTELLON DE CONCRETO DE SECCIÓN 25X30 CM DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA #3 Y ESTRIBOS DE #2@15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.80
EXT-17	BOCA DE TORMENTA DOBLE CÁMARA DE CAPTACIÓN, CON MEDIDAS DE 6.94 M DE LONGITUD X 1.84 M DE ANCHO, MUROS DE 15 CM ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, 6 CASTILLOS DE 15 CM X 15 CM ARMADOS CON 4 VARILLAS #3 Y E#3@20 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 CM X 20 CM CON 4 VARILLAS #3 Y E#3@15 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, LOSA DE FONDO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON	PZA	1.00

OPERANDO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0301

OBRA O SERVICIO No. 2024301930301



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUINTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 17:00 horas del día 31 DE DICIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 15:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</p>  <p>ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</p>  <p>ING. MATEO SALAZAR OLARTE SUPERVISOR</p>
--	---

OPERADO 2024

<p>POR “EL CONTRATISTA”</p>  <p>C. GERARDO FUENTES HEREDIA REPRESENTANTE LEGAL CORPIMA, S.A. DE C.V.</p>

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**