



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día **27 DE JUNIO DE 2024** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0404** referentes a **"Rehabilitación de cancha de futbol, incluye andadores de acceso y muro de colindancia en la unidad deportiva La Pinera, fracc. Los Pinitos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. FRANCISCO DANIEL MENDOZA DELFIN en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. JAIME PÉREZ ÁLVAREZ en su calidad de representante legal.

[Handwritten signature]

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 10 DE MAYO DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** JAIME PEREZ ALVAREZ, representada por el C. JAIME PÉREZ ÁLVAREZ, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0404**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de cancha de futbol, incluye andadores de acceso y muro de colindancia en la unidad deportiva La Pinera, fracc. Los Pinitos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 28 DE MAYO DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con de fecha 11 DE JUNIO DE 2024, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 17 DE JUNIO DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:


[Handwritten text: HIDROCARBUROS]

Datos de los trabajos ejecutados:

| MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA: | FECHA DE INICIO: | FECHA DE TERMINO: | PERIODO DE EJECUCIÓN: |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| \$ 4,685,284.03 | 11 DE MAYO DE 2024 | 11 DE JUNIO DE 2024 | 32 DÍAS NATURALES |

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | MONTO DEL CONVENIO: | PLAZO DEL CONVENIO: |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 28 DE MAYO DE 2024 | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL | PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL |

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ **4,685,284.03 (Cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|--|--|--------|------------------------|
| REHABILITACIÓN DE BARDA COLINDANCIA | | | |
| MVER-BDA-001 | RETIRO DE PINTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO, CON CEPILLO METÁLICO FORMA MANUAL, INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 405.09 |
| MVER-BDA-002 | RESANE, REBATIDO DE MUROS CON CEMENTO BLANCO Y AFINE A DOS MANOS. INCLUYE: LIJADO, RASPADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 138.24 |
| MVER-BDA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL A BASE DE REJA ACERO CLÁSICA DE 2.00 X 1.50 CON POSTE BAYONETA DE 1.80 METROS DE ALTURA AHOGADO EN CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 71.97 |
| MVER-BDA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PERIMETRAL A BASE DE REJA ACERO CLÁSICA DE 2.00 X 1.00 CON POSTE BAYONETA DE 1.80 METROS DE ALTURA AHOGADO EN CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 26.80 |
| MURO CONTENCIÓN | | | |
| MVER-MCN-001 | EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIER MATERIAL SOBRE TERRENO NATURAL DE FORMA MANUAL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 10.80 |
| MVER-MCN-002 | AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RIEGO DE AGUA HASTA EL GRADO OPTIMO | M2. | 12.00 |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 - 2025



SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS




CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

| | | | |
|----------------------------|--|-----|-------|
| | DE COMPACTACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, ACARREOS, Y MANIOBRAS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | | |
| MVER-MCN-003 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M2 | 12.00 |
| MVER-MCN-004 | HABILITADO DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE DALA DE CIMENTACIÓN DE 0.20 X0.20 M., REFORZADA CON ARMEX Y 2 VARILLAS DE 3/8" CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRADO, ACARREOS, BOMBEO/VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M | 20.00 |
| MVER-MCN-005 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO 20X20X40, ASENTADO CON MORTERO DE 1.50 CM., Y VARILLA DE REFUERZO DEL NO. 4@40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 32.00 |
| MVER-MCN-006 | HABILITADO DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE CASTILLOS DE 20 X 20 CM., REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 Y DOS VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRADO, ACARREOS, ELEVACIÓN, BOMBEO/VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M | 13.60 |
| MVER-MCN-007 | HABILITADO DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE CADENA CERRAMIENTO DE 20 X 25 CM., REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 Y DOS VARILLAS DE 3/8", CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRADO, ACARREOS, ELEVACIÓN, BOMBEO/VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M | 20.00 |
| MVER-MCN-008 | APLANADO A PLOMO Y REGLA EN MUROS DE BLOCK CON MORTERO DE CEMENTO ARENA, PROPORCIÓN 1:6 DE 2.5. CM. DE ESPESOR MÁXIMO. A UNA ALTURA MÁXIMA 3.00 M; INCLUYE: REPELLADO PULIDO CON PLANA EN MUROS, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE ARISTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA A SITIOS AUTORIZADOS. | M2 | 32.00 |
| CANCHAS Y ANDADORES | | | |
| MVER-CYA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 X 1.05M. CON ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 9MM TERMINADOS RECUADRO | PZA | 2.00 |

REPARADO 2024
 REPARADO 2024
 COLOCAR BUROS
 ARITIMOS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS




| | | | |
|------------------------|--|-----|----------|
| | COLOR NARANJA DE 40X40 ARO FABRICADO EN REDONDO DE 5/8 CON UN DIÁMETRO DE 45 CM CON RESORTES DE ALTA RESISTENCIA COLOR NARANJA Y REDES. | | |
| MVER-CYA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE REJA ACERO DE 4.50 MTS DE ANCHO X 2.70 DE ALTO, COLOR VERDE, INCLUYE: PIEZAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2.00 |
| MVER-CYA-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO EN CIRCUNFERENCIAS DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 862.93 |
| MVER-CYA-004 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA Y COLORES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 862.93 |
| MVER-CYA-005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN DE 25 A 35 MM CALIDAD VINIMEX COLOR AMARILLO TRÁFICO PESADO A DOS MANOS, CONSIDERANDO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | M | 1,927.79 |
| MVER-CYA-006 | FIRME DE CONCRETO 10CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4" ACABADO ESCOBILLADO., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 760.47 |
| MVER-CYA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SIN FINOS, INCLUYE: CIMBRADO METÁLICO EN FRONTERAS, VACIADO, TENDIDO Y NIVELADO, CORTE DE CONCRETO DE FORMA MECÁNICA. | M2 | 2,820.46 |
| MVER-CYA-008 | PUERTA DE ALUMINIO DE 2.20X1.00 M LÍNEA BÁSICA EN COLOR NATURAL COMPUESTO DE UNA HOJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3.00 |
| MVER-CYA-009 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 15X20X40 CM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO METÁLICO, VIBRADO, VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | M | 151.20 |
| MVER-CYA-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS ELABORADAS DE ALUMINIO LÍNEA BÁSICA COLOR NATURAL INCLUYE: PIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 11.00 |
| EXTRAORDINARIOS | | | |
| EXT-001 | EXCAVACIÓN DE CORTES CUALQUIER MATERIAL SOBRE TERREÑO NATURAL DE FORMA MANUAL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 18.14 |
| EXT-002 | CARGA Y ACARREO A UN KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIOS, EXCAVACIONES, DEMOLICIÓN, DESPALME Y | M3 | 92.55 |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

22 - 2025



SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


| | | | |
|---------|--|-------|----------|
| | CORTES DE TERRENO, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | | |
| EXT-003 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIOS, DEMOLICIÓN, DESPALME Y CORTES DE TERRENO, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3-KM | 1,619.63 |
| EXT-004 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIOS, DEMOLICIÓN, DESPALME Y CORTES DE TERRENO, SOBRE DISTANCIA HORIZONTAL SIN PENDIENTE A ESTACIÓN DE 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL | M3 | 92.55 |
| EXT-005 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA 0.90 X 2.10 M PROMEDIO. INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| EXT-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA HELVEX A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| EXT-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR ELECTRÓNICO DE JABÓN LÍQUIDO MARCA HELVEX A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| EXT-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO CON CERRADURA SE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1 ROLLO DE 9" / 300 M, DIMENSIONES: 26X26 X13 CM., A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| EXT-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA ANGULAR HOCKEY 810 MM X 350 MM MODELO: B-062-S DERECHA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| EXT-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 6MM, CON MEDIDAS DE 80 X 60 CM., MONTADO EN PARED CON TORNQUETES MEDIDA DE ACUERDO AL PROYECTO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| EXT-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO CON 3 ASPAS. INCLUYE: CONTROL DE 5 VELOCIDADES DE PARED, CABLEADO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, Y PRUEBAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2.00 |

HIDROCARBUROS
MATERIAS PLÁSTICAS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

| | | | |
|---------|--|-----|---------|
| EXT-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA IUSA PRIMO DE 0.5 HP DE 110V. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |
| EXT-013 | ARMADO, CIMBRADO Y FORJADO DE ESCALONES DE 4.43 X 0.30 M Y PERALTE DE 0.18 M, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |
| EXT-014 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 54.7427 |

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

| CONCEPTO | TOTAL C / IVA |
|------------------------|-----------------|
| ANTICIPO | \$ 1,405,585.21 |
| ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO | \$ 4,685,284.03 |

OPERANDO 2024

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

PERMOCARBUROS MARITIMOS

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0404

OBRA O SERVICIO No. 2024301930404

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 08 DE JULIO DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

| | |
|---|--|
| <p align="center"><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p align="center">ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p> | <p align="center"><u>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</u></p>  <p align="center">ING. FRANCISCO DANIEL MENDOZA DELFIN SUPERVISOR</p> |
|---|--|

| |
|--|
| <p align="center"><u>POR "EL CONTRATISTA"</u></p>  <p align="center">C. JAIME PÉREZ ÁLVAREZ REPRESENTANTE LEGAL JAIME PEREZ ALVAREZ</p> |
|--|

