




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0704

OBRA O SERVICIO No. 2024301930704

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 13:00 horas del día **31 DE DICIEMBRE DE 2024** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0704** referentes a **"REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE MORELOS, COLONIA MANUEL CONTRERAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Arq. María Enedina Olimpia Mata, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. MITZI AMEYALLI SALAS BALDERAS en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. JOSÉ MANUEL MELCHOR CADENA en su calidad de representante legal.

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**

OPERADO 2024

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V., representada por el C. JOSÉ MANUEL MELCHOR CADENA, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0704**, referente a los trabajos: "REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE MORELOS, COLONIA MANUEL CONTRERAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con de fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2024, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

X

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0704

OBRA O SERVICIO No. 2024301930704

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 2,103,204.02	11 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE DICIEMBRE DE 2024	50 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
25 DE NOVIEMBRE DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ 2,103,204.02 (Dos millones ciento tres mil doscientos cuatro pesos 02/100 P.M.), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

PARTICIPACIONES FEDERALES

OPERADO 2024


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VOLUMEN REAL EJECUTADO
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO		
MVER-PM-CA-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO RECTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DE DIÁMETRO 7.5 M DE ALTURA TOTAL, CON UN BRAZO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y 2.3 M DE LONGITUD, CON PLACA BASE DE 3/4" DE ESPESOR DE 0.28 X 0.28 M, INCLUYE: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HINCADO, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, PREPARACIÓN ELÉCTRICA, POLIDUCTO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	0.00
MVER-PM-CA-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 60 W, EN UN RANGO DE 100 A 240 VOLTS, CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, INCLUYE: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-PM-CA-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIFLEX DE 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
MVER-PM-CA-005	DEMOLICIÓN DE CHAFLÁN EXISTENTE SOBRE BARANDAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,320.98

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0704

OBRA O SERVICIO No. 2024301930704

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-PM-CA-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A BASE DE POLIDUCTO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ENCOFRADO DE LA TUBERÍA A BASE DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,322.31
CABLES			
MVER-PM-CB-001	CABLEADO INTERIOR DE ARBOTANTE METÁLICO DE UN BRAZO CON CABLE DE COBRE TIPO USO RUDO DE 3 X 14 EN CALIDAD LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, DESCONEXIONES Y CONEXIONES EN REGISTRO Y LUMINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42.00
MVER-PM-CB-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRONCAL ALIMENTADOR A BASE DE CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO (2 + 1) CAL. 4 CLASE 600 VOLTS PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,322.31
MVER-PM-CB-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO CAL 4 - 14, INCLUYE: RECUBRIMIENTO CON PENETROX "A" DE BURNDY, ENCINTADO CON CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE Y CINTA DE AISLAR NORMAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	126.00
SISTEMA DE TIERRA			
MVER-PM-ST-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA (1K), INCLUYE: 1 VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3 M CON PROTOCOLO DE CFE, SOLDADURA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-PM-ST-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA (2K), INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/2" X 3 M, VARILLAS Y SOLDADURA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-PM-VR-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 2 X 60 W A 220 V CON UN MONITOR A LUZ DE POLVO Y LLUVIA, INCLUYE: CONTROL FOTOELÉCTRICO EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON CAPACIDAD DE 1800 VA A 220 V MARCA SIEMENS ASÍ COMO 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 38 MM DE DIÁM. CON 3 M DE LONGITUD, CONTRA, MONITOR Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA SER INSTALADO EN CIRCUITO SUBTERRÁNEO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
EXTRAORDINARIOS			
EXT-001	DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 0.5 X 0.5 X 0.35 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON MARTILLO ELÉCTRICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 METROS, LEVANTE DEL MISMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42.00
EXT-002	ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO DE .5 X .5 X .35 M. INCLUYE: MATERIALES, ANCLAS PARA MONTAJE DE POSTE METÁLICO, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	42.00
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO RECTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DE DIÁMETRO 6.10 M DE ALTURA TOTAL, CON UN BRAZO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE LONGITUD, CON PLACA BASE DE 3/4" DE ESPESOR DE 0.35 X 0.35 M, INCLUYE: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS, COLOCACIÓN,	PZA	42.00

PARTICIPACIONES FEDERALES 2023

OPERADO 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0704

OBRA O SERVICIO No. 2024301930704



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	NIVELACIÓN, PREPARACIÓN ELÉCTRICA, POLIDUCTO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.		
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 W, EN UN RANGO DE 100 A 277 VOLTS, CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5700 °K, INCLUYE: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	42.00
EXT-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR EN BASES DE CONCRETO ARMADO DE 0.50 X 0.50 X 0.35 M. INCLUYE: APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA RELACIÓN 1:6 DE 2.5 CM DE ESPESOR MÁXIMO, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE ARISTAS, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PUOT.	PZA	42.00
EXT-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PUOT.	M2	1.45
EXT-007	RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON RECUPERACIÓN, PARA SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN SITIO INDICADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DICHO AYUNTAMIENTO, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 630,961.20
ESTIMACIÓN 1	\$ 1,392,000.00
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 711,204.02

OPERADO 2024

Estimaciones pendientes de autorización:

PARTICIPACIONES FEDERALES

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

2023

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0704

OBRA O SERVICIO No. 2024301930704

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



QUINTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 15:00 horas del día 31 DE DICIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 13:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</p>  <p>ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</p>  <p>ARQ. MITZI AMEYALLI SALAS BALDERAS SUPERVISOR</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**

2023

POR “EL CONTRATISTA”



G. JOSÉ MANUEL MELCHOR CADENA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.

OPERADO 2024