




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0706

OBRA O SERVICIO No. 2024301930706



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día **20 DE DICIEMBRE DE 2024** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0706** referentes a **"REHABILITACIÓN DE MURO EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, COLONIA LOS VOLCANES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Arq. María Enedina Olimpia Mata, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. GILBERTO GUTIERREZ FRANCISCO en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. RICARDO ALEJANDRO CRUZ LAGUNES en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 04 DE NOVIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico Único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** COINS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL SUR, S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. RICARDO ALEJANDRO CRUZ LAGUNES, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0706**, referente a los trabajos: **"REHABILITACIÓN DE MURO EN LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD, COLONIA LOS VOLCANES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 02 DE DICIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con de fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2024, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 10 DE DICIEMBRE DE 2024, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia alguna durante la inspección realizada.

07 DE DICIEMBRE 2024

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este obra fue realizada con recursos públicos federales.


Página 1 de 6





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0706

OBRA O SERVICIO No. 2024301930706

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 794,000.00	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	05 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
02 DE DICIEMBRE DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

07 DE DICIEMBRE DE 2024

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 794,000.00 (Setecientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
MVER-BAR-13	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.	M2	129.60
MVER-BAR-7	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M2	186.00
MVER-PRE-007-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL VERTICAL, PARA CONFINAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO CONFORMADO A MALLA ELECTROSOLDADA CON BASTIDOR DE BARROTE Y POLIN @ 2.44 M EN SENTIDO HORIZONTAL Y POLIN A CADA 1.22 M EN SENTIDO VERTICAL, DICHO TAPIAL SE RETIRA Y SE VUELVE A COLOCAR DIARIAMENTE. INCLUYE: APUNTALAMIENTO EN LAS AREAS DE NICHOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD MANIOBRAS EN AREAS REDUCIDAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	122.45

PARTICIPACIONES FEDERALES

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

2023

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Página 2 de 5



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0706

OBRA O SERVICIO No. 2024301930706

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-PRE-002-0007W	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	105.98
MVER-EXC-009-001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	31.80
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	48.90
MVER-ACA-089-0010	ACARREO EN CAMIÓN TER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	126.75
MVER-ACA-089-0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3/KM	1,774.37
MVER-BAR-76	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATERIAL SECO TIPO II EN CEPAS PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	54.28
MVER-AFI-006-0004	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	82.70
MVER-MPL-0013VER	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO NORMAL PARA DESPLANTE DE DIVERSOS ELEMENTOS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACABADO APARENTE, CON ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	54.28
MVER-BAR-10401-576	CIMIENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUIDO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 50 CM. DE ANCHO POR 10 CM. DE PERALTE ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS CON CONTRABE DE 15 CM. DE ANCHO POR 30 CM. DE PERALTE ARMADA CON ARMEX 15X30CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	54.28
MVER-BAR-061403	IMPERMEABILIZANTE EN MUROS EXTERIORES DE COLINDANCIA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	43.43
MVER-BAR-12077	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	7.37
MVER-REL-003-0008.1	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	50.90
MVER-BAR-228	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ARMADO CON ARMEX 12 X 20 REFORZADO CON VARILLAS DEL #3 (3/8"), INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	54.28
MVER-BAR-248	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ARMADO CON ARMEX 12 X 12 REFORZADO CON VARILLAS DEL #3 (3/8"), INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	89.25

1707 0013
 1606 0014

PARTICIPACIONES FEDERALES

Este programa es público, ajeno a todo partido político, que es prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

2023

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

(Handwritten signatures and marks)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0706

OBRA O SERVICIO No. 2024301930706

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-BAR-269	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ARMADO CON ARMEX 12 X 20 REFORZADO CON VARILLAS DEL #3 (3/8"), INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	54.28
MVER-BAR-380	MURO DE NOVABLOCK MULTIPERFORADO 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	107.86
MVER-BAR-403	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	138.42
MVER-BAR-431	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	77.23
MVER-BAN-056-0006.2	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	82.70
MVER-BAR-874	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MURO SOBRE MEZCLA FINA HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, ACARREOS A LA ESTACIÓN A 20.00 M.	M2	276.83
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	229.71

OPERATIVO 2024

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	\$ 794,000.00

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

PARTICIPACIONES FEDERALES

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0706

OBRA O SERVICIO No. 2024301930706

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 11:00 horas del día 30 DE DICIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

OPERANDO 2024

<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. GILBERTO GUTIERREZ FRANCISCO SUPERVISOR</p>
---	---

POR "EL CONTRATISTA"



C. RICARDO ALEJANDRO CRUZ LAGUNES
REPRESENTANTE LEGAL
COINS CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES DEL SUR, S. DE R.L. DE CV

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**

Página 5 de 5

2023