



**VERA
+CRUZ**

MUESTRO PUEBLO, NUESTRA CASA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0107

OBRA O SERVICIO No. 2025301930107

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 185 y 187 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2025-RM-0107** referentes a "**REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN CALLE ESTEBAN MORALES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y ANDADOR COMODORO MANUEL AZUETA; CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y ING. MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**" el C. GABRIEL RUIZ RIAÑO en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 19 DE JUNIO DE 2025, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico Único C.P. Manuel Rivera Polanco, asistido por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" TRANS MOTOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V., representada por el C. GABRIEL RUIZ RIAÑO, celebraron el contrato número **MVER-2025-RM-0107**, referente a los trabajos: "REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN CALLE ESTEBAN MORALES ENTRE IGNACIO ALLENDE Y ANDADOR COMODORO MANUEL AZUETA; CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 28 DE JULIO DE 2025, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una reducción al monto sin modificar el plazo contratado.
- III. Con fecha 06 DE AGOSTO DE 2025, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 16 DE AGOSTO DE 2025, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia alguna durante la inspección realizada.



**VERA
+CRUZ**

NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0107

OBRA O SERVICIO No. 2025301930107

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:



Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C/ IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 3,000,000.00	23 DE JUNIO DE 2025	06 DE AGOSTO DE 2025	45 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una reducción al monto sin modificar el plazo contratado.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
28 DE JULIO DE 2025	\$ 1,999,536.95	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.)** Incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volumenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
MVER-LIM-DES-0005	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTOR PLUVIAL Y TRAGATORMENTAS LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTOR PLUVIAL CON EQUIPO MECÁNICO (MALACATES) Y EQUIPO VACTOR, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RETIRO DEL ÁREA DE TRABAJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS.	M3	1,237.55
MVER-LIM-REJ-0004	LIMPIEZA DE TRAGATORMENTA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE CARGA Y ACARREO, ACOPIO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTOS. P.U.O.T.	M3	123.76
MVER-REJLL-001	REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE RETIRO DE REJILLA EXISTENTE EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE MARCO DE 3" X 1/4" CON ANCLAS DEL MISMO TIPO, TAPA DE REJILLA A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4 " Y SOLERA DE CARA PLANA ESTRUCTURAL 2 1/2" X 1/4" A CADA 5 CM LONGITUDINAL Y A CADA 5 CM TRANSVERSAL C.A.C. LA REJILLA DEBE SER MODULADA PARA SU MEJOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TAL FORMA QUE LAS PIEZAS SEAN COMO MÁXIMO DE 1.00 M EN SU LARGO Y SU ANCHO QUEDARA DEFINIDO POR EL ANCHO DEL TRAGA TORMENTAS, INCLUYE: ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ANCLAJE, MATERIALES,	M2	8.88

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

PANDEMIA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



**VERA
+CRUZ**


NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0107

OBRA O SERVICIO No. 2025301930107



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-RET-TAPA-005	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-POZ-020-0012.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO			
MVER-CRT-PRE-001	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00
MVER-PAV-059-0010	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.28
MVER-DEM-PCH-01	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M3	11.63
MVER-EXC-009-0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	38.18
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO			
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARCA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	52.60
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	996.84
MVER-BAS-061-0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	9.83
MVER-PAV-059-0005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN 1.2 L POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PORÉO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
MVER-PAV-059-0006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN DE 1.5 L POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PORÉO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
MVER-PAV-059-0017	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE; DE 10 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTREO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95% APLO.T, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PC16422, Y AGREGADO (P.TRECO) DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M2	0.00
MVER-PAV-054-0006-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR142 KG/CM2 EDAD A128 DÍAS REVI 104/- 2 CM TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 22.00 CM. SEGUN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES,	M2	31.41



**VERA
+CRUZ**

NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


CONTRATO No. MVER-2025-RM-0107

OBRA O SERVICIO No. 2025301930107

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-01	FABRICACIÓN DE TAPA PARA MANTENIMIENTO DE REGISTRO PLUVIAL DE MEDIDAS 60 CM X 60 CM X 5 CM DE ESPESOR, ELABORADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 4" X 4". INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO ELABORADO CON ÁNGULO ESTRUCTURAL 2" X 3/16", DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TAPA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00
EXT-02	FABRICACIÓN DE TAPA PARA MANTENIMIENTO DE REGISTRO PLUVIAL DE MEDIDAS 70 CM X 70 CM X 5 CM DE ESPESOR, ELABORADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 4" X 4". INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO ELABORADO CON ÁNGULO ESTRUCTURAL 2" X 3/16", DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TAPA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	15.00
EXT-03	FABRICACIÓN DE TAPA PARA MANTENIMIENTO DE REGISTRO PLUVIAL DE MEDIDAS 80 CM X 60 CM X 5 CM DE ESPESOR, ELABORADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 4" X 4". INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO ELABORADO CON ÁNGULO ESTRUCTURAL 2" X 3/16", DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TAPA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-04	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2. ACREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTIMETROS, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	72.00
EXT-05	ELABORACIÓN DE REJILLA EN LUZ DE GUARNICIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL DE 15 A 20 CM DE ANCHO. ELABORADA A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 3"X1/4", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2"X 1/4" Y SOLERA DE 2 1/2" X 1/4".	ML	53.50
EXT-06	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	5.41
EXT-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO DE 8 PULGADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	69.03
EXT-08	ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	9.71
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR. 42 KG/CM2 EDAD A 28 DÍAS REV. 10 +/- 2 CM TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 22.00 CM, SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.67
EXT-10	REGISTRO PLUVIAL DE 0.40 X 0.50 X 0.45 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. APLANADO PULIDO EN MURO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2, ESPESOR DE 7CM., CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: REJILLA PLUVIAL A BASE DE	PZA	5.00



**VERA
+CRUZ**


MISMO PUERTO, NUESTRA CASA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0107

OBRA O SERVICIO No. 2025301930107



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	ÁNGULO Y SOLERA DE 2 ½ X 3/8, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-11	REGISTRO PLUVIAL DE 1.40 X 0.50 X 0.30 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN MURO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 7CM, CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO Y MARCO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,499,861.08
ESTIMACIÓN 1	\$ 506,233.87
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,869,091.83
ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL	\$ 146,500.37
ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIO	\$ 442,595.60
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$ 35,578.33

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y se anexa al expediente técnico unitario.


QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Página 5 de 6



**VERA
+CRUZ**
NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0107

OBRA O SERVICIO No. 2025301930107

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES



Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 3 (tres) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"	POR "EL H. AYUNTAMIENTO"
 ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN	 ING. MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ SUPERVISOR

