




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111



### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 21 DE JULIO DE 2025 y con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 185 y 187 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2025-RM-0111** referentes a **"REHABILITACIONES DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS AFECTADOS POR HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS, TERCERA ETAPA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto la Arq. María Enequina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y ING. MATEO SALAZAR OLARTE en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"** el C. ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA en su calidad de representante legal.

#### PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 09 DE MAYO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Sr. **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** AZM CARGO SOLUTIONS, S.A. DE C.V., representada por el C. ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA; celebraron el contrato número **MVER-2025-RM-0111**, referente a los trabajos: **"REHABILITACIONES DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS AFECTADOS POR HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS, TERCERA ETAPA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 17 DE JUNIO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 25 DE JUNIO DE 2025, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 05 DE JULIO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

FAISMUN




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



**SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

**Datos de los trabajos ejecutados:**

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN:
\$ 4,999,994.69	12 DE MAYO DE 2025	25 DE JUNIO DE 2025	45 DÍAS NATURALES

**Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:**

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
17 DE JUNIO DE 2025	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 4,999,994.69 (Cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos 69/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

**Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
<b>PRELIMINARES</b>			
MVER-SOND-0001	TRABAJOS DE SONDEO, MEDIANTE CORTE DEL PAVIMENTO DEL ÁREA AFECTADA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA, VERIFICANDO EL ORIGEN DEL HUNDIMIENTO, LIMPIEZA DE REGISTROS PLUVIALES, Y RECOPIAR INFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTE EN LA ZONA, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 0.60CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	50.00
MVER-TRZ-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA ESTABLECER EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	M2	3,278.92
MVER-CRT-PRE-001	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	165.95

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22-49  
veracruzmunipicio.gob.mx

Este programa es público, de acceso libre y gratuito. No se permite su uso para fines comerciales.

**OPERADO 2025**




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-DEM-CON-001	DEMOLICIÓN Y RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE, CON MAQUINARIA, TRABAJOS DE: LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO, APILÉ DEL MATERIAL EN ÁREA FUERA DE LA ZONA DE DEMOLICIÓN, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	65.24
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	76.90
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	1,574.43
DRENAJE SANITARIO			
MVER-EXC-009-0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00
MVER-RET-TUB-2-4	RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIN RECUPERACIÓN DE 2" A 4" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA.	ML	0.00
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	0.00
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	0.00
MVER-CAM-005-0001	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.00
MVER-TUB-070-0004A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 250 MM (10") Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-002 CONAGUA-2011, NMX-E-215/1- VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	0.00
MVER-PLA-004-0005	ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	0.00
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-EXC-009-0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	382.73
MVER-RET-TUB-6-12	RETIRO DE TUBERÍA PEAD SIN RECUPERACIÓN DE 6" A 12" DE DIAM., CON EQUIPO Y DESALOJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA	ML	10.00
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	382.73
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	7,130.79
<b>DRENAJE PLUVIAL</b>			
MVER-CAM-005-0001	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	14.47
MVER-TUB-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 42" Ø, MEDIANTE TUBERÍA ADS REFORZADO, PARA RED DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: TUBERÍA ADS REFORZADO DE 42", MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTÉ, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	6.00
MVER-PLA-004-0005	ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	M3	80.73
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	247.73
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
MVER-DEM-001-0011.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	13.93
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	13.24
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	27.17
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	431.35
MVER-AFI-006-0004	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	87.42
MVER-GUA-000-0001	GUARNICIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, INCLUYE: REFORZADO MÁXIMO 3/4", REFINANCIO DE 12 CENTÍMETROS DE 15 X 20 X 40. CM. DE	ML	33.18




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 202530193011

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PÁLA.	M3	15.15
MVER-BAN-056-0006.1	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	85.13
	<b>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</b>		
MVER-EXC-009-0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	427.17
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	675.66
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	8,504.47
MVER-AFI-006-0003	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1,482.84
MVER-BAS-061-0006	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	1,758.85
MVER-BAS-061-0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	506.71
MVER-PAV-054-006-22E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR. 42 KG/CM2 EDAD A 28 DÍAS REV. 10 +/- 2 CM TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 22.00 CM. SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.57
MVER-PAV-057-0003.5	JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIAM. LONGITUD DE 46 CM A CADA 30 CM. INCLUYE: CANASTILLA DE SUJECIÓN DE 1.20 M. DE LARGO A BASE DE VARILLA 1/4" PARA LEVANTAR LOS REDONDOS A LA ALTURA DE PROYECTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00
	<b>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</b>		
MVER-PAV-057-0009.5	JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAM. A CADA 60 CM. COLOCADA EN LA CIMBRA DE FRONTERA A LA ALTURA REQUERIDA, LONGITUD DE VARILLA 1/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00

OPERA 2025  
Calle Juan de Grijalva No. 34  
Paseo de la Reforma Veracruz, Ver.  
Tel: 200-22 49  
Veracruz municipios de México

FAISMUN




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-PAV-057-0004.2	CORTE CON DISCO CON PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00
MVER-PAV-057-0005.3	CORTE CON DISCO DE 3 CM. DE PROFUNDIDAD EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00
MVER-PAV-057-0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO O SIMILAR EN JUNTAS DE DILATACIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	0.00
PAVIMENTO ASFÁLTICO			
MVER-PAV-059-0005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN 1.2 L. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PORÉO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	646.58
MVER-PAV-059-0006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN DE 1.5 L. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PORÉO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
MVER-PAV-059-0017	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ESPESOR CONSTRUIDO CON MATERIAL PÉTREO DE BANCO, INCLUYE ACARREOS DE PRÉSTAMO DE BANCO DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- 013/00. CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 %, P.U.O.T, CON ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADO PÉTREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S., INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA DE ASFALTO AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA.	M2	646.58
LIMPIEZA FINAL			
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3,277.25
EXTRAORDINARIOS			
EXT-1	CONSTRUCCIÓN DE TRACA TORMENTAS DE 1.50 X 1.00 X 0.90 MTS. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA INFERIOR DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA FC= 150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, MUROS TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN DE 28 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR DE 1.5 CMS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CADENA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" PERIMETRAL DE 20 X 20 CMS. Y REJILLA TIPO IRVING FABRICADA CON SOLERAS DE CARGA CON PERALTES DE 50.8 MM. (2") DE ESPESOR DE 100 X 100 (3/8"); VARILLAS TRANSVERSALES DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EXT-2	CONSTRUCCIÓN DE TRACA TORMENTAS DE 1.00 X 1.00 X 0.90 MTS. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA INFERIOR DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN DE 28 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR DE 1.5 CMS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CADENA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" PERIMETRAL DE 20 X 20 CMS. Y REJILLA TIPO IRVING FABRICADA CON SOLERAS DE CARGA CON PERALTES DE 50.8 MM (2") Y ESPESORES DE 9.5 MM (3/8"); VARILLAS TRANSVERSALES DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA ADS DE 12" DE DIÁMETRO REFORZADO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, PARA RED DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: TUBERÍA, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	89.22
EXT-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA ADS DE 8" DE DIÁMETRO REFORZADO O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, PARA RED DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: TUBERÍA, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	6.00
EXT-5	REHABILITACIÓN Y RECONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE MANGUERA KITEC DE 13 MM (1/2") Ø DE HASTA 7.00 M DE LONGITUD, ACCESORIOS DE CONEXIÓN (ADAPT. MACHO IPS DE POLIPROPILENO, ADAPT. HEMBRA IPS DE POLIPROPILENO, COPLER UNIVERSAL DE TRANSICIÓN DE POLIPROP., SISTEMA COMPRESIÓN SIN INSERTO PARA CONEX. DE 6 TIROS DE MATERIAL, ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE TOMA 4" SALIDA DE 13 MM 1/2"), VÁLVULA DE ESFERA HORIZONTAL CON CONEXIÓN A ROSCA MACHO Y SALIDA CON TUERCA MÓVIL. (ENTRADA 1/2" NPT- SALIDA: 3/4"-14 NPS) MCA: ALFA, MOD: XSB-80-13, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA. PRUEBAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011	PZA	11.00
EXT-6	TRABAJOS DE REPARACIÓN, RECONEXIÓN O REUBICACIÓN DE DESCARGA SANITARIA POR ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES. O REUBICACIÓN POR INTERFERIR CON LOS	PZA	8.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS, INCLUYE: CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO O CONCRETO A TUBO DE PVC HASTA 6 M DE LONGITUD Y DE 6" DE DIÁMETRO, CONEXIONES, DEMOLICIÓN DE MURO DE REGISTRO, Y RESANES, PRUEBAS DE DESCARGA, RELLENO, ACOSTILLADO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-7	CONEXIÓN A POZO DE VISITA O CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TUBO DE PVC DE 10" HASTA 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO DE DEMOLICIÓN, CIMBRA DE CONTACTO, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, VACIADO, DESCIMBRADO Y RESANADO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
EXT-8	LIBRANZA PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA AGUA, INCLUYE: CORTE, CONEXIÓN DE HASTA 2 ML DE TUBERÍA NUEVA A EXISTENTE CON PRESIÓN, COLOCACIÓN DE COPLÉ, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE TEE, ABRAZADERAS DE ACERO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXT-9	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIÁMETRO CON ABRAZADERA DE ALTO RANGO, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MUERTO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
EXT-10	BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE 3" DE DIÁMETRO DE SALIDA, INCLUYE: MANGUERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HR	26.00
EXT-11	MANO DE OBRA CON SUMINISTRO PARA PROTECCIÓN CON BARRERA DE COSTALILLOS EN HUNDIMIENTO CONTRA AFECTACIONES DE LLUVIAS DE TEMPORADA, INCLUYE LLENADO DE COSTALILLAS DE 50 KG CON ARENA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	250.00
EXT-12	CHAPEO CON HERRAMIENTA MANUAL, RETIRO DE ARBUSTOS, PALIZADA, RAMAS Y VEGETACIÓN PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ÁREA AFECTADA POR HUNDIMIENTOS, DESLAVES O SOCACACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	208.88
EXT-13	CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO PLUVIAL DE 12.5 MTS DE LONGITUD, 5.80 M DE ENTRADA Y 4.75 M DE SALIDA Y CANAL DE 3.00 MTS DE ANCHO, A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINÉ Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE EN TALUD, ANCLAJE DE LOSA A TALUD, GUARNICIÓN LONGITUDINAL DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.65 X 0.20 M, DESPLANTADA SOBRE MURO DE PIEDRA DESPLANTADOR DE	PZA	2.00








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	CORRIENTE A BASE DE 5 DADOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 CMS ANCLADA A LA LOSA, DENTELLÓN DE ANCLAJE EN INICIO Y FINAL DE LAVADERO DE SECCIÓN 40 X 20 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS., CIMBRA, DESCIMBRADO, AFINE, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-14	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BRAZA, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 1.00 MTS DE BASE, 0.30 M DE CORONA Y 1.20 M DE ALTURA. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACARREO DE MATERIALES, ELEVACIÓN, ACOMODO, PERFILADO DE CARAS Y ARISTAS, CORTES DE PIEDRA, PLOMEO Y ALINEAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.80
EXT-15	RECUPERACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO DE MATERIAL DE RELLENO EN INTERIOR DE LAGUNA EL ENCANTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 MTS INCLUYE SOBRE ACARREO A 20 MTS Y APILADO.	M3	248.49
EXT-16	RECONSTRUCCIÓN DE CAJA PLUVIAL, INCLUYE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA CAJA, DEMOLICIÓN DE LOSA Y TRABE DE CONCRETO FRACTURADA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 1.80 M X 1.20 M X 0.30 CMS DE ESPESOR, F'C= 200 KG/KG/CM2, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 5/8" DE DIÁMETRO @ 15 CMS., COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA, RELLENO PERIMETRAL CON BASE CEMENTADA CON 4% DE PESO VOLUMÉTRICO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, BASURA Y DESECHOS. (NO INCLUYE BROCAL)	PZA	1.00
EXT-17	DEMOLICIÓN Y RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MAQUINARIA, INCLUYE: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL CONCRETO, APILE DEL MATERIAL EN ÁREA FUERA DE LA ZONA DE DEMOLICIÓN, SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS REALIZADOS EN VÍA PÚBLICA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	663.49
EXT-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CMS DE DIÁMETRO, PARA POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR, EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN 0.20 X 0.30 M, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL 3/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA 1/4"@0.20M, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
EXT-19	RECUPERACIÓN, RETIRO A CENTRO DE ACOPIO Y COLOCACIÓN DE MURETE EXISTENTE DE CONCRETO BASE DE MEDIDORES DE CFE. INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, DEJANDO CONEXIÓN PROVISIONAL CON CABLE CAL. 8 A DOMICILIO Y POSTERIORMENTE RECONEXIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A MURETE, INCLUYE: RETIRO DE MURETE CON RETROEXCAVADORA	PZA	1.00

OPERADO 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111

2022 2025		VERA CRUZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PUBLICAS		

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	Y SU REINSTALACIÓN EN EL MISMO SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-20	MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE ACOMODO, ENCAMADO, PROTECCIÓN DE DUCTOS E INSTALACIONES EXISTENTES DE CFE, MEGACABLE, TOTAL PLAY, ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INCLUYE: HABILITADO Y APUNTALAMIENTO A BASE DE POLINES Y BARROTES; SUJECIÓN CON CUERDAS ATADAS A POLINES HINCADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.00
	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
EXT-21	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M., MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., APLANADO PULIDO EN MURO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2, ESPESOR DE 7CM., CADENA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CMS CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X15-4., CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, TAPA DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SOLDADO DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" CON 4 ANCLAS DE LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", MARCO Y TAPA SOLDADO DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16", ASA DE ACERO REDONDO DE 5/8", LONGITUD MÍNIMA DE 15 CM. POR LA PARTE EXTERIOR, HACIENDO UN DOBLES INTERIOR PARA SUJECIÓN DE LA MISMA CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 10 CM., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXT-22	ENCOFRADO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO DE 42 PULGADAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C: 150 KG/CM2 Y REFORZADO CON ARMEX LONGITUDINALMENTE HASTA 600 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE TUBO, DESAZOLVE DE INTERIOR DE TUBO DEBIDO A MATERIAL ACUMULADO POR COLAPSO DE TUBERÍA Y HUNDIMIENTO DE TERRENO, CORTE DE TUBERÍA EXISTENTE CON HERRAMIENTA MENOR Y USO DE PLANTA DE LUZ, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO CON CONTRAPESO SOBRE TUBERÍA, MANIOBRAS DE IZAJE, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, SELLADO Y RESANADO CON MORTERO Y MALLA DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y SUMINISTRO DE MATERIALES; TRABAJO REALIZADO A 4 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ADEMÉS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.	PZA	1.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



### TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,499,998.41
ESTIMACIÓN 1	\$ 2,299,887.95
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 2,700,106.74

#### Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

OPERANDO 2025

### CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

### QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

FAISMUN

### SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 31 DE JULIO DE 2025, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0111

OBRA O SERVICIO No. 2025301930111



### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 3 (tres) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p> <p><b>ARQ. MARÍA MEDINA</b> <b>OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ</b> <b>COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</b></p>	<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p> <p><b>ING. MATEO SALAZAR OLARTE</b> <b>SUPERVISOR</b></p>
---	--

**POR "EL CONTRATISTA"**

**C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ GARCÍA**  
**RÉPRESENTANTE LEGAL**  
**AZM CARGO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

**OPERANDO 2025**

**FAISMUN**