




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0309

OBRA O SERVICIO No. 2025301930309



## ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día **25 DE JULIO DE 2025** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2025-RM-0309** referentes a **"REHABILITACIÓN DE ALBERCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR CAMPA, COLONIA 21 DE ABRIL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. OSCAR HERON MIRANDA ROMERO en su calidad de representante legal.

**PARTICIPACIONES  
FEDERALES**

### PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 06 DE JUNIO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** COPOC, S.A. DE C.V. representada por el C. OSCAR HERON MIRANDA ROMERO, celebraron el contrato número **MVER-2025-RM-0309**, referente a los trabajos: **"REHABILITACIÓN DE ALBERCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR CAMPA, COLONIA 21 DE ABRIL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 27 DE JUNIO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con de fecha 30 DE JUNIO DE 2025, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 10 DE JULIO DE 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, realizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

### SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBIERON

#### Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 200,000.00	09 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025	22 DÍAS NATURALES

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunipicio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

Página 1 de 4




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0309

OBRA O SERVICIO No. 2025301930309



### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:**

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
27 DE JUNIO DE 2025	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el impuesto al Valor Agregado.

**Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
	<b>REHABILITACIÓN DE ALBERCA</b>		
MVER-SONDEO-10	TRABAJOS DE SONDEO, MEDIANTE CORTE DEL PAVIMENTO DEL ÁREA AFECTADA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA, VERIFICANDO EL ORIGEN DEL ASENTAMIENTO Y RECOPILAR INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 0.80CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	6.75
MVER-DREN-001	DRENADO DE AGUA CONTAMINADA ALMACENADA EN ALBERCA, RETIRO CON BOMBA DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HR	3.00
MVER-REPIS-00001	RETIRO DE AZULEJO EXISTENTE, COLOCADO EN MUROS DE LA ALBERCA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL RECUPERADO HASTA PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.60
MVER-PLAF01-003.2	REPARACIÓN DE GRIETAS, EN MURO, CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DEL ÁREA DAÑADA, DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA LA LOSA INFERIOR DE LA ALBERCA. INCLUYE LA REPOSICIÓN DEL MURO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, COLOCACIÓN DE ADHESIVO SELLADOR DE GRIETAS DE LA MARCA SIKA O SIMILAR PARA UNIÓN DE CONCRETO, INCLUYE: LA DEMOLICIÓN DEL MURO, CIMBRA PARA MUROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, VIBRADO DEL CONCRETO, APLICACIÓN DE SELLADOR, RESANE DEL MURO CON MORTERO (CEMENTO-ARENA 1:3), APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.76
MVER-MPL-00082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA DE 10 X 10 CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA ALBERCA, ASENTADO Y JUNTEADO CON ADHESIVO	M2	3.60




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2025-RM-0309

OBRA O SERVICIO No. 2025301930309



### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	PEGADURO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	0.00
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	0.00
MVER-PINT-MUR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL- ACRÍLICA CON UNA DENSIDAD 1.020-1.360 GR/ML, EN MUROS, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 2.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA.	M2	0.00
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	295.12
MVER-AGUA-100	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA, PARA PRUEBA DE FILTRACION DE AGUA EN AREA REPARADA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS.	M3	206.58
<b>REHABILITACIÓN DE ÁREA SUPERFICIE DE ALBERCA</b>			
MVER-DEM-001-0011.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	13.50
MVER-REL-003-0010	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, VOLTEO CON PALA.	M3	46.90
MVER-LOSA-CONC-001	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	116.15
MVER-ACA-089-0007.1	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	13.90
MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	208.91
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	258.97

### TERCERA RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

**PARTICIPACIONES FEDERALES**

Las partes están de acuerdo con la fecha de recepción de los trabajos y los costos aprobados de conformidad con el artículo PRIMERO fracción I de la presente, se aprobaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	\$ 200,000.00

### Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunipio.gob.mx


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2025-RM-0309

OBRA O SERVICIO No. 2025301930309

### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

#### CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

#### QUINTO. FIANZA



"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

#### SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidos por las partes de vicios del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito que a los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 04 DE AGOSTO DE 2025, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 3 (tres) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ARQ. MARÍA EMEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</b></p>	<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL SUPERVISOR</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>POR "EL CONTRATISTA"</b></p>  <p><b>C. OSCAR HERÓN MIRANDA ROMERO REPRESENTANTE LEGAL COPOC, S.A. DE C.V.</b></p>	<p><b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b></p> <p><b>2024</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------