



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2022-RM-0204** referentes a **"Rehabilitación albergue nocturno, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. [REDACTED] en su calidad de representante legal.


PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 12 DE MAYO DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico Único C. **P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Mtro. **Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** COPOC, S.A. DE C.V., representada por el C. [REDACTED] celebraron el contrato número **MVER-2022-RM-0204**, referente a los trabajos: "Rehabilitación albergue nocturno, Centro Histórico, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 12 DE AGOSTO DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una ampliación al monto sin modificar el plazo contratado.
- III. Con de fecha 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:


MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 2,168,551.13	13 DE MAYO DE 2022	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	120 DÍAS NATURALES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una ampliación al monto sin modificar el plazo contratado.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
12 DE AGOSTO DE 2022	\$ 268,551.13	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 2,168,551.13 (Dos millones ciento sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 13/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER-DES-PT-001	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA METÁLICAS Y/O DE ALUMINIO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	14.00
MVER-DES-MUR-T001	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLARCA DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREOS, INCLUYE: ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.40
MVER-DES-PLF-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN FALSO MODULAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	87.79
MVER-REAPLA-002	RETIRO DE APLANADOS DETERIORADOS Y/O DISGREGADOS DE FORMA MANUAL EMPLEANDO CINCEL Y MACETA; INCLUYE ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	145.93
MVER-DESCHIM-001	DESMONTAJE Y RETIRO DE DUCTO SEMIRRÍGIDO FLEXIBLE PARA BOILER , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	6.77
MVER-DESLUM-001	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE , POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREOS. INCLUYE: ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE	PZA	48.00






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204


OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-DESVENT-001	DESMANTELAMIENTO DE VENTILADORES DE TECHO, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREOS. INCLUYE: ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MANO DE OBRA, ACOPIO DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
MVER-DES-EL-002	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO (APAGADORES, CONTACTOS, CONTROLES DE CLIMA Y TAPAS), CORTES DE CABLES. INCLUYE: APILE Y RETIRO DE MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	64.00
MVER-PRE-0001	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CORTINEROS DE VENTANAS EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DE LOS CORTINEROS HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00
MVER-ACA-CARG MAN	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO.	M3	8.48
MVER-ACA-089-0008AB	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	0.00
ALBAÑILERIA			
MVER-MUR-00032	APLANADO COMÚN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	145.93
MVER-RPEC-00001	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO REVENTADO POR OXIDO EN ACERO DE REFUERZO HASTA UN ESPESOR DE 6 CM PROMEDIO, CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL ELEMENTO CON CINCEL Y MASETA, HASTA LLEGAR AL ACERO DE REFUERZO, RECORTE DE LA SUPERFICIE PARA STANDARIZAR LAS AREAS DE TRABAJO POR MEDIO MECANICO, EN COLUMNAS, TRABES, PLAFON, INCLUYE: LIMPIEZA QUÍMICA DE ACERO EXISTENTE CON PRODUCTOS SIKA O SIMILARES, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO PARA FORMARMACION DE PUENTE ADHERENTE ENTRE CONCRETO VIEJO Y CONCRETO NUEVO, COLOCACIÓN DE MORTERO EPÓXICO MARCA SIKA O SIMILAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	55.83
MVER-REPIS-00001	RETIRO DE AZULEJO DE 25 X 40 CM O SIMILAR AL EXISTENTE, COLOCADO EN MUROS DEL EDIFICIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL RECUPERADO	M2	35.73






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	HASTA PRIMERA ESTACION Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-REAZU-00001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO 25 X 40 CM EN MURO EN CUALQUIER AREA, ASENTADO Y JUNTEADO CON ADHESIVO MADISON, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27.16
MVER-MPL-00083	DEMOLICIÓN DE PISO Y AZULEJO EN CUALQUIER AREA, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	45.99
MVER-PICS-001	PICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO EN CUALQUIER AREA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA LA PRIMERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.70
MVER-MPL-00082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERAMICA DE 33 X 33 CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO Y JUNTEADO CON ADHESIVO PEGADURO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	182.95
	ALBAÑILERIA		
MVER-FIRM-0045	FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 3 CMS. DE ESPESOR, PARA NIVELACION DE ADISTINTAS AREAS, ACABADO PULIDO CON LLANA, INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	192.70
MVER-IZC-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE ALUMINIONATURAL MATE DE 3", EN EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SILICON, CORTES, HERAMIENTA, FLETES, CARREO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	95.75
MVER-NICHO-0002	CONSTRUCCION DE NICHO DE 0.60 (ANCHO) X 1.20 (ALTO) X 0.40 (FONDO) SOBRE LA PARED DEL EDIFICIO, CONSTRUIDO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 ACABADO RUSTICO REPISA Y LOSA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON ACABADO FINO, INCLUYE; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, HUMEDECIMIENTO DE LAS AREAS, ELABORACION DEL MORTERO Y CONCRETO, APLANADO CON MORTERO PROP. 1:4 CABADO FINO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, PINTURA VINILICA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.00
	INSTALACION ELECTRICA		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-ELE-CONAP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR /CONTACTO INCLUYE: CONEXIONES Y ENCINTADO	PZA	44.00
MVER-ELE-LMEMPC-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EG-ENV-T8X2 LUZ NEUTRA PANEL PLANO DE 15 X 120 CM ENERGAIN. TECNOLOGÍA LED PROPORCIONA LUZ CÁLIDA DE 4000 K Y 38 WATTS DE POTENCIA, CON UNA CORRIENTE DE 120 A 277 VOLTS. ELABORADO DE PLÁSTICO 2,950 LM	PZA	52.00
MVER-ELE-LMEMPC-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EMPOTRADO COMERCIAL LED SQUARE 12 PULGADAS LUZ NEUTRA PANEL PLANO DE 30 X 30. TECNOLOGÍA LED PROPORCIONA LUZ CÁLIDA DE 4000 K Y 24 WATTS DE POTENCIA, CON UNA CORRIENTE DE 120 A 277 VOLTS. ELABORADO DE PLÁSTICO 1,900 LM	PZA	12.00
MVER-ELE-VENT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO MODELO 33600 DE 56 PULGADAS MARCA COOL FAN CON UNA CORRIENTE DE 120 A 277 VOLTS. CON 5 ASPAS REVERSIBLES CON 5 VELOCIDADES.	PZA	25.00
MVER-ELE-AAC-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU/HR. EER. 10.1, 2 FASES, 220 V., CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR, SEGÚN PLANO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	2.00
MVER-ELE-TB-30225	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO NQ304AB225F PARA RECEPCION DE LINEA PRINCIPAL (SUMINISTRO ELECTRICO) ASI COMO LA COLOCACION DE SUS EQUIPOS DE PROTECCION (TERMOMAGNETICOS, BARRA DE ALUMINIUM PARA TIERRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	1.00
MVER-ELE-ITM-11550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	22.00
MVER-ELE-ITM-21550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. SQUARE-D O SIMILAR QO, INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA.	PZA	5.00
MVER-ELE-ITM-31550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA.	PZA	5.00
MVER-ELE-INTERC-001	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTE, ASI COMO LA INTERCONEXION DE TABLERO NQ304AB225F, INCLUYE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA PARA CONECCION DE TABLERO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00
MVER-ELE-CBCAL 8-01,	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90 GRADOS C. CAL. # 8 AWG SEGÚN NORMA NMX-J-10 INCLUYE: EMPALMES MANUALES SENCILLOS Y ESTAÑADOS, 3 CAPAS DE CINTA	ML	127.50






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	PLÁSTICA, 3 CAPAS DE CINTA DE FRICCIÓN Y UNA CAPA DE CINTA AUTOFUSIONABLE Y PRUEBAS.		
MVER-ELE-CBCAL 10-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90 GRADOS C. CAL. #10 AWG SEGÚN NORMA NMX-J-10 INCLUYE: EMPALMES MANUALES SENCILLOS Y ESTAÑADOS, 3 CAPAS DE CINTA PLÁSTICA, 3 CAPAS DE CINTA DE FRICCIÓN Y UNA CAPA DE CINTA AUTOFUSIONABLE Y PRUEBAS.	ML	883.20
MVER-ELE-CBCAL 12-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90 GRADOS C. CAL. #12 AWG SEGÚN NORMA NMX-J-10 INCLUYE: EMPALMES MANUALES SENCILLOS Y ESTAÑADOS, 3 CAPAS DE CINTA PLÁSTICA, 3 CAPAS DE CINTA DE FRICCIÓN Y UNA CAPA DE CINTA AUTOFUSIONABLE Y PRUEBAS.	ML	213.30
MVER-ELE-TBCG 1/2-01	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" (PARED) GRUESA SUJETADO CON ABRAZADERAS OMEGAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	72.00
MVER-ELE-TBCG 3/4-01	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" (PARED) GRUESA, SUJETADO CON ABRAZADERAS OMEGAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	0.00
MVER-ELE-TBCG 101	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 1", PARED GRUESA, SUJETADO CON ABRAZADERAS OMEGAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	36.90
MVER-ELE-TBLT 1/2-01	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT DE 1/2", SUJETADO CON ABRAZADERAS OMEGA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	1.80
MVER-ELE-CAJ 3"-01	CAJA CHALUPA GALVANIZADA CON TAPA DE 4" X 4" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	44.00
	TABLARROCA		1
MVER-MUR-TB-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLA-ROCA A DOS CARAS HASTA UNA ALTURA DE 5.00 MTS MÁXIMO; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE POSTES METÁLICOS PARA TABLA-ROCA, COLOCACIÓN DE PANELES DE TABLA-ROCA, COLOCACIÓN DE PERFACINTA CON READY MIX EN UNIONES DE HOJAS Y EN PUNTOS DE SOPORTES CON LA ESTRUCTURA METÁLICA, LIJADO, ANDAMIAJES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRABAJOS NOCTURNOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	39.50
MVER-PLAF-TBR-001	FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA RH DE N.P.T. A 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. P.U.O.T.	M2	51.97
MVER-PLAF-TBR-002	FALSO PLAFÓN DE TABLA ROCA EN BAÑOS CON PLACA WR A 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	M2	0.00

RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
2022



[Firma manuscrita]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA. P.U.O.T.		
	ACABADOS		
MVER-PLAF01-003.1	RASPADO Y ALISADO DE MUROS CON PASTA-ADHESIVO SOBRE MURO INTERIORES EXTERIORES A BASE DE PASTA TIPO AFINE O SIMILAR Y SELLADOR VINILICO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,317.42
MVER-PLAF01-003.2	REPARACION DE GRIETAS CON PASTA-ADHESIVO SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE TABLAROCA A BASE DE PEGAZULEJO MADISON O SIMILAR Y SELLADOR DARAWELL, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	27.50
MVER-PIN-097-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SEMIMATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO VINIL-ACRÍLICA CON UNA DENSIDAD 1.020-1.360 GR/ML, SÓLIDOS EN PESO 45-50 %, VISCOSIDAD 97-122 U. KREBBS AL MOMENTO DE ENVASAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, DE 0.00 A 3.50 M. DE ALTURA. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA Y GARANTÍA DE CALIDAD POR UN AÑO, POR ESCRITO.	M2	2,004.68
MVER-PIN-PIAM-001	RECUBRIMIENTO CON PASTA ARQUITECTÓNICA TEXTURIZADA MARCA COMEX, PIAMONTE COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA EN OBRA, APLICADA EN TABLAROCA Y/O APLANADOS, SEGÚN PROYECTO, ACABADO PULIDO BRILLANTE CON LLANA, INCLUYE: SELLADO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL ADHESIVO PRACKTICO MULTI USO, FONDEO DE LA SUPERFICIE CON PINTURA VINIMEX MATE COLOR SIMILAR AL MARMOL PIAMONTE, APLICAR 1 MANO DE MARMOL PIAMONTE Y ESPERAR DE 1 A 2 HRS. ENTRE MANO Y MANO, Y REPETIR EL PROCESO HASTA TENER 3 CAPAS, POSTERIOR MENTE UTILICE LA MISMA HERRAMIENTA PARA DAR EL ACABADO BRILLANTE (ESPATULA METALICA, CUÑA METALICA O LLANA METALICA) HASA OBTENER EL BRILLO DESEADO; EL SUMINISTRO DEL MATERIAL; LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA, DESCARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PREPARACION Y COLOCACION DE LA PASTA, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	411.26
MVER-ESME-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINIL ESMERILADO EN VENTANAS Y PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIALES,	M2	16.00

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmuniciopio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MANO DE OBRA, CORTE DE VINIL, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
MVER-SEÑ/INF-0784	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO CON LA LEYENDA SEGÚN SEA EL CASO NECESARIO PARA CUARTO DORMITORIO, OFICINAS O ÁREAS EN EL ALBERGUE MEDIDAS DEL LETRERO 0.36 CM X 0.20 CM, FABRICADO EN LAMINA DE PVC LIJERO, INCLUYE SUMIISTRO DE LA PIEZA, COLOCACION ADERIDO CON CINTA 3M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	19.00
	REHABILITACION DE SANITARIOS		
MVER-HID-0001	RETIRO DE ACCESORIOS COMO LO SON: TARJA DE ACERO INOXIDABLE, TAZA Y TANQUE, LAVAMANOS Y MINGITORIOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00
MVER-SAN-LIM-001	LIMPIEZA DE AZULEJOS DE BAÑOS EN MUROS Y PISO, CON QUIMICOS QUITA ZARROS, CLORO, JAVON, CARCHER, INCLUYE MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	65.24
MVER-AHS-0082.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO MARCA DICA MODELO COSMOS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00
MVER-AHS-0032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA, TANQUE, MARCA GLACIER BAY MODELO ROBELLO ASÍ COMO DE LOS BARRAJES PARA SANITARIO NUEVO LÍDER EN COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
MVER-REG-0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA TIPO BÓLES MARCA RUGO, INCLUYE: MANERALES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
MVER-REG-0003-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA TIPO TELEFONO 2 3/4 LINEA AQUA MARCA FOSSET, INCLUYE: MANERALES, MATERIALES PARA SU COLOCACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-REG/SAN-00125	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00
	MUEBLES Y ACCESORIOS		
MVER-DTO-0001	DUCTO SEMI RÍGIDO FLEXIBLE 10.2 CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO, CON DUCTO , INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS,	ML	0.00

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
	CARPINTERIA		
MVER-ACE-0026VER	PUERTA PREFABRICADA TIPO MULTYPANEL LISA PARA EXTERIORES DE 0.96X2.10 CON MARCO Y CHAPA, , INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO BOLA CON LLAVE, TOPE DE PUERTA MAGNÉTICO, GUARDAPOLVO DE ALUMINIO, HERRAJES, COLOCACIÓN, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	12.00
	MANTENIMIENTO DE AZOTEA		
MVER-DESAS-01	RETIRO, LIBERACIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE, DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES , LA LIMPIEZA SE LLEVARA A CABO DE MANERA MANUAL, RETIRANDO LA BASURA DE CANALES Y DESAHOOS PLUVIALES HASTA BOCA DEL BAJANTE, EN CASO NECESARIO SE UTILIZARA UN GANCHO HECHO CON ALAMBRE RECOCIDO PARA SACAR BASURA QUE HAYA QUEDADO ATASCADA, INCLUYE TRABAJOS EN ALTURA DE HASTA 12 MTS; CONSIDERA ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	8.00
MVER-DESAS-002	SUSTITUCION DE COLADERAS TIPO RESUMIDERO LARGO PARA BAJANTES PLUVIALES, CONSISTENTE EN RETIRO DE COLADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVAS COLADERAS PARA BAJANTES PLUVIALES. INCLUYE DEMOLICION DE LOZA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, ACARREO HASTA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 12 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
MVER-IMP-88-0003	DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUELTAS Y LIMPIEZA HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS , INCLUYE: MOVIMIENTO HORIZONTAL HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS DE ALTO Y ACARREOS A 1ª. ESTACIÓN A 20.00 M., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	873.34
MVER-IMP-88-0004	RENIVELACION DE LOZA EXISTENTE PARA ELIMINAR ENCHARCAMIENTOS, A BASE DE MORTERO INCLUYE: PUENTE ADHERENTE EPOXICO Y MORTERO GROUT	M2	300.00
MVER-RBPB-00001	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN ENTRE LOSA DE CONCRETO Y BAJANTE PLUVIAL POR LECHO BAJO DE PLAFÓN , INCLUYE, REVISIÓN, DEMOLICIÓN Y SELLADO CON SILICÓN Y POLIURETANO EXPANSIVO	PZA	8.00
MVER-IMP-88-0001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 4 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE AGUA, RESANÉS DE HASTA 5% DE LA SUPERFICIE,	M2	503.07






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204


OBRA O SERVICIO No. 2022301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		
MVER-IMP-88-0002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TOP 2000 Y PRIMER BASE AGUA A DOS MANOS A 5 AÑOS, UNA MANO DE PRIMER MEMBRANA DE REFUERZO, INCLUYE MATERIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	327.76
	LIMPIEZA FINAL		
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	713.82
	EXTRAORDINARIOS		
MVER-AD-001	DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE EN ÁREA DE LAVADO CONSTRUIDA CON ANTERIORIDAD. MEDIDAS DE LA BASE DE 2.50 X 0.80 X 0.50 CM. DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA 1RA. ESTACIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00
MVER-AD-002	RETIRO, DESMANTELAMIENTO Y REUBICACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA, TRABAJOS CONSISTENTES EN DESMANTELAMIENTO DE LA TUBERÍA DE AGUA, DEMOLICIÓN DE LA BASE DE CONCRETO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BASE DE CONCRETO UBICADA ENTRE LOS EJES "I Y O", SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA LA CONEXIÓN DE LÍNEA DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE MEDIANTE TUBERÍA TUBOPLUS Y CONEXIONES ESPECIALES, A UNA LONGITUD MÁXIMA DE 6.50 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA.	1.00
MVER-AD-003	DEMOLICIÓN DE BARRA DE CONCRETO EN COCINA, FABRICADA CON ANTERIORIDAD MEDIDAS DE LA BARRA DE 0.70 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A 1RA. ESTACIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.00
MVER-AD-004	CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE CONCRETO Y MUROS DE BLOCK DE CONCRETO 10X20X40, EN COCINA. MEDIDAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA 1.60 M X 0.60 CM Y 1.50 M X 0.60, MUROS PARA ASENTAMIENTO DE LAS BARRAS CON UNA ALTURA DE 1.00, INCLUYE LA COLOCACIÓN DE LA TARJA EXISTENTE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RECUBRIMIENTO CON PASTA PARA PULIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00






**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-AD-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2 ECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR, EN PARTES NECESARIAS DE LA COCINA, BARRA DE CONCRETO, ARA MONTAJE DE LAVADORAS O ADECUACIONES DE NIVELES, INCLUYE: LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADO PULIDO, Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.50
MVER-AD-006	DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA DE GAS EXISTENTE, RETIRO DE CONEXIONES EN SECADORAS, PARRILLA DE COCINA, CALENTADOR DE AGUA Y DE MAS CONEXIONES EXISTENTE EN EL ALBERGUE, P.U.O.T.	PZA.	1.00
MVER-AD-007	INSTALACION DE LÍNEA PRINCIPAL PARA GAS, TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAM. PARA SUMINISTRO DE GAS A CALENTADOR, SECADORA Y PARRILLA DE COCINA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PIEZAS DE INTERCONEXIÓN, SOLDADURA PARA COBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	11.00
MVER-AD-008	INTERCONEXIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO EN PATIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T.	PZA.	1.00
MVER-AD-009	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR, CON EQUIPO DEMOLEADOR MANUAL, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A 1RA. ESTACIÓN, Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T.	M2	6.00
MVER-AD-010	REUBICACIÓN DE TINACO BAJO SUELO PARA FUNGIR COMO CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 2500 LTS. EN ÁREA DE PATIO DE SERVICIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO ECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, COLOCACION DEL TINACO, RELLENO CON PALA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ADICIONADO CON CEMENTO O ESTABILIZANTE, COMPACTACIÓN DEL MATERIAL CON PISÓN DE MANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, P.U.O.T.	PZA.	1.00
MVER-AD-011	AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE ARRANQUE PARA LLENADO DE LOS TINACOS DESDE LA CISTERNA MEDIANTE ELECTRONIVELES, INCLUYE LA ADECUACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE TUBERÍA PARA LLENADO DE LA CISTERNA ASI COMO LA TUBERIA PARA EL LLENADO DE TINACOS EN LA AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES PARA CONEXIÓN, ELECTRONIVEL, CABLE DEL NUMERO 12,	PZA.	1.00

**Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipicio.gob.mx**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	TUBERIA DE TUBOPLUS, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T.		
MVER-AD-012	ADECUACION DE ESCALERA METALICA PARA ACCESO A AZOTEA, POR MODIFICACIONES EN EL PATIO DE SERVICIO, A BASE DE CORTE EN LA PARTE INFERIOR, CARDEADO Y LIJADO DE LA ESCALERA APLICACION DE PINTURA ESMALTE BLANCA A 2 MANOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE LA PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA.	1.00
MVER-AD-013	FORJADO DE ESCALONES EN EL ÁREA DE SERVICIO, A BASE DE BLOCK DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO/ARENA Y APLANADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	5.60
MVER-AD-014	DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE DE BLOCK EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, PERFILADO EN CORTES CON MORTERO CEMENTO-ARENA, RETIRO DE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA TRA. ESTACIÓN.	M2	2.40
	EXTRAORDINARIOS		
MVER-AD-015	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION LIBRE DE POLVO, GRASA, O MATERIA SUELTAS, LIJADO, APLICACION DE SELLADOR DOS CAPAS, APLICACION DE PRODUCTO DOS CAPAS, ACARREO Y ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SUMINISTRACION, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	6.52
MVER-AD-016	DESMANTELAMIENTO DE LINEA GENERAL DE LUMINARIAS SOBRE EL MURO DEL EJE 2 QUE SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA A LAS LUMINARIAS INSTALADAS EN EL PATIO DEL AREA DE LOGISTICA Y QUE SE ENCUENTRAN CONECTADAS A CAJAS Y REGISTROS YA DAÑADOS EN LOS EJES "G, H, I, J, K, L, M, N Y Ñ" EN ALTURAS HASTA 5 MTS. INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00
MVER-AD-017	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA EN PLAFON, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. APLICACION DE PASTA REDIMIX O SIMILAR PASTA A 3 MANOS CON LLANA, RODILLO, LIJADO, MATERIALES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	105.00
MVER-AD-018	TRABAJOS DE INTERCONEXION PARA LUMINARIAS DEL AREA DE LOGISTICA, INCLUYE, ANDAMIO, MANO DE OBRA,	PZA	9.00

OPERANDO 2022


RESERVA DE MATERIALES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
MVER-AD-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO EN CISTERNA, FABRICADA A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE C-18 MEDIDAS DE 80 X 80 CM	PZA	1.00
MVER-AD-020	REUBICACIÓN DE ESPEJO CONCABO, CONSISTENTE EN RETIRO DEL LUGAR EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO, MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DENTRO DEL ALBERGUE MUNICIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-AD-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA PLÁSTICA IMPERMEABLE, CON GANCHOS PARA BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES EN DUCHAS Y WC, P.U.O.T.	PZA	12.00
MVER-AD-022	COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CORTINAS DE BAÑO, ESTRUCTURA A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2" Y FIJADA EN MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	6.50
MVER-AD-023	REHABILITACION DE BANCAS DE ACERO EXISTENTES EN ALBERGUE, RECORTE EN BASES PARA NIVELACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	70.00
MVER-AD-024	REHABILITACION DE PLACA DE ACERO, CONMEMORATIVA EXISTENTE, TRABAJOS CONSISTENTES EN LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE REMOVEDOR PARA RETIRAR PINTURA EN ESPACIOS DE DIFICIL ACCESO, APLICACION DE PINTURA ESMALTE BASE ACEITE, COLOR NEGRO Y DELIMITADO DE LETRAS EN COLOR DORADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
MVER-AD-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA BLANCA AUTOADERIBLE PARA CABLE DE 2 VIAS, MEDIDAS SEGUN NECESIDADES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.1480
MVER-AD-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE, DE 1.20 DE LARGO CON CESPOL, INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0.00
MVER-AD-027	TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y REUBICACIÓN DE BASES DE CAMAS, BANCAS, COLCHONES, CAJAS DE BODEGAS Y DE MAS MATERIALES EXISTENTE EN ALBERGUE MUNICIPAL PARA LIBERACIÓN DE ESPACIOS, DE ÁREA DE TRABAJO CONFORME SE AVANZA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MANTENIMIENTO AL ALBERGUE	M2	45.1900
MVER-AD-028	INTERCONEXION Y ADECUACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE DRENAJE PRODUCTO DE LAS AGUAS	PZA	1.00






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204


OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	JABONOSAS DE LAVADORAS, TARJAS DE COCINA, CONSISTENTE EN DEMOLICION DE PAVIMENTO EN BANQUETA EXISTE, SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE DE 4", COLOCACION DE LOS MATERIALES, REPOSICION DEL CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, P.U.O.T.		
MVER-AD-029	ROTULACION Y PINTADO DE FACHADA PRINCIPAL DE ALBERGUE, MEDIANTE LOGOTIPO Y EMBLEMA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ "NUESTRO PUERTO NUESTRA CASA", LOGOTIPO DEL "DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA", LA NOMENGLATURA DEL "ALBERGUE TEMPORAL NOCTURNO. CASA VERACRUZ". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLORES SEGUN PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE OBRA, P.U.O.T.	M2	0.00
MVER-AD-030	INTERCONEXION A LINEA PRINCIPAL DE GAS, MEDIANTE VALVULAS Y COFLEX PARA GAS, PARA SUMINISTRO A LOS EQUIPOS DE EL ALBERGUE, COMO SECADORAS, PARRILLA EN COCINA Y CALENTADOR DE AGUA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00
EXTRAORDINARIOS			
MVER-AD-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR MARCA HUSKY O SIMILAR EMPOTRADO SOBRE UN PAR DE MENSULAS, EN FACHADA PRINCIPAL, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
MVER-AD-032	ADECUACION, RETIRO Y CAMBIO DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO UBICADOS A UN COSTADO DEL ACCESO A LA COCINA, INCLUYE: RETIRO DE BASE EXISTENTE, SUMINISTRO DE BASE PARA MEDIDOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, P.U.O.T.	PZA	0.00
MVER-AD-033	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA QOD4F PARA CUATRO CIRCUITOS, CON GABINETE NEMA-1; INCLUYE PRUEBAS.	PZA	0.00
MVER-AD-034	COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABON, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE JABONERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	2.00
MVER-AD-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EPOXICO BASE AGUA EN PISO DE LAVANDERIA PARA PROTECCION DEL SUELO Y LIBRE DE MOHO, APLICADO CON BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE APLICACION DE 2 MANOS DE PRIMER BASE AGUA	M2	10.09






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	Y 2 MANOS DE EPOXICO BASE AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		
MVER-AD-036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA YUTE EN LA MALLA CICLONICA QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO PRINCIPAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	35.21
MVER-AD-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 1" EN PERFILES DE MURO PARA PROTECCION Y EVITAR DESPRENDIMIENTO DE LA PASTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	4.00
MVER-AD-038	FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA PARA BARRA DE COCINA, A BASE DE MADERA MELAMINA Y ANGULO DE ALUMINIO PARA PROTECCION, MEDIDAS DE 73 CMS X 75 CMS Y 79 CM X 73 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION DE LA PUERTA Y ACCESORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00

CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 570,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 855,969.22
ESTIMACIÓN 2	\$ 736,268.21
ESTIMACIÓN 3	\$ 55,216.71
ESTIMACIÓN 1 A	\$ 252,545.86
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 268,551.13

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0204

OBRA O SERVICIO No. 2022301930204



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEXTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 06 DE OCTUBRE DE 2022, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ
COORDINADOR
DE SUPERVISIÓN

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL
SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL
COPOC, S.A. DE C.V.

