




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 14:00 horas del día **26 DE DICIEMBRE DE 2022** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2022-RM-0401** referentes a "**Mantenimiento del alumbrado público del distribuidor vial aeropuerto, ubicado en la carretera federal Veracruz-Xalapa, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**" el [REDACTED] CONZALEZ en su calidad de representante legal.


PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Mtro. **Luis Román Campa Pérez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" SURMEXMANT, S.A. DE C.V., representada por el C. [REDACTED] celebraron el contrato número **MVER-2022-RM-0401**, referente a los trabajos: "Mantenimiento del alumbrado público del distribuidor vial aeropuerto, ubicado en la carretera federal Veracruz-Xalapa, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos, sin incrementar el monto ni plazo.
- III. Con de fecha 15 DE DICIEMBRE DE 2022, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 20 DE DICIEMBRE DE 2022, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 3,000,000.00	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	90 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos, sin incrementar el monto ni plazo.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta asciende a la cantidad de \$ 3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
MVER-ALUMP-01	LIMPIEZA DE REGISTROS Y ÁREAS DE TRABAJO A MANO CON MALEZA HASTA UN METRO DE ALTURA, INCLUYE APILE DE YERBA Y MATERIAL EN EL LUGAR.	M2	1,779.90
MVER-ALUMP-02	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO EN CAPAS HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES.	M3	22.50
MVER-ALUMP-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 1 VÍA, BAJO TERRENO, PARA ALOJAR CABLES DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN POLIDUCTO NARANJA 2" DE	M	1,589.00

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	DIÁMETRO Y TODO CONFORME A PLANO DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B", MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LOS MISMOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
MVER-ALUMP-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO NORMALIZADO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 40X40X60, TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO.	PZA	0.00
MVER-ALUMP-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO NORMALIZADO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN BAJO BANQUETA TIPO 2.	PZA	10.00
MVER-ALUMP-06	RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CON RECUPERACIÓN, PARA SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN SITIO INDICADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DICHO AYUNTAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	48.00
MVER-ALUMP-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX AL-XLP 2C/1N (2X6 + 1X6AWG), EN DUCTOS, INCLUYE MANIOBRAS CON EL CARRETE, CUIDADOS EN SU INTRODUCCIÓN, VERIFICANDO TENSIONES MÁXIMAS DE JALADO Y RADIOS DE CURVATURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	1,676.30
MVER-ALUMP-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG Y VARILLA COPPERWELD DE 5/8 Ø X 3 MTS. DE LONGITUD, DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E.	PZA	8.00
MVER-ALUMP-10-10.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO RECTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO CEDULA 40 DE 10.5 M DE ALTURA TOTAL (1.50 M ENTERRADOS Y 9.00 M EN EXTERIOR), CON 1 BRAZO DE 2" CEDULA 30 DE	PZA	36.00

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunipicio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	<p>0.80 M DE LONGITUD, INCLUYE: HINCADO Y COLADO EN BASE DE CONCRETO DE DIMENSIONES 0.60 M X 0.60 M X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2, COLADO Y VIBRADO EN CAPAS DE 30 CM HASTA ALCANZAR LA PROFUNDIDAD TOTAL, CONSIDERANDO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HINCADO, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, PREPARACIÓN ELÉCTRICA, POLIDUCTO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>		
<p>MVER-ALUMP-2B-10.5</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO RECTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO CEDULA 40 DE 10.5 M DE ALTURA TOTAL (1.50 M ENTERRADOS Y 9.00 M EN EXTERIOR), CON DOBLE BRAZO DE 2" CEDULA 30 DE 1.50 M DE LONGITUD, INCLUYE: HINCADO Y COLADO EN BASE DE CONCRETO DE DIMENSIONES 0.60 M X 0.60 M X 1.50 M DE PROFUNDIDAD, CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2, COLADO Y VIBRADO EN CAPAS DE 30 CM HASTA ALCANZAR LA PROFUNDIDAD TOTAL, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HINCADO, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, PREPARACIÓN ELÉCTRICA, POLIDUCTO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.</p>	<p>PZA</p>	<p>0.00</p>
<p>MVER-ALUMP-2B-09</p>	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO RECTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO CEDULA 40 DE 9.00 M DE ALTURA CON DOBLE BRAZO DE 2" CEDULA 30 DE 1.50 M DE LONGITUD, INCLUYE: PLACA BASE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/2" DE ESPESOR DE 35X35CM CON 4 CARTABONES DE 3/8" PARA ANCLAJE, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	<p>PZA</p>	<p>0.00</p>

OPERADO 2022
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021

M





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


MVER-ALUMP-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE NORMAL THW, 600 VOLTS, 90° C, CALIBRE 14 AWG. MARCA CONDUMEX O MONTERREY.	M	2,016.00
MVER-ALUMP-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR A COMPRESIÓN DE ALUMINIO DE 2/0-2/0 (1/0-1/0). MARCA GOMAR, CATALOGO DB-2020.	PZA	174.00
MVER-ALUMP-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 VOLTS; 60 HZ. INCLUYE: MANO DE OBRA, LUMINARIO TIPO LED DE 110 WATTS, MATERIAL DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	60.00
MVER-ALUMP-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE GABINETE 40X40X20 CM PARA ALOJAR 2 CONTADORES DE 40 AMP Y 2 TERMOMAGNÉTICOS DE 40 AMP ASÍ COMO 2 JUEGOS DE BASE Y FOTOCELDA A 220 VOLTS	PZA	0.00
MVER-ALUMP-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK PARA SOPORTERÍA DE 1 TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 2" (50.8 MM) DE DIÁMETRO, ELABORADO CON UNICANAL GALVANIZADO DE 4X4 CM Y 60 CM DE LONGITUD, 1 ABRAZADERA GALVANIZADA PARA UNICANAL DE 2" (50.8 MM) DE DIÁMETRO CON TORNILLERÍA DE APRIETE, 2 ROLDANAS PLANAS DE 3/8" Y 2 TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8"; INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN Y MATERIAL DE SOPORTE.	PZA	0.00
MVER-ALUMP-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA, CATALOGO LB67 DE 51 MM (2") PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PARED GRUESA MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX. INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA.	PZA	0.00
MVER-ALUMP-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA, CATALOGO LL67 DE 51 MM (2") PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PARED GRUESA MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX. INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA.	PZA	0.00
MVER-ALUMP-19	MVER-ALUMP-19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA, CATALOGO LR67 DE 51 MM (2") PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PARED GRUESA MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX. INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA.	PZA	0.00
MVER-ALUMP-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA, GALVANIZADO DE	TRAMO	0.00

OPERADO 2022

ARBUROS
MARITIMOS

2021

M





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


	50 MM (2"), MARCA CUAUHTÉMOC, CATUSA, JÚPITER U OMEGA, COLOCADA EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.		
	EXTRAORDINARIOS		
EXT-DVA-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DE USO RUDO, 3 CONDUCTORES CALIBRE 14, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CONCÉNTRICO, AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO THHW-LS 90 °C, 600 V. DEBE SER DE BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BUENA RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (ROHS). FABRICADO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE E0000-03.		0.00
EXT-DVA-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO TIPO CUBETA DE 32 X 40CM DE CONCRETO POLIMERIC. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIAL DE RELLENO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LOS MISMOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA MANO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		48.00
EXT-DVA-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX AL-XLP 2C/1N (2X4 + 1X4 AWG), EN DUCTOS INCLUYE MANIOBRAS CON EL CARRETE, CUIDADOS EN SU INTRODUCCIÓN, VERIFICANDO TENSIONES MÁXIMAS DE JALADO Y RADIOS DE CURVATURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.		114.20
EXT-DVA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12C-750, PARA CRUCES AEREOS	PZA	6.00
EXT-DVA-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FOTOCONTACTOR DE 60 AMP., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

ENERO 2022

MINICARBUIROS MARITIMOS

2021

M





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EXT-DVA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK PARA SOPORTERÍA DE 1 TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1 1/4" (31.7 MM) DE DIÁMETRO, ELABORADO CON UNICANAL GALVANIZADO DE 4X4 CM Y 60 CM DE LONGITUD, 1 ABRAZADERA GALVANIZADA PARA UNICANAL DE 1 1/4" (31.7 MM) DE DIÁMETRO CON TORNILLERÍA DE APRIETE, 2 ROLDANAS PLANAS DE 3/8" Y 2 TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8"; INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN Y MATERIAL DE SOPORTE.	PZA	0.00
EXT-DVA-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA, CATALOGO LB67 DE 1 1/4" (31.7 MM) PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PARED GRUESA MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX. INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA.	PZA	0.00
EXT-DVA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA, CATALOGO LL67 DE 1 1/4" (31.7 MM) PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PARED GRUESA MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX. INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA.	PZA	0.00
EXT-DVA-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE OVALADA, CATALOGO LR67 DE 1 1/4" (31.7 MM) PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, PARED GRUESA MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX. INCLUYE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA.	PZA	0.00
EXT-DVA-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT TRAMO GALVANIZADO, PARED GRUESA, GALVANIZADO DE 31.7 MM (1 1/4"), MARCA CUAUHTÉMOC, CATUSA, JÚPITER U OMEGA, COLOCADA EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.	PZA	20.00
EXT-DVA-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR A COMPRESIÓN DE ALUMINIO DE 6 - 4. MARCA GOMAR O SIMILAR CATÁLOGO YPC2A8U.	PZA	0.00
EXT-DVA-012	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL.	M3	22.18
EXT-DVA-013	ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3-KM	232.99

OPERADO 2022
HERRICARLOS
MARTILLAS
2024

M





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 466,666.63
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,033,333.25
ESTIMACIÓN 3	\$ 999,999.92
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 500,000.20

OPERADO 2022

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

HIDROCARBUROS
MARTIMOS

SEXTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

2021

SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.


Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 14:00 horas del día 29 DE DICIEMBRE DE 2022, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

M

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2022-RM-0401

OBRA O SERVICIO No. 2022301930401



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 14:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</p>  <p>ING. MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ SUPERVISOR</p>
--	--

<p>POR "EL CONTRATISTA"</p>  <p>REPRESENTANTE LEGAL SURMEXMANT, S.A. DE C.V.</p>	<p>HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021</p>
---	--

