




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0215

OBRA O SERVICIO No. 2024301930215

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0215** referentes a "**Mantenimiento de vialidades urbanas de concreto, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y el ING. FRANCISCO DANIEL MENDOZA DELFIN en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**" el C. VÍCTOR MIGUEL LUCIANO VÁZQUEZ en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 19 DE ABRIL DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico Único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el Arq. **Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., representada por el C. VÍCTOR MIGUEL LUCIANO VÁZQUEZ, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0215**, referente a los trabajos: "Mantenimiento de vialidades urbanas de concreto, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 14 DE JUNIO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 17 DE AGOSTO DE 2024, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 22 DE AGOSTO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN:
\$ 2,000,000.00	20 DE ABRIL DE 2024	17 DE AGOSTO DE 2024	120 DÍAS NATURALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0215

OBRA O SERVICIO No. 2024301930215

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
14 DE JUNIO DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.)** incluido el impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
PR	PRELIMINARES		
MB-PR-001	TRAZO Y MARCADO DE BACHES EN PAVIMENTO PREVIO AL CORTE DE ÁREAS DAÑADAS ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	519.24
MB-PR-002	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 9 CM DE PROFUNDIDAD PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE CONCRETO DAÑADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	359.76
MB-PR-003	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO DEMOLEDOR ELECTRICO, DEPOSITANDO ESCOMBRO DENTRO DE LA ZONA DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.82
AC	ACARREOS		
MB-AC-001	ACARREO EN CAMIÓN A 1ER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. COMPRENDE CARGA CON MÁQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	326.85
MB-AC-002	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	4,267.46
TR	TERRACERIAS		
MB-TR-001	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL AL PIE DE LA CEPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	M3	217.67



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0215

OBRA O SERVICIO No. 2024301930215

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MB-TR-002	AFINE Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	544.14
MB-TR-002.1	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	544.14
MB-TR-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE A BASE DE RELLENO LIMPIO MEJORADO CON CAL A RAZON DE 45 KG/M3. COMPRENDE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AL 95% DE SU PVSM EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.82
MB-TR-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE MATERIAL TRITURA DE FINOS A 3/4" (BALASTRO). COMPRENDE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AL 95% DE SU PVSM EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.82
PV	PAVIMENTO		
MB-PV-001	PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO MR42, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS, TIRO DIRECTO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6. COMPRENDE: CIMBRA PARA PAVIMENTOS EN DONDE SE REQUIRA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, ACABADO RAYADO CON PEINE TEXTURIZADOR, VIBRADO Y CURADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	505.14
MB-PV-002	DENTELLON DE 20X40 CM DE CONCRETO MR42, RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS, TIRO DIRECTO ARMADO CON 4VS#4 Y E#2@20 CM. COMPRENDE: VACIADO Y VIBRADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	91.08
MB-PV-003	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION DE 6MM DE ESPESOR. COMPRENDE: BACKER ROD DE 1/4" Y SELLADOR AUTONIVELANTE DE UN SOLO COMPONENTE. COMPRENDE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	477.20
PL	PINTURA Y LIMPIEZA		
MB-PL-001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	544.14
MB-PL-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE RAYA SENCILLA SEPARADORA DE CARRIL DE 15 CM DE ANCHO TIPO M-1.3 COLOR BLANCA O AMARILLA. COMPRENDE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	0.00






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0215

OBRA O SERVICIO No. 2024301930215

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MB-PL-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS DE CRUCES PEATOALES DE 40 CM DE ANCHO TIPO M-7.1 COLOR BLANCA O AMARILLA. COMPRENDE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
MVER-EXT-001	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE 0.75 M DE ANCHO Y HASTA 3.54 M DE LARGO FORMADO A BASE DE ANGULO DE 3"X5/16" ACERO A-36 CON 12 PERFORACIONES DE 1/2" PARA FIJACIÓN DE REJILLAS Y ANCLA DE VARILLA DE 1/2"@50 CM CON DESARROLLO DE 20 CM ACERO FY=4200 KG/CM2. COMPRENDE: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CORTES, SOLDADURA, FLETE DE TALLER A GALVANIZADORA Y DE GALVANIZADORA A LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
MVER-EXT-002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 1.15X0.73 M FORJADA A BASE DE SOLERA DE SOLERA DE 2 1/2"X3/8" Y SOLERA DE 2"X1/4", FIJADAS EN SITIO MEDIANTE SOLDADURA EN LAS 4 ESQUINAS. COMPRENDE: GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, GENERADOR ELECTRICO, PLANTA DE SOLDAR, CORTES, SOLDADURA, FLETE DE TALLER A GALVANIZADORA Y DE GALVANIZADORA A LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	36.00
MVER-EXT-003	DEMOLICIÓN DE TAPAS DE TRAGATORMENTAS DE 2.20X1.00X0.25 M DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO UTILIZANDO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, MARRO Y CINCEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00
MVER-EXT-004	LIMPIEZA DE TRAGATORMENTAS CON MEDIDAS EXTERIORES DE HASTA 1.80X7.20X0.60 M POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO PICO Y PALA, DEPOSITANDO LA TIERRA Y BASURA AL PIE DE LA CEPA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
MVER-EXT-005	DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE DE 21 CM DE ANCHO Y 60 CM DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES UTILIZANDO DEMOLEDOR UTILIZANDO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, MARRO Y CINCEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	65.22
MVER-EXT-006	TRABE DE 25X60 CM ARMADA CON 4VS#4+2VS#3 Y E#2@20 CM, CONCRETO MR42 RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS. COMPRENDE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO Y VIBRADO. INCLUYE:	ML	65.22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0215

OBRA O SERVICIO No. 2024301930215

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-EXT-007	CORTE DE SEGURIDAD EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD PARA APLICACION DE CALAFATEO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
MVER-EXT-008	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA PLUVIAL CON EQUIPO DE VACTOR RETIRANDO AGUA Y LODOS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-EXT-009	DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE 20" DE DIÁMETRO CON EQUIPO DE VACTOR UTILIZANDO AGUA CON ALTA PRESIÓN, RETIRANDO AGUA Y LODOS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.00

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I, de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 600,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 175,931.47
ESTIMACIÓN 2	\$ 777,676.38
ESTIMACIÓN 3 EXTRAORDINARIA	\$ 784,737.03
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 261,655.12

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0215

OBRA O SERVICIO No. 2024301930215

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUINTO. FIANZA


"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"	POR "EL H. AYUNTAMIENTO"
 ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN	 ING. FRANCISCO DANIEL MENDOZA DELFIN SUPERVISOR

RECEBIDO POR EL AYUNTAMIENTO

POR "EL CONTRATISTA"
 C. VÍCTOR MIGUEL LUCIANO VÁZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

OPERADO 2024

