


Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:


Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

[illegible]

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
Presupuesto Autorizado: 453,445,346.00

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tipo		Subprograma		Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	%	Fechas reales			%	Fechas reales	Inicio	Término																																		Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BM	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														




Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

3000	VERACRUZ	100.00	17/09/ 2022	15/12/ 2022	100.00	27/12/ 2022	27/12/ 2022	TERMINADA	CONTRATO	3,000,000.00	2,901,186.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	3,000,000. 00	2,901,186. 00	0.00	0.00	98,814.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	01/06/ 2022	30/06/ 2022	100.00	27/12/ 2022	27/12/ 2022	TERMINADA	CONTRATO	292,000.01	292,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.01	292,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.01	292,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										\$3,292,000.0 1	\$3,193,186.0 1	\$0.00	\$0.00	\$98,814.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292,000.0 1	\$3,193,186.0 1	\$0.00	\$0.00	\$98,814.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292,000. 01	\$3,193,186. 01	\$0.00	\$0.00	\$98,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Rosario Ruiz Lagunes

TESORERO MUNICIPAL


Nombre, firma y sello

Taurino Casmaño Quintano

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

[illegible]

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2022


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FEFMPHT 2021
Presupuesto Autorizado: 123,675.29

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones				
								Físico		Financiero																																							
Tipo																																																	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiendo la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas						
UM	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ARTERIAS URBANAS (BOYAS) 2, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			30193000	1	100.00	01/06/2022	30/06/2022	100.00	23/12/2022	23/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	123,700.00	123,675.29	0.00	0.00	24.71	0.00	0.00	123,700.00	123,675.29	0.00	0.00	24.71	0.00	0.00	123,700.00	123,675.29	0.00	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00						
02																																																	
01																																																	
2022	30	193	0502																																														
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														\$123,700.00	\$123,675.29	\$0.00	\$0.00	\$24.71	\$0.00	\$0.00	\$123,700.00	\$123,675.29	\$0.00	\$0.00	\$24.71	\$0.00	\$0.00	\$123,700.00	\$123,675.29	\$0.00	\$0.00	\$24.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0			

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación

3000	VERACRUZ	100.00	13/05/2022	09/09/2022	29/05/2022	23/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,168,551.13	2,168,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,551.13	2,168,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,551.13	2,168,551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	VERACRUZ	100.00	10/06/2022	07/10/2022	29/08/2022	30/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	VERACRUZ	100.00	25/10/2022	08/12/2022	25/11/2022	27/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3007	MATA COCUITE	100.00	22/12/2022	30/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	TERMINADA	CONTRATO	2,082,796.51	2,082,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,796.51	2,082,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,796.51	2,082,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									\$9,251,347.64	\$9,251,347.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,251,347.64	\$9,251,347.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,251,347.64	\$9,251,347.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello