



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: CONZA 2022
Presupuesto Autorizado: 117,800.50

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Subprograma				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SE	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: CONZA
Presupuesto Autorizado: 156,162.00

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Subprograma				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tipo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiendo la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																																Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SE	01	REHABILITACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL BARRIO DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			30193000	1	VERACRUZ	100.00	04/11/2023	03/12/2023	100.00	15/12/2023	15/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	156,162.00	156,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,162.00	156,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,162.00	156,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello




Hoja: # de # 1 de 2
Fecha de Aprobación:

Taurino Caamaño Quitand

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello




Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tipo				Físico		Financiero		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	02/05/ 2023	30/07/ 2023	100.00	15/05/ 2023	15/12/ 2023	TERMINADA	CONTRATO	3,845,256.98	3,845,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,256.98	3,845,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,256.98	3,845,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0.00 0

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

3000	VERACRUZ	100.00	28/03/2023	31/10/2023	100.00	28/03/2023	31/10/2023	TERMINADA	CONTRATO	930,523.94	930,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,523.94	930,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	04/05/2023	31/12/2023	100.00	04/05/2023	31/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	3,999,667.51	3,999,667.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,667.51	3,999,667.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	30/06/2023	30/06/2023	100.00	30/06/2023	30/06/2023	TERMINADA	CONTRATO	4,995,074.88	4,995,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,074.88	4,995,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	13/12/2023	13/12/2023	100.00	13/12/2023	13/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	995,280.00	995,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,280.00	995,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	24/03/2023	16/06/2023	100.00	24/03/2023	16/06/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,916,385.00	2,916,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,385.00	2,916,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	30/05/2023	30/05/2023	100.00	30/05/2023	30/05/2023	TERMINADA	CONTRATO	10,514,240.00	10,514,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,514,240.00	10,514,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	28/04/2023	22/05/2023	100.00	28/04/2023	22/05/2023	TERMINADA	CONTRATO	2,122,482.00	2,122,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,482.00	2,122,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	VERACRUZ	100.00	31/08/2023	31/12/2023	100.00	31/08/2023	31/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										\$540,102.19 9.87	\$537,787.91 5.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,284.87	\$0.00	\$0.00	\$540,102.19 9.87	\$537,787.91 5.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,284.87	\$0.00	\$0.00	\$540,102.19 99.87	\$537,787.91 15.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,284.87	\$0.00	\$0.00
										Rosario Ruiz Lagunes TESORERO MUNICIPAL Nombre, firma y sello										Taurino Caamaño Quintana CONTRALOR MUNICIPAL Nombre, firma y sello										


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación:

3000	VERACRUZ	100.00	29/06/2023	25/11/2023	100.00	13/07/2023	21/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	8,338,202.60	8,338,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338,202.60	8,338,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338,202.60	8,338,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	VERACRUZ	100.00	29/06/2023	26/10/2023	100.00	12/07/2023	21/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	6,626,046.02	6,626,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,046.02	6,626,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,046.02	6,626,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	VERACRUZ	100.00	30/08/2023	17/12/2023	100.00	13/09/2023	18/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	17,311,433.80	17,270,751.38	0.00	0.00	40,682.42	0.00	0.00	17,311,433.80	17,270,751.38	0.00	0.00	40,682.42	0.00	0.00	17,311,433.80	17,270,751.38	0.00	0.00	40,682.42	0.00	0.00	0.00
3000	VERACRUZ	100.00	25/11/2023	09/12/2023	100.00	21/12/2023	21/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										\$32,540,682.42	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,682.42	\$0.00	\$0.00	\$32,540,682.42	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,682.42	\$0.00	\$0.00	\$32,540,682.42	\$32,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,682.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
										Rosario Ruiz Lagunes										Taurino Caamaño Quintana											
										TESORERO MUNICIPAL										CONTRALOR MUNICIPAL											
										Nombre, firma y sello										Nombre, firma y sello											

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: 11 de 11

[illegible]

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
Presupuesto Autorizado: FEDERALES 2022
24,500,000.00

Programa					Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Subprograma					Físico			Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tipo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripóndse la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UM	01	REHABILITACIÓN DE LA PINERA, FRACC. LOS PINITOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.				3019300001	VERACRUZ	75.00	06/10/2023		47.74	06/11/2023		EN PROCESO	CONTRATO	15,997,083.76	15,997,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,083.76	15,997,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637,528.36	7,637,528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359,555.40	8,359,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2023	30	193	0702		3019300001	VERACRUZ	75.00	06/10/2023		47.74	06/11/2023		EN PROCESO	CONTRATO	15,997,083.76	15,997,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997,083.76	15,997,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637,528.36	7,637,528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359,555.40	8,359,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UM	01	REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUPERACIÓN CIUDADANA, COL. CANDIDO AGUIAR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.				3019300001	VERACRUZ	100.00	16/09/2023	14/12/2023	100.00	13/10/2023	15/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2023	30	193	0703		3019300001	VERACRUZ	100.00	16/09/2023	14/12/2023	100.00	13/10/2023	15/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UM	01	REHABILITACIÓN DE REINO MÁGICO, FRACC. ELECTRICISTAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.				3019300001	VERACRUZ	100.00	16/09/2023	14/12/2023	100.00	13/10/2023	15/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2023	30	193	0704		3019300001	VERACRUZ	100.00	16/09/2023	14/12/2023	100.00	13/10/2023	15/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SD	01	REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS SA ETAPA DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE				3019300001	VERACRUZ	100.00	25/11/2023	09/12/2023	100.00	15/12/2023	15/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	252,916.24	252,916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,916.24	252,916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,916.24	252,916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

\$24,500,000.00 \$24,500,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$24,500,000.00

\$24,500,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$16,140.44

\$16,140.44

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$8,359,555.40

\$8,359,555.40

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00


</



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: RECFSICALES
Presupuesto Autorizado: 82,988,039.20

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tipo				Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																											%	Fechas reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Inicio	Término		Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de # 3 de 3

[illegible]

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: 11 de 11

[illegible]

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: REM FEFMPHT 2022
Presupuesto Autorizado: 579,799.25

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																
Subprograma				Físico		Financiero																																																	
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																																	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas										
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN (CAMELLÓN), ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, COL. CENTRO Y FRACC. MODERNO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			301930001	VERACRUZ	100.00	06/07/2023	04/08/2023	100.00	25/08/2023	25/08/2023	TERMINADA	CONTRATO	\$79,799.25	\$79,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$79,799.25	\$79,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$79,799.25	\$79,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00											
2023	30	193	0501																																																				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:															\$79,799.25	\$79,799.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,799.25	\$79,799.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0			

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello