



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: CONZA
Presupuesto Autorizado: 193,833.75

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Subprograma				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	REHABILITACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL BARRIO DE SANTIAGO, CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			30193000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de # 1 de 2
Fecha de Aprobación:

Patricia Lobeira Rodríguez


Arturo Nolasco Domínguez

Rosario Ruíz Lagunes

Taurino Caamaño Quitand

CONTRALOR MUNICIPAL


Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


[illegible]

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: 11 de 11

Z.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	15/02/ 2024	14/05/ 2024	100.00	26/06/ 2024	24/12/ 2024	TERMINADA	CONTRATO	4,991,227.87	4,991,227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991,227. 87	4,991,227. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A C.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	15/02/ 2024	11/10/ 2024	100.00	28/03/ 2024	23/12/ 2024	TERMINADA	CONTRATO	24,067,038.9 9	14,323,488.3 0	9,743,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24,067,038.9 9	14,323,488.3 0	9,743,550.69	0.00	0.00	24,067,038. 99	14,323,488 30	9,743,550. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Y E DIA OS LA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	11/05/ 2024	07/09/ 2024	100.00	02/10/ 2024	02/10/ 2024	TERMINADA	CONTRATO	4,685,284.03	4,685,284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,284.03	4,685,284.03	0.00	0.00	0.00	4,685,284. 03	4,685,284. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL											\$33,743,550. 69	\$24,000,000. 00	\$9,743,550.6 9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,743,550. 69	\$24,000,000. 00	\$9,743,550.6 9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,743.55 0.69	\$24,000.00 0.00	\$9,743,550 69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Firma y sello de la autoridad municipal o del organismo que emita el presupuesto																				Taurino Caamaño Quitano CONTORAL MUNICIPAL Nombre, firma y sello												
Rosario Ruiz Lagunes TESORERO MUNICIPAL Nombre, firma y sello																																


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: 11 de 11

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de # 1 de 3
Fecha de Aprobación:


Patricia Lobeira Rodríguez
RESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

[illegible]


Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de #
Fecha de Aprobación:

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 196,289,873.00

Programa				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Devengada)												Estructura Financiera (Inversión Pagada)												Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																										
Subprograma				Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas																																									
Tipo				Fechas reales				Fechas reales				Situación de la Obra								Costo Total								Fuente de Financiamiento								Aportación Municipal								Aportación Beneficio-rios								Otras Fuentes Federales								Otras Fuentes Estatales								Otros								Unidad de Medida			Aprobadas			Alcanzadas			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																									
SE	02	f	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	1	VERACRUZ	100.00	04/04/2024	01/08/2024	100.00	03/12/2024	16/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	3,878,546.52	3,878,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878,546.52	3,878,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878,546.52	3,878,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	100.00	2,261.50																																							
2024	30	193	0115																																																																																		
SD	03	c	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN LA AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE LA CALLE DE ZAPOTECAS Y BOULEVARD MIGUEL ALAMANA COL. ENRIQUE RESERRERA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000	1	VERACRUZ	100.00	04/04/2024	31/08/2024	99.97	04/07/2024	03/12/2024	TERMINADA CON ECONOMIAS	CONTRATO	9,035,460.76	9,035,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032,781.52	9,032,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032,781.52	9,032,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.24	2,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	386.60																																							
2024	30	193	0119																																																																																		
SE	01	i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4 ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	1	VERACRUZ	100.00	09/04/2024	05/09/2024	100.00	04/07/2024	16/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	11,514,591.23	11,514,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514,591.23	11,514,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514,591.23	11,514,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	100.00	2,577.67																																							
2024	30	193	0120																																																																																		
SE	01	i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO 1 EN LOS PREDIOS I Y II, CALLES ISMAEL ENRIQUEZ ARCINIEGA DE JILCROS A FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA, FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA DE ISMAEL ENRIQUEZ ARCINIEGA A CENTRAL, CENTRAL DE FRANCISCO GONZALEZ	30193000	1	VERACRUZ	100.00	18/05/2024	13/11/2024	100.00	30/08/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	9,207,383.68	9,207,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207,383.68	9,207,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207,383.68	9,207,383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	100.00	1,615.52																																							
2024	30	193	0121																																																																																		
SE	01	i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO 2 EN LOS PREDIOS I Y II, CALLES ISMAEL ENRIQUEZ ARCINIEGA DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA A ENRIQUE ARCINIEGA, ENRIQUE ARCINIEGA DE ISMAEL ENRIQUEZ ARCINIEGA A RUBEN NAVARRO, RUBEN NAVARRO DE ENRIQUE	30193000	1	VERACRUZ	100.00	18/05/2024	13/11/2024	100.00	04/09/2024	24/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	8,879,571.22	8,879,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,879,571.22	8,879,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,879,571.22	8,879,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	100.00	1,445.39																																								
2024	30	193	0122																																																																																		
SE	01	i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO 3 EN LOS PREDIOS I Y II, CALLES RUBEN NAVARRO DE MANUEL ACURIA A FRANCISCO CALDERON, FRANCISCO CALDERON DE RUBEN NAVARRO A DIEGO RIVERA, DIEGO RIVERA DE FRANCISCO CALDERON A ROSARIO CASTELLANOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	1	VERACRUZ	100.00	20/04/2024	15/11/2024	100.00	30/08/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	8,807,162.75	8,807,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807,162.75	8,807,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807,162.75	8,807,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	100.00	1,822.57																																								
2024	30	193	0123																																																																																		
SD	01	b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS 76, ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000	1	VERACRUZ	100.00	05/11/2024	19/12/2024	100.00	16/12/2024	16/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,733,173.63	1,733,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,173.63	1,733,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,173.63	1,733,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00																																							
2024	30	193	0124																																																																																		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: \$197,261.65 \$196,261.65 \$0.00 \$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 \$0.00 \$197,258.97 \$196,258.97 \$0.00 \$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 \$0.00 \$197,258.97 \$196,258.97 \$0.00 \$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 \$0.00 \$2,679.27 \$2,679.27 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Arturo Nolasco Domínguez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Taurino Caamaño Quitano
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello