



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: CONZA 2018  
 Presupuesto Autorizado: 120,045.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
Subprograma		Físico				Financiero																																
Tipo		Fechas reales		Fechas reales		Fechas reales		Fechas reales																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
UM	01																																					
2019	30	193	0401							120,045.00	120,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										120,045.00	120,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fernando Yunes Márquez  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14122



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (SENTENCIA) 33,081,616.00  
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	
SH 02 c	Construcción de pisos firmes A, en el Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	30193000 1	VERACRUZ	60.00	26/06/ 2019		0.00			4,499,836.16	4,499,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 193 0118																																	PERSONA	20,000.00		
SH 02 d	Construcción de cuartos adicionales A en el Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	30193000 1	VERACRUZ	38.00	26/06/ 2019		0.00			10,488,401.06	10,488,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 193 0119																																		PERSONA	2,500.00	
SH 03 a	INSTALACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	30193000 1	VERACRUZ	15.00	07/08/ 2019		0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1,000.00	
2019 30 193 0120																																		PERSONA	1,000.00	
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES B, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	50.00	26/06/ 2019		0.00			4,488,405.37	4,488,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 193 0122																																		PERSONA	5,000.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES B EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	49.00	26/06/ 2019		0.00			10,499,792.56	10,499,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 193 0125																																		PERSONA	500.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										32,976,435.15	32,976,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14129



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 146,994,801.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio	Término					
SD 01 c	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACIONAMIENTO, FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	15.00	25/06/2019				9,782,660.92	9,782,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		SISTEMA	1.00					
2019	30	193	0102																																					
SD 01 b	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO, (INCLUYE REHABILITACIÓN DE CALLES), COL. LOMBARDO TOLEDANO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	49.50	05/06/2019				12,904,425.25	12,904,425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 4			
2019	30	193	0103																																					
SD 01 b	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS ZONAS DE MERCADOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	03/06/2019				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2019	30	193	0104																																					
SD 01 b	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS POR DRENAJE PLUVIAL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	22/05/2019				1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2019	30	193	0105																																					
SD 03 b	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RENACIMIENTO, COL. RENACIMIENTO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	25.00	02/05/2019	15.78	03/09/2019		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,490.08	710,490.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,490.08	710,490.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
2019	30	193	0106																																					
SD 03 d	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CHIVERIA, CHIVERIA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	14.00	07/09/2019				32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	193	0107																																					
SD 03 d	TERMINACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE LA LAGUNA OLMECA, TEMBLADERAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930007	VALENTE DÍAZ	0.00					7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	193	0108																																					
SD 01 d	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL COLON LA FRAGUA, REFORMA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	06/05/2019	73.53	14/08/2019		5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,649.75	3,823,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,649.75	3,823,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	30	193	0109																																					
SE 01 a	REHABILITACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A VARGAS, VARGAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	46.00	20/06/2019				7,743,567.76	7,743,567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	193	0110																																					
U9 01 a	PRODIM (PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL)	301930001	VERACRUZ	0.00					3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	193	0112																																					
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS CALLES VICENTE SUÁREZ ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE 4 Y CALLE 4 ENTRE VICENTE SUÁREZ Y CALLE 3, COLONIA PEDRO I. MATA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	11/06/2019				3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	30	193	0113																																					

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 146,994,801.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio
SC 01 f	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE LA COLONIA 16 DE FEBRERO (INCLUYE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO), 16 DE FEBRERO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930087	VALENTE DÍAZ	68.00	05/06/2019	0.00			11,954,271.26	11,954,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2019	30	193	0114																												PERSONA	2,000.00		
SC 01 f	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO (INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO) EN CALLES CENTRAL, CEREZO, ABEDUL Y PINO DE LA COLONIA LAS AMAPOLAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	64.80	27/05/2019	64.80	23/08/2019	15,959,388.33	15,959,388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342,011.49	10,342,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342,011.49	10,342,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	2 de 4
2019	30	193	0115																												PERSONA	2,000.00		
SC 01 f	PREVISION	301930001	VERACRUZ	0.00		0.00		2,150,487.48	2,150,487.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2019	30	193	0116																												PERSONA	500.00		
SJ 02 t	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 276, CALLE AMÉRICAS, LOCALIDAD DE FINO VICTORIA (SANTA FE), VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	86.00	03/08/2019	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2019	30	193	0127																												ALUMNO	150.00		
SJ 02 x	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CBTIS 124 LEONARDO BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EIDO VERGARA TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	89.00	03/08/2019	0.00		1,343,896.84	1,343,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	193	0128																												ALUMNO	150.00		
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE PETROLEROS Y ROSARIO ANDRADE COL. RENACIMIENTO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	80.00	06/09/2019	0.00		352,444.41	352,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2019	30	193	0129																												ALUMNO	150.00		
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 1, CALLE MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ESQ. URBINA, COL. UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	99.00	27/07/2019	0.00		938,206.78	938,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2019	30	193	0130																												ALUMNO	150.00		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, CALLE CINCO ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE 23 DE AGOSTO, COL. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	27/07/2019	0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	193	0131																												ALUMNO	150.00		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER, CALLE SABINO S/N ESQ. DEL ÁRBOL, COL. RESERVA TARIMOYA II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	03/08/2019	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	193	0132																												ALUMNO	150.00		
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE RÍO ROSA Y RÍO NEGRO, COL. RÍO MEDIO 1, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	80.00	06/09/2019	0.00		536,525.40	536,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2019	30	193	0133																												ALUMNO	150.00		
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENINA IBEROAMERICANA, CALLE ALCOCER ENTRE CALLE 17 Y CALLE LAGO VICTORIA, COL. BOLÍVAR II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	93.00	27/07/2019	0.00		252,376.20	252,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	193	0134																												ALUMNO	150.00		

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 146,994,801.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
SJ 02 I	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO SÁNCHEZ, CALLE HACIENDA LA CONCEPCIÓN S/N ENTRE BOULEVÁR HACIENDA REAL Y HACIENDA LAS ANIMAS, FRACC. COSTA DORADA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	75.00	06/09/2019		0.00			843,848.75	843,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2019	30	193	0135																																			
SJ 05 J	MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODDY, CALLE LUIS MADRIGAL ESQ. MARGARITAS, COL. DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	58.00	03/09/2019		0.00			545,361.33	545,361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	3 de 4	
2019	30	193	0136																																			
SJ 02 I	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, CALLE TEXOLO ESQ. VICTOR SÁNCHEZ TAPIA, FRACC. TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	48.00	30/08/2019		0.00			1,763,843.46	1,763,843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	193	0137																																			
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, CALLE LÓPEZ VELARDE S/N ENTRE AV. SEGURIDAD Y AV. IDENTIDAD, COL. LOS REYES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	80.88	03/09/2019		0.00			1,282,408.28	1,282,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2019	30	193	0138																																			
SJ 05 h	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CALLE FERROCARRILES ENTRE URSULO GALVÁN Y FRANCISCO I. MADRIGAL, COL. LAS BAIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	27/07/2019		0.00			851,526.89	851,526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00		
2019	30	193	0139																																			
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LILIA AURORA MONTAÑA DE GÓMEZ, AV. LAS GAVIOTAS S/N, FRACC. GEVILLAS LOS PINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	80.00	06/09/2019		0.00			536,677.56	536,677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2019	30	193	0140																																			
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO LUNA ARROYO, CALLE TEXOCO, MANZANA 9, FRACC. LOS TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	75.00	30/08/2019		0.00			1,642,686.49	1,642,686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	193	0141																																			
SJ 05 a	MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA, CALLE DIAZ DE ARAGÓN EN LA COL. RICARDO FLORES MAGÓN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2019	30	193	0142																																			
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENA V. DEL TORO, CALLE VICTIMAS DEL 5 Y 6 DE JULIO, COL. I. ZARAGOZA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	27/07/2019		0.00			983,085.84	983,085.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	193	0143																																			
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, CALLE FLORIDA SUR S/N FRACC. LA FLORIDA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	80.00	30/07/2019		0.00			2,658,369.70	2,658,369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	193	0144																																			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LOS LAURELES A, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2019	30	193	0146																																			

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 146,994,801.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término	Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio	Término
SD 01 c	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS POR DRENAJE PLUVIAL II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	0.00					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2019   30   193   0145																																	PERSONA	3,000.00		
SJ 02 f	MEJORAMIENTO DEL C.A.M. #1 CALLE COSTA DE MARFIL ENTRE CALLE PLAYA TORTUGA Y CALLE PLAYA ESCONDIDA, COL. ASTILLEROS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	12.00	07/09/2019				1,363,042.07	1,363,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	4 de 4
2019   30   193   0126																																	ALUMNO	100.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									146,994,801.00	146,994,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876,151.32	14,876,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876,151.32	14,876,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14118



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FONMETRO 2014 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 58,059,783.46

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
Subprograma		Físico				Financiero				Costo Total			Fuente de Financiamiento				Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios				Costo Total			Fuente de Financiamiento				Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios				Unidad de Medida	Aprobadas	
Tipo		%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término																						Inicio	Término										
SE	01																																	METRO CUADRO	1,000.00					
	a																																							
2019	30	193	0301	Rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. J. B. Lobos de la Carretera Federal a la Calle Laguna de Pinalapa (incluye mantenimiento de banquetas y guarniciones, postes de alumbrado y pintura de toda la Avenida), Col. Los Predios, Col. La Laguna, U. Hab. El Coyol, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	301930001	VERACRUZ	23.00	07/08/2019		0.00					136,560,474.51	58,059,783.46	0.00	0.00	78,500,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									136,560,474.51	58,059,783.46	0.00	0.00	78,500,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14126





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FOFLA 2016 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 3,360,000.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas			
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			
SE	02	a		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AZAHARES Y VIOLETAS, COL. DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	92.00	03/08/2019		0.00		3,178,544.22	2,248,496.22	0.00	0.00	930,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	100.00
2019	30	193	0203																														PERSONA	500.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

3,178,544.22 2,248,496.22 0.00 0.00 930,048.00 0.00

Fernando Yunes Márquez  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14136





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FORTAFIN 2016 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 1,750,000.00

Hoja:  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
						Inicio	Término		Inicio	Término																															
SE 02 a	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE GARDENIAS ENTRE AZAHARES Y VIOLETAS, COL. DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE		301930001	VERACRUZ	90.00	09/08/2019		0.00			3,385,278.78	1,750,000.00	0.00	0.00	1,635,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO 200.00								
2019	30	193	0201																													PERSONA	2,000.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											3,385,278.78	1,750,000.00	0.00	0.00	1,635,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Fernando Yunes Márquez  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14123







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 411,338,351.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS MONTE CARLOS, AV. CUAUHTEMOC ESQ. LANDERO Y COSS, COL. LOS PINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	02/08/2019		0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2019 30 193 0027																																		PERSONA	850.00			
UM 01 c	ZONA DE USOS MULTIPLES INFONAVIT CHIVERIA, CHIVERIA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	94.00	03/07/2019		0.00			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	3 de 4
2019 30 193 0030																																		PERSONA	500.00			
UM 02 m	CONSTRUCCION DE 450 NICHOS EN PANTEON MUNICIPAL	301930001	VERACRUZ	90.00	22/05/2019		82.59	11/09/2019		1,007,908.94	1,007,908.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,515.11	832,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,515.11	832,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 193 0029																																		PERSONA	450.00			
UM 02 g	TRABAJOS FINALES E ILUMINACIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL, CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 193 0023																																		PERSONA	500.00			
UM 01 d	REHABILITACION DE BAÑOS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	02/08/2019		0.00			1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 193 0022																																		PERSONA	250.00			
SE 04 a	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CALLE AZUCENA, COL. DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	100.00	07/05/2019	05/06/2019	100.00	16/08/2019	16/08/2019	338,182.32	338,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,182.32	338,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,182.32	338,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	20.00		
2019 30 193 0024																																		PERSONA	500.00			
SP 02 d	COMBUSTIBLE	301930001	VERACRUZ	86.52	25/04/2019		86.52	25/04/2019		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,817.50	1,297,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,817.50	1,297,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	20.00		
2019 30 193 0007																																		PERSONA	200.00			
UM 01 v	ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	03/07/2019		0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 193 0031																																		PERSONA	500.00			
UM 02 v	CONSTRUCCION DE ARCO DE PROTECCIÓN PARA ENTRADA EN COLINAS DE SANTA FE, COLINAS DE SANTA FE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2019 30 193 0036																																		PERSONA	1,000.00			
FM 04 a	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	301930001	VERACRUZ	99.84	06/09/2019		99.84	06/09/2019		4,761,956.74	4,761,956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754,630.00	4,754,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754,630.00	4,754,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	5.00		
2019 30 193 0038																																		PERSONA	100.00			

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 411,338,351.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
Subprograma		Físico				Financiero																																
Tipo		Fechas reales		%		%		Fechas reales																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas					
UM	01																																					
	r																																					
2019	30	193	0037																																			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										411,420,056.18	411,338,351.00	0.00	0.00	81,705.18	0.00	0.00	243,704.109.29	243,704.109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,704.109.29	243,704.109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 de 4

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14119



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2019  
TERCER TRIMESTRAL  
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
Fuente de Financiamiento: FORTASEG  
Presupuesto Autorizado: 14,609,579.00

Hoja: 24/10/2019  
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL ZA ETAPA, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	96.00	15/07/2019		0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS	1.00			
2019 30 193 0501																																		PERSONA	1,000.00			
SP 03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	301930001	VERACRUZ	48.00	13/06/2019		47.14	13/06/2019		2,231,879.00	2,231,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,300.00	1,052,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,300.00	1,052,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	de 2
2019 30 193 0502																																		PERSONA	100.00			
SP 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1.00	
2019 30 193 0503																																		PERSONA	100.00			
SP 01	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	301930001	VERACRUZ	43.00	16/09/2019		42.91	16/09/2019		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,750.00	231,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,750.00	231,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1.00	
2019 30 193 0504																																		PERSONA	100.00			
SP 02	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0505																																		PERSONA	50.00			
SP 02	VESTUARIO Y UNIFORMES	301930001	VERACRUZ	15.00	02/09/2019		14.51	02/09/2019		1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0506																																		PERSONA	50.00			
SP 02	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	301930001	VERACRUZ	96.00	02/09/2019		95.60	02/09/2019		2,963,500.00	2,963,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,218.80	2,833,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,218.80	2,833,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0507																																		PERSONA	50.00			
SP 02	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			3,220,200.00	3,220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0508																																		PERSONA	100.00			
SP 02	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0509																																		PERSONA	50.00			
SP 02	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0510																																		PERSONA	50.00			
SP 02	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2019 30 193 0511																																		PERSONA	50.00			

Fernando Yunes Márquez  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FORTASEG  
 Presupuesto Autorizado: 14,609,579.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones													
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas														
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
SP	02																																													
2019	30	193	0512		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	301930001	VERACRUZ	0.00				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
SP	02																																													
2019	30	193	0513		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	301930001	VERACRUZ	0.00				150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												14,609,579.00	14,609,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314,468.80	4,314,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314,468.80	4,314,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14120





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2018  
 Presupuesto Autorizado: 10,352,441.19

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
Subprograma		Físico					Financiero					Costo Total			Fuente de Financiamiento			Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios			Otras Fuentes Federales			Otras Fuentes Estatales			Otros			Unidad de Medida	Aprobadas										
No. Obra	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros													
SE	01	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA AV. RUIZ CORTINES DE EJE PONIENTE 1 A HERMENEGILDO GALEANA (INCLUYE REHABILITACIÓN DE REDES DE INFRAESTRUCTURA), UNIDAD HABITACIONAL EL COYOL Y COL. ESTHER ZUNO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	1	VERACRUZ	48.00	05/08/2019		0.00			8,679,603.09	8,679,603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	7,394.32									
2019	30	193	0601																															PERSONA	3,000.00									
SE	01	BACHEO FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	1	VERACRUZ	0.00			0.00			1,672,838.10	1,672,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,000.00	de 1							
2019	30	193	0614																															PERSONA	500.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											10,352,441.19	10,352,441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14125



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM  
 Presupuesto Autorizado: 25,000,000.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 01	BACHEO EN LA ZONA NORTE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	42.90	27/04/2019		42.90	25/09/2019		3,181,818.18	3,181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,185.66	1,365,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,185.66	1,365,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,064.61	
2019 30 193 0602					a																													
SE 01	BACHEO EN LA ZONA CENTRO, ETAPA 2, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	82.31	27/04/2019		82.31	27/06/2019		3,181,818.18	3,181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,152.13	2,619,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,152.13	2,619,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,029.88	de 1
2019 30 193 0603					a																													
SE 01	BACHEO EN LA ZONA PONIENTE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	75.00	02/05/2019		43.17	05/08/2019		3,181,818.18	3,181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,746.63	1,373,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,746.63	1,373,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,898.40	
2019 30 193 0604					a																													
SE 01	BACHEO EN LA ZONA SUR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	90.00	17/04/2019		85.92	20/06/2019		3,181,818.19	3,181,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,017.32	2,734,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,017.32	2,734,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,002.57	
2019 30 193 0605					a																													
SE 01	BACHEO EN FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	70.00	14/05/2019		61.55	06/09/2019		1,272,727.27	1,272,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,479.29	783,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,479.29	783,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,011.97	
2019 30 193 0606					a																													
SE 02	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 9 Y PASEO LOS PINOS DE ROMAN LUGO A PASEO LOS PINOS Y DE 9 ORIENTE (PLAYA BELLAVISTA) A PASEO PROFRA, ALICIA MORENO, INFONAVIT BELLAVISTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
2019 30 193 0615					b																													

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,875,581.23 8,875,581.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,875,581.23 8,875,581.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14124



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2015 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 5,460,629.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
Subprograma		Físico			Financiero																					Unidad de Medida	Aprobadas									
Tipo		Fechas reales		Fechas reales																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros					
SE	01																																METRO CUADRAO	7,027.58		
	a																																			
2019	30	193	0609		REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA AV. RUIZ CORTINES DE LAGUNA DEL ROSARIO A LAGUNA DE TAMOS UNIDAD HABITACIONAL EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2A ETAPA	301930001	VERACRUZ	98.00	10/07/2019		37.17	25/09/2019					5,609,287.01	5,460,629.00	0.00	0.00	148,658.01	0.00	0.00			2,085,432.22	2,085,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

5,609,287.01 5,460,629.00 0.00 0.00 148,658.01 0.00 0.00 2,085,432.22 2,085,432.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085,432.22 2,085,432.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14127



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2016 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 43,435,429.95

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 01 a	RE-PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE ARISTA DE CALLE 16 EN LA COL. PROLONGACION HIDALGO A AV MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, COL. UNIDAD VERACRUZANA VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	21.00	02/08/2019		0.00			14,947,178.54	14,947,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO	10,575.46			
2019 30 193 0607																																	PERSONA	4,000.00				
SE 01 a	RE-PAVIMENTACION CON ASFALTO DEL PASEO LAGUNA DEL COYOL DE J.B. LOBOS A AV. RUIZ CORTINES, EL COYOL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	60.00	04/06/2019		0.00			8,043,000.00	8,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,744.51			
2019 30 193 0608																																		PERSONA	3,000.00			
SE 01 a	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLOR DE SAÚCO ENTRE FLOR DE LIS Y CAMELIAS, INFONAVIT LOMAS DEL VERGEL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			4,290,179.78	4,290,179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,941.70				
2019 30 193 0610																																		PERSONA	2,000.00			
SE 01 a	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETAS ENTRE FLOR DE DURAZNO Y BOULEVARD ROSINEA, INFONAVIT LOMAS DEL VERGEL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			1,233,330.50	1,233,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,467.53				
2019 30 193 0611																																		PERSONA	1,000.00			
SE 01 a	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COMUNIDAD ENTRE TARIMOYA Y ARISTA, COL. REYES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	19.00	02/08/2019		0.00			14,773,083.12	14,773,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	9,393.68				
2019 30 193 0612																																		PERSONA	3,000.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										43,286,771.94	43,286,771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14128



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS  
 Presupuesto Autorizado: 9,064,479.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																	
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas																		
Tipo				Fechas reales			Fechas reales																																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio		Término		%	Inicio		Término		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
SH	02	a																																																
2019	30	193	1003	301930001	VERACRUZ	67.00	09/05/2019			0.00						3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00												
																													PERSONA	1,000.00																				
UM	01	a																																																
2019	30	193	1004	301930001	VERACRUZ	95.00	30/05/2019			0.00						3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00											
																													PERSONA	200.00	de 1																			
UM	01	a																																																
2019	30	193	1006	301930001	VERACRUZ	95.00	30/05/2019			0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00										
																													PERSONA	250.00																				
UM	01	c																																																
2019	30	193	1007	301930001	VERACRUZ	80.00	09/08/2019			0.00						1,564,479.00	1,564,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00										
																													PERSONA	250.00																				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																9,064,479.00	9,064,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14132



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: INT FISMDF 2016 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 9,156,991.28

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones										
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas											
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros											
SJ	05	i		REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS GÓMEZ PÉREZ, CALLE MAGNOLIAS S/N ESQ. FLORESTA ORIENTE, COL. LA FLORIDA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	58.00	23/08/2019				1,681,420.82	1,681,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00									
2019	30	193	0123																															ALUMNO	150.00								
SD	01	b		REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LOS LAURELES B, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00					7,580,751.31	7,475,570.46	0.00	0.00	105,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00								
2019	30	193	0148																															PERSONA	3,000.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												9,262,172.13	9,156,991.28	0.00	0.00	105,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14137



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Período: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: INT FEFMPHM 2016 (SENTENCIAL)  
 Presupuesto Autorizado: 11,186,600.97

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa			Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
Subprograma			Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas											
Tipo			Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
						Inicio	Término		Inicio	Término																														
SE	02	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IXTACHUATL, ENTRE J. B. LOBOS Y PASEO DE LA LIBERTAD, LOS VOLCANES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE		301930001	VERACRUZ	46.00	02/08/2019		0.00		12,780,012.51	11,186,600.97	0.00	0.00	1,593,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	100.00						
2019	30	193	0613																														PERSONA	1,000.00						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											12,780,012.51	11,186,600.97	0.00	0.00	1,593,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Fernando Yunes Márquez  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14133





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: INT SEMARNAT 2013 (SENTENCIA)  
 Presupuesto Autorizado: 2,000,000.00

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
Subprograma		Físico				Financiero																									Unidad de Medida	Aprobadas					
Tipo		Fechas reales		Fechas reales		Fechas reales																															
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
UM																																					
01																																					
u																																					
2019	30	193	0701	REHABILITACIÓN ZOOLOGICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000	1	VERACRUZ	80.00	06/07/2019		0.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14135



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ  
 Fuente de Financiamiento: REC FISCALES  
 Presupuesto Autorizado: 11,083,614.73

Hoja: 24/10/2019  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones											
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas												
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros												
SE	02	SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA POR CONCRETO WHITETOPPING ACABADO ESTAMPADO, DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA AVENIDA LANDERO Y COSS DE ESTEBAN MORALES A PLAZA DE LA REPUBLICA; VALENTIN GÓMEZ FARIAS DE FRANCISCO CANAL A ESTEBAN MORALES; ESTEBAN MORALES DE VALENTIN GÓMEZ FARIAS A ZARAGOZA Y AQUILES SERDAN			30193000	VERACRUZ	99.20	02/05/2019		99.20	29/04/2019	8,083,614.73	8,083,614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019,010.00	8,019,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019,010.00	8,019,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00								
2019	30	193	1001																															PERSONA	3,000.00									
UM	02	MOBILIARIO URBANO PARA EL CENTRO HISTORICO. CENTRO HISTORICO. VERACRUZ. VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			30193000	VERACRUZ	94.89	06/04/2019		94.89	26/07/2019	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846,961.06	2,846,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846,961.06	2,846,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00								
2019	30	193	1002																															PERSONA	2,000.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												11,083,614.73	11,083,614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865,971.06	10,865,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865,971.06	10,865,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865,971.06	10,865,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Fernando Yunes Márquez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

David de Jesus Ávila Cob  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/VERACRUZ/14130