



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: REM
 Presupuesto Autorizado: PARTICIPACIONES
 4,358,721.80

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones												
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas													
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
UM	01	aa		REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA, UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR CAMPA, COL. 21 DE ABRIL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	0.00					1,658,721.80	1,658,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2024	30	193	0701																																										
SE	01	I		REHABILITACION CON ASFALTO DE LA PROLONGACION JB LOBOS (CERRADA) ESQUINA FRANCISCO BROISSIN ABDALA, ENTRE JB LOBOS Y ALCOZER, COL. POCITOS Y RIVERA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	0.00					2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2024	30	193	0702																																										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												4,358,721.80	4,358,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vista previa



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 196,269,573.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0101				18.00	23/02/2024		0.54	10/06/2024						24,978,230.32	24,978,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,140.84	135,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	de 2
2024	30	193	0102				98.50	20/02/2024		75.28	10/04/2024						12,096,956.56	12,096,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,107,567.82	9,107,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0103				99.00	20/02/2024		71.04	30/04/2024						11,604,627.47	11,604,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244,318.38	8,244,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0104				99.00	20/02/2024		71.43	08/05/2024						14,921,792.15	14,921,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658,659.53	10,658,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0105				98.50	23/02/2024		70.14	21/05/2024						9,018,235.15	9,018,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325,850.95	6,325,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0106				96.00	23/02/2024		58.33	30/04/2024						12,000,632.55	12,000,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,043.69	7,000,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0107				97.00	23/02/2024		54.87	06/05/2024						10,558,326.28	10,558,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,359.72	5,794,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0108				93.00	23/02/2024		61.69	30/04/2024						11,798,470.86	11,798,470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278,996.85	7,278,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0109				20.00	26/02/2024		0.00							10,265,392.17	10,265,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SD	01																															SISTEMA	1.00	
2024	30	193	0110				80.00	26/02/2024		25.02	30/04/2024						5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,290.57	1,251,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SD	01																															SISTEMA	1.00	
2024	30	193	0111				99.00	26/02/2024		97.51	08/03/2024						5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,643.98	4,875,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 196,269,573.00

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas				
SE	01																														METRO CUADRADO	100.00					
2024	30	193	0112																												PERSONA	1,000.00					
SD	03																														METRO LINEAL	100.00	2 de 2				
2024	30	193	0114																												PERSONA	1,000.00					
SD	03																															METRO LINEAL	100.00				
2024	30	193	0119																													PERSONA	1,000.00				
SE	02																															METRO CUADRADO	100.00				
2024	30	193	0115																													PERSONA	1,000.00				
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00				
2024	30	193	0120																													PERSONA	1,000.00				
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00				
2024	30	193	0121																													PERSONA	1,000.00				
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00				
2024	30	193	0122																													PERSONA	1,000.00				
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00				
2024	30	193	0123																													PERSONA	1,000.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										196,269,573.00	196,269,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,671,872.33	60,671,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vista previa



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: REC FISCALES
 Presupuesto Autorizado: 199,803,313.35

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
Subprograma		Físico				Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales				Otros		
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2024	30	193	0216																													PERSONA	1,000.00		
SC	01																															COLECTOR	1.00	2 de 3	
2024	30	193	0203																													PERSONA	1,000.00		
SD	01																															SISTEMA	1.00		
2024	30	193	0218																													PERSONA	500.00		
UM	04																															OBRA	1.00		
2024	30	193	0220																													PERSONA	500.00		
SE	01																															METRO CUADRADO	100.00		
2024	30	193	0219																													PERSONA	200.00		
EP	01																															PROYECTO	1.00		
2024	30	193	0221																													PERSONA	100.00		
UM	01																															OBRA	1.00		
2024	30	193	0222																													PERSONA	2,000.00		
EP	01																															PROYECTO	1.00		
2024	30	193	0228																													PERSONA	300.00		
EP	01																															PROYECTO	1.00		
2024	30	193	0229																													PERSONA	200.00		
EP	01																															PROYECTO	1.00		
2024	30	193	0230																													PERSONA	100.00		
EP	01																															PROYECTO	1.00		
2024	30	193	0231																													PERSONA	200.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: REC FISCALES
 Presupuesto Autorizado: 199,803,313.35

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
EP 01 a	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUACAMAYA DE CALLE NANDU A CALLE GARZA, FRACCIONAMIENTO ALBATROS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00						
2024	30	193	0232																																								
SE 01 a	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA II, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	97.00	13/04/2024		56.90	17/05/2024		9,999,891.09	9,999,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,107.04	5,690,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,107.04	5,690,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	3 de 3			
2024	30	193	0227																																								
SE 01 a	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	72.00	13/04/2024		52.64	22/05/2024		9,999,891.09	9,999,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264,800.68	5,264,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264,800.68	5,264,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00						
2024	30	193	0226																																								
SE 02 f	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	5.00	27/04/2024		0.00			1,334,145.15	1,334,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00						
2024	30	193	0223																																								
SE 01 j	REHABILITACION DE LA CALLE 7 DE A DARLE LA VUELTA A LA ANTENA, VALENTE DIAZ, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	10.00	06/04/2024		0.00			3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00						
2024	30	193	0224																																								
SE 01 j	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PASEO FUJA PASEO LAS PALMAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00						
2024	30	193	0225																																								
SE 01 j	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 7 DE CALLE 5 A CALLE 5, VALENTE DIAZ, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	37.00	06/04/2024		0.00			9,161,182.34	9,161,182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00						
2024	30	193	0234																																								
SE 01 j	REHABILITACION DE LA CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. LAFRAGUA DE CATOLICAS A COLÓN, FRACC. ELECTRICISTAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			1,836,052.84	1,836,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00						
2024	30	193	0235																																								
SG 03 a	CONSTRUCCION DE CRUCES PARA TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			837,332.13	837,332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00						
2024	30	193	0233																																								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										195,859,887.63	195,859,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,462.60	24,278,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,462.60	24,278,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vista previa



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 588,695.00

Hoja: 23/07/2024
 Fecha de Aprobación: 23/07/2024

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones												
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas													
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
UM	01																																												
	a	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUPERACIÓN CIUDADANA, COL. CANDIDO AGUILAR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			30193000	VERACRUZ	100.00	17/02/2024	02/03/2024	100.00	24/06/2024	24/06/2024	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2024	30	193	0501																																										
SE	01																																												
	I	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RIO TEXOLO ENTRE DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA Y RIO SOTEPAN, FRACC. TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			30193000	VERACRUZ	0.00			0.00			265,418.51	265,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2024	30	193	0502																																										
SE	01																																												
	I	PROVISION			30193000	VERACRUZ	0.00			0.00			23,276.49	23,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2024	30	193	0503																																										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												588,695.00	588,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vista previa



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 32,439,238.49

Hoja: 24/07/2024
 Fecha de Aprobación: 24/07/2024

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones													
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas														
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros														
SD	01	b		REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS 3A ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	25.00	15/02/2024		10.56	26/06/2024	4,991,227.67	4,991,227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,172.88	527,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,172.88	527,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00										
2024	30	193	0401																																											
SE	01	I		REHABILITACIÓN DE BOULEVARD AZTECA DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ A BOULEVARD PALMA REAL, TEJERIA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	39.00	15/02/2024		16.28	28/05/2024	20,884,708.18	20,884,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,440.19	3,401,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,440.19	3,401,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00										
2024	30	193	0402																																											
SE	01	I		PROVISION HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		1,878,018.61	1,878,018.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00										
2024	30	193	0403																																											
UM	01	c		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE ANDADORES DE ACCESO Y MURO DE COLINDANCIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINERA, FRACC. LOS PINTOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	95.00	11/05/2024		0.00		4,685,284.03	4,685,284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00										
2024	30	193	0404																																											
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												32,439,238.49	32,439,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,613.07	3,928,613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,613.07	3,928,613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vista previa

