



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 416,823,520.00

Hoja: 22/10/2021
 Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SP 02 a	EQUIPAMIENTO POLICIA	301930001	VERACRUZ	99.99	10/06/2021		99.99	10/06/2021		332,000.00	270,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	331,992.00	270,000.00	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	331,992.00	270,000.00	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	LOTE	1.00			
2021 30 193 0001																																		PERSONA	100.00
SP 02 d	COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA	301930001	VERACRUZ	80.98	11/03/2021		85.97	11/03/2021		2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,424.99	2,364,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,424.99	2,364,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	20.00	de 2
2021 30 193 0002																																			PERSONA
FM 03 a	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	301930001	VERACRUZ	47.11	01/03/2021		58.17	01/03/2021		12,196,591.97	12,196,591.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,931.00	7,094,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094,931.00	7,094,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0003																																			
DP 01	AMORTIZACIÓN DEUDA APP	301930001	VERACRUZ	46.97	29/03/2021		63.63	29/03/2021		38,002,690.00	38,002,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,183,530.00	24,183,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,183,530.00	24,183,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0004																																			
DP 01	INTERESES DEUDA APP	301930001	VERACRUZ	44.31	29/03/2021		61.80	29/03/2021		20,704,768.00	20,704,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796,916.00	12,796,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796,916.00	12,796,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0005																																			
FM 03 a	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO APP	301930001	VERACRUZ	44.68	29/03/2021		62.96	29/03/2021		83,942,455.00	83,942,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855,975.00	52,855,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,855,975.00	52,855,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0006																																			
FM 02 a	SERVICIO GPS	301930001	VERACRUZ	42.22	12/04/2021		42.22	12/04/2021		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	1.00	
2021 30 193 0007																																			
PA 01	AUDITORIA TECNICA	301930001	VERACRUZ	33.33	11/08/2021		33.33	11/08/2021		4,275,000.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0008																																			
PA 01	AUDITORIA FINANCIERA	301930001	VERACRUZ	33.33	11/08/2021		33.33	11/08/2021		5,225,000.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,666.66	1,741,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,666.66	1,741,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0009																																			
PE 01 i	SERVICIO DE RECOLECCIÓN LIMPIA PUBLICA	301930001	VERACRUZ	53.86	02/03/2021		61.14	02/03/2021		101,754,000.00	101,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,219,550.26	62,219,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,219,550.26	62,219,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0010																																			
PE 01 i	SERVICIOS DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	301930001	VERACRUZ	69.34	02/03/2021		69.34	02/03/2021		45,579,227.50	45,579,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,606,983.18	31,606,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,606,983.18	31,606,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0011																																			

Fernando Yunes Márquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 416,823,520.00

Hoja: 22/10/2021
 Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
FE 01 i	RELLENO SANITARIO	30193000 1	VERACRUZ	69.65	01/03/ 2021		69.65	01/03/ 2021		39,421,000.0 0	38,663,000.0 0	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	27,459,080 .72	27,459,080 .72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,459,080.7 2	27,459,080.7 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0012																																	PERSONA	54,000.00
SB 01 b	DESPENSAS	30193000 1	VERACRUZ	83.63	07/04/ 2021		83.63	07/04/ 2021		42,353,000.0 0	42,353,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421,840 .00	35,421,840 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421,840.0 0	35,421,840.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESPENSA	75,000.00	
2021 30 193 0013																																	ALUMNO	1,000.00
DP 01	AMORTIZACIÓN DEUDA BURSATILIZACIÓN	30193000 1	VERACRUZ	0.00			0.00			4,555,400.00	4,555,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2021 30 193 0014																																	PERSONA	100.00
DP 01	INTERESES BURSATILIZACIÓN	30193000 1	VERACRUZ	47.83	29/03/ 2021		47.83	29/03/ 2021		11,190,190.1 0	11,190,190.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353,068. 24	5,353,068. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353,068.24	5,353,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2021 30 193 0015																																		PERSONA
DP 01	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	30193000 1	VERACRUZ	86.41	29/03/ 2021		86.41	29/03/ 2021		421,197.43	421,197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,963.76	363,963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,963.76	363,963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2021 30 193 0016																																		PERSONA
FM 04 a	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	30193000 1	VERACRUZ	97.13	27/07/ 2021		97.13	27/07/ 2021		1,233,000.00	1,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,616. 00	1,197,616. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,616.00	1,197,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00
2021 30 193 0017																																		PERSONA
EP 01	PROYECTO PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE MORELOS, CENTRO HISTORICO VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	100.00	29/06/ 2021	27/09/ 2021	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
2021 30 193 0019																																		PERSONA
SP 02 d	COMBUSTIBLE SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	30193000 1	VERACRUZ	30.09	14/05/ 2021		30.09	14/05/ 2021		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,684.75	526,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,684.75	526,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	50.00
2021 30 193 0020																																		PERSONA
BM 01 e	LUMINARIAS	30193000 1	VERACRUZ	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	3.00
2021 30 193 0021																																		PERSONA
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										417,623,520.00	416,823,520.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	267,707.89 4.56	267,645.90 2.56	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00	267,707,894. 56	267,645,902. 56	0.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00				

Fernando Yunes Márquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2021/VERACRUZ/18282



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 27,678,303.18

Hoja: 22/10/2021
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SE 01 a	"BACHEO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	301930001	VERACRUZ	100.00	15/04/2021	13/06/2021	85.46	14/05/2021		2,030,484.49	1,910,484.49	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	1,735,409.74	1,735,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,409.74	1,735,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00			
2021 30 193 0301																																PERSONA	1,000.00			
SE 01 a	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	99.00	04/06/2021		57.54	23/06/2021		8,749,076.64	8,749,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034,573.16	5,034,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034,573.16	5,034,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00			
2021 30 193 0304																																PERSONA	400.00			
SE 01 a	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS BAHÍAS ENTRE RÍO ERA Y LUCIO CABAÑAS, EN LA COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO III, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	98.00	07/05/2021		79.47	27/05/2021		11,843,908.28	11,843,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412,588.63	9,412,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412,588.63	9,412,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00			
2021 30 193 0305																																PERSONA	300.00			
SE 01 a	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIA AMPARO DE LA TORRE DE PAZOS (ACCESO A VILLA RICA) ENTRE CRISTINA EMPARAN DE SUZARTE Y ENMA OJEDA, COL VILLA RICA I, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	99.00	04/06/2021		82.42	29/06/2021		5,174,833.77	5,174,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265,586.86	4,265,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265,586.86	4,265,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00			
2021 30 193 0307																																PERSONA	500.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									27,798,303.18	27,678,303.18	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	20,448,158.39	20,448,158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448,158.39	20,448,158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Fernando Yunes Márquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2021/VERACRUZ/18283



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
 Presupuesto Autorizado: 120,265,918.29

Hoja: Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
2021	30	193	0206	01	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS BAHIAS ENTRE LUCIO CABAÑAS Y AV. RÍO MEDIO, EN LAS COLONIAS LOMBARDO TOLEDANO Y LOMAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	11/04/2021	100.00	13/03/2021	11/04/2021	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
2021	30	193	0207	01	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LEONARDO PASQUEL ENTRE CALLE CABO TEPOCA Y AGUILA REAL, Y AVENIDA VERACRUZ ENTRE LEONARDO PASQUEL Y ANTONIO EXSOME NAHUM, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	26/04/2021	100.00	13/03/2021	26/04/2021	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
2021	30	193	0208	01	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1ª DE MAYO ENTRE URSULO GALVÁN Y 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO ENTRE 1ª DE MAYO Y CALLE TARIMOYA, CALLE TARIMOYA ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE COMUNIDAD, EN LAS COLONIAS TARIMOYA Y RESERVA 1 TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	26/04/2021	100.00	13/03/2021	26/04/2021	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
2021	30	193	0209	01	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAYA BELLA VISTA ENTRE AGUILA REAL Y ORIENTE 9, EN LAS COLONIAS PLAYA LINDA Y RESERVA 1 TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	11/04/2021	100.00	13/03/2021	11/04/2021	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00
2021	30	193	0213	a	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAYA BELLA VISTA ENTRE AGUILA REAL Y ORIENTE 9, EN LAS COLONIAS PLAYA LINDA Y RESERVA 1 TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	96.00	02/04/2021		74.97	04/05/2021		14,408,507.49	14,408,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802,195.07	10,802,195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00
2021	30	193	0214	i	REHABILITACIÓN DE PUENTE TORRENTES, FRACCIONAMIENTO TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	26/03/2021	24/05/2021	100.00	24/05/2021	30/07/2021	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00
2021	30	193	0210	a	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA FE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	99.00	01/05/2021		72.99	02/06/2021		5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,524.74	3,795,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.00
2021	30	193	0205	a	BECAS	301930001	VERACRUZ	100.00	02/03/2021	30/04/2021	100.00	02/03/2021	30/04/2021	10,321,500.00	10,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321,500.00	10,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	5,000.00
2021	30	193	0201	01	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	301930001	VERACRUZ	89.10	02/02/2021		89.10	02/02/2021		16,421,309.80	16,421,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,421,309.80	16,421,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2021	30	193	0203	e	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	301930001	VERACRUZ	99.27	18/02/2021		99.27	18/02/2021		4,914,418.29	4,914,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,577.20	4,878,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1.00
2021	30	193	0217	a	REHABILITACIÓN DEL PARQUE APULCO, RÍO APULCO Y RÍO COTAPA ENTRE RÍO JUQUILA Y RÍO ZEIMPOALA, COL. LOMAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	89.00	12/06/2021		74.89	29/06/2021		10,547,096.43	10,547,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,938.32	7,898,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00

Fernando Yunes Márquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 100,000.00

Hoja: 22/10/2021
 Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
Subprograma				Físico			Financiero																																
Tipo				Fechas reales			Fechas reales																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio		Término		%	Inicio		Término		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
UM	02	"CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ARTERIAS URBANAS (BOYAS), VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"			30193000	VERACRUZ	0.00				0.00					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00
2021	30	193	0308																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

100,000.00 100,000.00 0.00

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2021/VERACRUZ/18286



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 155,029,100.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0102		14/05/2021		44.77	03/06/2021		25,170,344.69	25,170,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270,835.05	11,270,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270,835.05	11,270,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00			
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0103		29/03/2021		78.73	07/05/2021		29,312,775.51	29,312,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,494,046.30	22,494,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,494,046.30	22,494,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00			
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0105		14/05/2021		95.39	03/06/2021		9,502,374.26	9,502,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,064,711.83	9,064,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,064,711.83	9,064,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00			
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0106		30/03/2021	28/04/2021	100.00	30/03/2021	28/04/2021	704,786.71	704,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,786.71	704,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,786.71	704,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00			
DP	02																																PAGO	1.00	
2021	30	193	0108		03/02/2021		79.01	03/02/2021		33,213,375.58	33,213,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,242,437.60	26,242,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,242,437.60	26,242,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00			
DP	02																																	PAGO	1.00
2021	30	193	0109		03/02/2021		95.88	03/02/2021		1,542,644.62	1,542,644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,119.98	1,479,119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,119.98	1,479,119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00			
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0110		14/05/2021		41.07	03/06/2021		11,265,695.42	10,765,695.42	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	4,627,236.17	4,627,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,236.17	4,627,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
SD	01																																SISTEMA	1.00	
2021	30	193	0111		15/04/2021		37.35	10/06/2021		2,856,268.26	2,856,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,899.17	1,066,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,899.17	1,066,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0115		29/05/2021		85.86	21/07/2021		1,094,555.55	1,094,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,870.31	939,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,870.31	939,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
SE	01																																METRO CUADRADO	100.00	
2021	30	193	0116		29/05/2021		0.00			4,188,488.28	4,188,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
SD	01																																	SISTEMA	1.00
2021	30	193	0114		11/06/2021		47.59	24/06/2021		14,326,979.50	14,326,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819,485.23	6,819,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819,485.23	6,819,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00			

Fernando Yunes Márquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosario Ruiz Lagunes
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

