

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

155,929,100.00

Obra o Acción a realizar		Costo	Avance	Ubicación			Meta		Beneficiarios	
				Entidad	Municipio	Localidad	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo	Cantidad
2021301930101	Escuelas	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	5	Aula	Alumno	120
2021301930102	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Repavimentación con concreto hidráulico de las calles Leonardo Pasquel entre calle Cabo Tepoca y Aguila Real, y Avenida Veracruz entre Leonardo Pasquel y Antonio Exsome Nahum, en el fraccionamiento las Brisas, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	25,170,344.69	25,170,344.69	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	1000
2021301930103	Repavimentación con concreto hidráulico de la calle 1° de Mayo entre Ursulo Galván y 5 de Mayo, calle 5 de Mayo entre 1° de Mayo y calle Tarimoya, calle Tarimoya entre 5 de Mayo y calle Comunidad, en las colonia Tarimoya y Reserva I Tarimoya, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	29,312,775.51	29,312,775.51	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	1000
2021301930104	Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Aries entre J. B. Lobos e Ignacio Ramírez, calle Padre Chinchachoma entre J. B. Lobos e Ignacio Ramírez, calle Antonio Mediz Bolio entre J. B. Lobos e Ignacio Ramírez, calle Vicente Balaguer entre J. B. Lobos e Ignacio Ramírez, en las colonia Predio I, Predio II y Predio III, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	100
2021301930105	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Dos Bahías entre Lucio Cabañas y Av. Río Medio, en las colonias Lombardo Toledano y Lomas de Río Medio, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	9,502,374.26	9,502,374.26	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	1000

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

155,929,100.00

Obra o Acción a realizar		Costo	Avance	Ubicación			Meta		Beneficiarios	
				Entidad	Municipio	Localidad	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo	Cantidad
2021301930106	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Repavimentación con concreto hidráulico de la calle 10 entre calle 1 y cerrada, en la colonia 16 de Febrero, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	704,786.71	704,786.71	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	300
2021301930107	Prevision	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	1
2021301930108	Amortización Deuda FAIS	33,213,375.58	33,213,375.58	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Pago	Persona	1
2021301930109	Interés Deuda FAIS	1,542,644.62	1,542,644.62	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Pago	Persona	1
2021301930110	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Antonio M. Bolio, entre Av. J. B. Lobos y Manuel Acuña, calle Francisco Gonzalez Bocanegra, entre Antonio M. Bolio y Padre Chinchachoma, calle Padre Chinchachoma, entre Av. J. B. Lobos y Francisco Gonzalez Bocanegra, de la colonia Predio II, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	11,265,695.42	11,265,695.42	Veracruz	Veracruz	Veracruz	100	Metro Cuadrado	Persona	500
2021301930111	Rehabilitación de drenaje sanitario, Reparación de Hundimientos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	2,856,268.26	2,856,268.26	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	100
2021301930112	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Pavimentación con concreto hidráulico del acceso al Fraccionamiento Albatros, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	100	Metro Cuadrado	Persona	500
2021301930113	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Esteban Morales, entre Calle 20 y Calle 16, de la colonia Agustín Acosta Lagunes, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	100	Metro Cuadrado	Persona	500

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

155,929,100.00

Obra o Acción a realizar		Costo	Avance	Ubicación			Meta		Beneficiarios	
				Entidad	Municipio	Localidad	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo	Cantidad
2021301930114	Rehabilitación de drenaje pluvial Limpieza y desasolve de canal pluvial (eje Hidraulico) calle Esteban Morales, entre Calle 16 y Calle 20, calle Paseo de la Libertad entre calle 20 y Orquideas y calle Orquideas entre Paseo de la Libertad y Clavel, de las colonias	14,326,979.50	14,326,979.50	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	1000
2021301930115	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Repavimentación con concreto hidráulico del cruce de las calles I. Zaragoza y 5 de Mayo, Col Rosario Saldaña, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	1,094,555.55	1,094,555.55	Veracruz	Veracruz	Veracruz	100	Metro Cuadrado	Persona	500
2021301930116	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fortín de las Flores entre carretera Veracruz – Medellín y Emiliano Zapata, de la colonia Alfredo Bonfil, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	4,188,488.28	4,188,488.28	Veracruz	Veracruz	Veracruz	100	Metro Cuadrado	Persona	500
2021301930117	Rehabilitación de calle (Asfalto, concreto) Pavimentación con concreto hidráulico de la Sección Norte de la Colonia el Fenix, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	22,750,811.62	22,750,811.62	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1000	Metro Cuadrado	Persona	1000
2021301930118	Rehabilitación de drenaje sanitario Reparacion de Hundimientos II, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	1	Sistema	Persona	100



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)	81,873,529
URBANIZACION MUNICIPAL	39,299,551
DEUDA PUBLICA	34,756,020
TOTAL	155,929,100