

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS  
AL 30 DE JUNIO 2024

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

**196,269,573.00**

Obra o Acción a realizar	Costo	Avance	Ubicación			Metas		Beneficiarios		
			Entidad	Municipio	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo	Cantidad	
2024301930101	Rehabilitación con mezcla asfáltica del Circuito Teresa de Jesús-Pedro Gómez-Río Papaloapan, Col. Dos Ríos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	24,978,230.32	135,140.84	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930102	Rehabilitación con concreto hidráulico de la Avenida 7 de acceso a Dos Lomas a Calle 5, Valente Diaz, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	12,096,956.56	9,107,567.82	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930103	Rehabilitación de Calle Orquídeas, de Calle Madreselva a Calle Siempreviva, Colonia Dos Caminos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	11,604,627.47	8,244,318.38	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930104	Rehabilitación de Calle Orquídeas, de Calle Siempreviva a Calle Plácido Domingo, Colonia Dos Caminos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	14,921,792.15	10,658,659.53	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930105	Rehabilitación de Calle Orquídeas, de Calle Plácido Domingo a Calle Clavel, Colonia Dos Caminos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	9,018,235.15	6,325,850.95	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930106	Rehabilitación de Calle Orquídeas, de Calle Clavel a Calle Gladiolas, Colonia Dos Caminos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	12,000,632.55	7,000,043.69	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930107	Rehabilitación en Concreto Hidráulico de Calle Orquídeas, de Calle Madreselva a Calle Ave de Paraíso, Colonia Dos Caminos, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	10,558,326.28	5,794,359.72	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930108	Rehabilitación en Concreto Hidráulico de Calle Madreselva, de Calle Orquídeas a Calle Gardenias, Colonia La Loma, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	11,798,470.86	7,278,996.85	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS  
AL 30 DE JUNIO 2024

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

**196,269,573.00**

Obra o Acción a realizar		Costo	Avance	Ubicación			Metas		Beneficiarios	
				Entidad	Municipio	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo	Cantidad
2024301930109	Rehabilitación con asfalto de la Calle Carlos Cruz entre Calle 9 y Calle 11, Col. Pocitos y Rivera, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	10,265,392.17	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930110	Rehabilitación de Hundimientos 1a ETAPA, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	5,000,000.00	1,251,290.57	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Sistema	1.00	Persona	1000
2024301930111	Rehabilitación de Hundimientos 2a ETAPA, diversas colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	5,000,000.00	4,875,643.98	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Sistema	1.00	Persona	1000
2024301930112	Rehabilitación en Concreto Hidráulico de Calle Guacamaya, de Calle Nandu a Calle Pelicano, Fraccionamiento Albatros, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	11,285,905.69	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930113	Rehabilitación en Concreto Hidráulico de Calle Guacamaya de Calle Pelicano a Calle Garza, Fraccionamiento Albatros, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930114	Construcción de Alcantarilla de Concreto Armado en carretera a Dos Lomas, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	6,200,000.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930115	Construcción de Banquetas y Guarniciones, Diversas Colonias, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	3,681,757.31	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930116	Rehabilitación con concreto Hidráulico del Circuito 1 en los Predios I y II, Calles Ismael Enriquez Arciniega de JBLobos a Francisco Gonzalez Bocanegra, Francisco Gonzalez Bocanegra de Ismael Enriquez Arciniega a Ruben Navarro, Ruben Navarro de Francisco Gonzalez Bocanegra a Ignacio Ramírez, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS  
AL 30 DE JUNIO 2024

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

**196,269,573.00**

Obra o Acción a realizar	Costo	Avance	Ubicación			Metas		Beneficiarios	
			Entidad	Municipio	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo	Cantidad
2024301930117 Rehabilitacion con concreto Hidráulico del Circuito 2 en los Predios I y II, Calles Ruben Navarro de Ignacio Ramirez a Callejon Manuel Acuña, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930118 Rehabilitacion con concreto Hidráulico del Circuito 3 en los Predios I y II, Calles Ruben Navarro de Callejon Manuel Acuña a Francisco Calderon; Francisco Calderon de Ruben Navarro a Diego Rivera, Diego Rivera de Francisco Calderon a Rosario Castellanos, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave	0.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930119 Construcción de Red Pluvial en la Av. Ejército Mexicano entre la calle de Zapotecas y Boulevard Miguel Alemán. Col. Enrique Rébsamen, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.	8,498,140.00	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Lineal	100.00	Persona	1000
2024301930120 Rehabilitación con concreto Hidraulico de la Calle 4 entre Calle Adolfo Ruiz Cortines y Calle Juan de la Luz Enríquez, El Coyol, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave	12,466,988.84	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930121 Rehabilitacion con concreto Hidráulico del Circuito 1 en los Predios I y II, Calles Ismael Enriquez Arciniega de JBLobos a Francisco Gonzalez Bocanegra, Francisco Gonzalez Bocanegra de Ismael Enriquez Arciniega a Central, Central de Francisco Gonzalez Bocanegra a JBLobos, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave	9,207,383.68	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXVI Legislatura  
 Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
 Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS  
 AL 30 DE JUNIO 2024

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

**196,269,573.00**

Obra o Acción a realizar	Costo	Avance	Ubicación			Metas		Beneficiarios	
			Entidad	Municipio	Localidad	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo	Cantidad
2024301930122 Rehabilitacion con concreto Hidráulico del Circuito 2 en los Predios I y II, Calles Ismael Enriquez Arciniega de Francisco Gonzalez Bocanegra a Enrique Arciniega, Enrique Arciniega de Ismael Enriquez Arciniega a Ruben Navarro, Ruben Navarro de Enrique Arcinieg a Manuel Acuña, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave	8,879,571.22	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000
2024301930123 Rehabilitacion con concreto Hidráulico del Circuito 3 en los Predios I y II, Calles Ruben Navarro de Manuel Acuña a Francisco Calderon; Francisco Calderon de Ruben Navarro a Diego Rivera, Diego Rivera de Francisco Calderon a Rosario Castellanos, Veracruz, Veracruz de ignacio de la Llave	8,807,162.75	0.00	Veracruz	Veracruz	Veracruz	Metro Cuadrado	100	Persona	1000



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXVI Legislatura  
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN  
AL 30 DE JUNIO 2024



DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
<b>AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE)</b>	6,126,935
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>	54,544,938
<b>TOTAL</b>	<b>60,671,872</b>