




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 15:00 horas del día **26 DE DICIEMBRE DE 2023** y con fundamento en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0703** referentes a "**Rehabilitación del parque Superación Ciudadana, col. Candido Aguilar, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. MAYTE RIVERA MUÑOZ en su calidad de representante legal.

OPERADO 2023

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" **GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**, representada por el C. MAYTE RIVERA MUÑOZ, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0703**, referente a los trabajos: "Rehabilitación del parque Superación Ciudadana, col. Candido Aguilar, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con de fecha 14 DE DICIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2023, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

**PARTICIPACIONES
FEDERALES
2022**

(Firma manuscrita)

4



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 4,250,000.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	14 DE DICIEMBRE DE 2023	90 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizo una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
17 DE NOVIEMBRE DE 2023	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ 4,250,000.00 (cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

OPERADO 2023

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
GRADAS DE USOS MULTIPLES			
MVER-SC-01-001	DESMONTAJE DE LÁMINAS METÁLICAS DE TECHUMBRE EN GRADAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. INCLUYE ACARREOS, MOVIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES TODO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	52.00
MVER-SC-01-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS METÁLICAS EN TECHUMBRES DE GRADAS HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. INCLUYE ACARREOS, PIJADO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO PARA SU BUENA COLOCACIÓN.	M2	45.76
MVER-SC-01-003	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA MEDIANTE RASPADO CON CARDA DE ALAMBRE Y LIJADO EN TRABES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE TUBO CUADRADO DE 2", HASTA UNA ALTURA DE 4.00 METROS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	244.60
MVER-SC-01-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIÓN EN ESTRUCTURA LA CUAL ESTÁ FORMADA A BASE DE TUBO CUADRADO.		244.60

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022

[Handwritten signature]




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	DE PTR DE 2", CON UN ANCHO TRANSVERSAL DE 4.60 MTS Y UNA LONGITUD DE 10.16 MTS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
MVER-SC-01-005	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA MEDIANTE RASPADO CON CARDA DE ALAMBRE Y LIJADO EN TRABES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS A BASE DE MONTEN DE 4", HASTA UNA ALTURA DE 1.50 METROS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	80.00
MVER-SC-01-006	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN ESTRUCTURA LA CUAL ESTÁ FORMADA A BASE DE TUBO CUADRADO DE PTR DE 2", CON UN ANCHO TRANSVERSAL DE 4.60 MTS Y UNA LONGITUD DE 10.16 MTS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	80.00
ÁREAS VERDES			
MVER-SC-02-007	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO EN TALUD DE ÁREA ARBOLADA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN (14.20X9.70X8.00) ÁREA 1, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM. INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
MVER-SC-02-008	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ARRIATE DE CONCRETO SIMPLE PARA CONTENCIÓN DE TEZONTLE ROJO EN ÁREA ARBOLADA CON UNA SECCIÓN DE 10 X 25 CM CON UN CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, DESPERDICIOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	ML	48.00
MVER-SC-02-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA VEGETAL, ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM COMPACTADO, PARA RECIBIR PASTO NATURAL INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	207.18
MVER-SC-02-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
ADMINISTRACIÓN			
MVER-SC-03-011	DEMOLICIÓN DE PISO DE CERÁMICA EN MAL ESTADO. INCLUYE ACARREO MANUAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	72.76
MVER-SC-03-012	ENTORTADO DE 4 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	56.70
MVER-SC-03-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA 35X35 CM, CARIBE ARENA O SIMILAR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	88.95
MVER-SC-03-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM A BASE DE PISO CERÁMICO MARCA PORCELANITE LÍNEA ECONÓMICA DE 33 X 33 CM, INCLUYE DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	M2	63.92

OPERADO 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-SC-03-015	DESMONTAJE DE VIDRIO DE 6MM EN VENTANAS DE ALUMINIO TIPO FIJA Y CORREDIZA EN MAL ESTADO, SECCIÓN DE 2.00 X 1.42 Y DE 1.48 X 1.48 M. INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.94
ADMINISTRACIÓN			
MVER-SC-03-016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6MM EN VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL TIPO FIJA Y CORREDIZA, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.94
MVER-SC-03-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE PVC DE 1/2" PARA COLOCAR CABLEADO EXPUESTO SOBRE PLAFÓN Y MURO. INCLUYE LA COLOCACIÓN DEL CABLEADO EXISTENTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	ML	0.00
MVER-SC-03-018	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA MEDIANTE REBABEO, RASPADO, RESANE DE MURO CON PLASTE O ENMASILLADO NECESARIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	462.01
MVER-SC-03-019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS INTERIORES DE 0.00 A 4.00M SOBRE SUPERFICIE LISA, MARCA COMEX MODELO VINIMEX COLOR BLANCO. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE CUANTIFICANDO SOLO EL ÁREA EFECTIVA TRABAJADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	462.01
MVER-SC-03-020	DESMONTAJE Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y DE ALUMINIO EN MAL ESTADO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-03-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.10 METROS, DE MADERA DE PINO, CON MARCO Y ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MÓDULOS DE BAÑOS (MUJERES)			
MVER-SC-04-022	RETIRO DE ACCESORIOS COMO LO SON: TARJA DE ACERO INOXIDABLE, TAZA Y TANQUE, LAVAMANOS, MINGITORIOS Y ACCESORIOS, CONSIDERANDO EL ACOPIO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
MVER-SC-04-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE WC CON TANQUE 4.8L MARCA CATO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
MVER-SC-04-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA DICA. INCLUYE MEZCLADORA DUOMANDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERATIVIDAD, LLAVES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

OPERADO 2023

PARTICIPACIONES FEDERALES 2022





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-SC-04-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO EN MÓDULOS DE WC, MARCO A BASE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" Y UN ACRÍLICO DE 3MM, LA SECCIÓN DE LA PUERTA ES DE 0.98 X 1.60 M. INCLUYE PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.14
MÓDULOS DE BAÑOS (HOMBRES)			
MVER-SC-04-022	RETIRO DE ACCESORIOS COMO LO SON: TARJA DE ACERO INOXIDABLE, TAZA Y TANQUE, LAVAMANOS, MINGITORIOS Y ACCESORIOS, CONSIDERANDO EL ACOPIO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-SC-04-026	DEMOLICIÓN DE MINGITORIO DE MATERIAL Y FORRADO CON AZULEJO DE 1.10X0.60 M, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-04-023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE WC CON TANQUE 4.8L MARCA CATO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-04-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA DICA. INCLUYE MEZCLADORA DUOMANDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERATIVIDAD, LLAVES, HERRAJES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-04-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA IDEAL STANDAR. INCLUYE ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MÓDULOS DE BAÑOS (HOMBRES)			
MVER-SC-04-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO EN MÓDULOS DE WC, MARCO A BASE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" Y UN ACRÍLICO DE 3MM, LA SECCIÓN DE LA PUERTA ES DE 0.98 X 1.60 M. INCLUYE PASADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.57
MVER-SC-04-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO Y LÁMINA DE ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 2". INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.96
MVER-SC-04-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO (0.90X2.05) DE ALUMINIO NATURAL SIMILAR AL EXISTENTE EN EL MÓDULO DE MUJERES. INCLUYE BISAGRAS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
ÁREA DE CONVIVENCIA			
MVER-SC-05-030	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, HASTA UNA ALTURA DE 6 METROS; INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, RETIRO Y ALMACENAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-SC-05-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO HACIENDA A UNA ALTURA DE 6.00 M, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022

OPERADO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

2022 - 2025



VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



MVER-SC-05-032	DESMONTAJE DE BANCA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN. INCLUYE ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
MVER-SC-05-033	NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	196.91
MVER-SC-05-034	SUMINISTRO Y TENDIDO DE BASE HIDRÁULICA CON BALASTRO DE 12 CM, ESPESOR COMPACTADO AL 95%. INCLUYE POREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	196.91
MVER-SC-05-035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN 1.2 L. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PORÉO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	196.91
MVER-SC-05-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA CANCHA DE FUTBOL SIETE MCA. SPORT MASTER ULTRAGRASS O SIMILAR, DE 40MM DE ALTURA, HILO THOLON TEN CATE XP PRO COLOR FIELD GREEN & LIME CON LÍNEAS DEMARCADORAS COLOR BLANCO, BASE DOBLE REFORZADA CON PESO DE 22 OZ/YD, COSIDO A MANO THERMOFUSIÓN (PIEZA ÚNICA, PEGADO), RELLENO CON 20 KGS. M2 (ARENA SÍLICA Y CAUCHO), INCLUYE: AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO Y MARCACIÓN CON LÍNEAS DE CANCHA, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	196.91
MVER-SC-05-037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE METAL CON DESCANSABRAZOS, DIMENSIONES 1.59X0.73X0.75 METROS, PLAYCLUB MODELO 8BAN76 O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
MVER-SC-05-038	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA MEDIANTE RASPADO CON CARDA DE ALAMBRE Y LIJADO EN POSTES DE ALUMBRADO METÁLICAS A BASE DE TUBO REDONDO DE 4", HASTA UNA ALTURA DE 7.00 METROS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00
MVER-SC-05-039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN POSTES DE ALUMBRADO FORMADOS A BASE DE TUBO REDONDO DE 4", HASTA UNA ALTURA DE 6.00 METROS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	10.00
MVER-SC-05-040	CAMBIO DE FOCO EN LUMINARIA TIPO HACIENDA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-05-041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO BÁSICO DE METAL DE 6.07X4.98X3.55 METROS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, PLAYCLUB MODELO 4MET50 O SIMILAR (UNA RESBALADILLA RECTA, UNA CANASTA DE BALONCESTO, DOS COLUMPIOS, UN PUENTE CON BARANDAL, UN TUBO DESLIZANTE DE BOMBEROS Y TREPADORES DE CUERDA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
APARATOS EJERCITADORES			
MVER-SC-06-042	DESMONTAJE DE EJERCITADORES TUBULARES METÁLICOS EXISTENTES, ROTOS Y EN MAL ESTADO, ANCLADOS AL PISO DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 3 MTS, INCLUYE ACARREOS, DEMOLICIÓN RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	16.00

PARTICIPACIONES
FEDERALES

2022

OPERADO 2023






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-SC-06-043	DESMONTAJE DE ELEMENTOS TUBULARES METÁLICOS DE EXISTENTES ROTOS Y EN MAL ESTADO, ANCLADOS AL PISO DE CONCRETO. INCLUYE ACARREOS, DEMOLICIÓN, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	3.00
MVER-SC-06-044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO DE ABDOMINALES DOBLE EN METAL DE 1.37X1.46X0.66 METROS, PLAYCLUB MODELO E22AB-TUB O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-06-045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO PRENSA PECHO DOBLE EN METAL DE 2.05X0.69X2.26 METROS, PLAYCLUB MODELO E7PPE-TUB O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-06-046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO TONIFICADOR DE PIERNAS EN METAL DE 2.02X0.69X2.06 METROS, PLAYCLUB MODELO E27TON-TUB O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-06-047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO BICICLETA EN METAL DE 1.08X0.43X1.20 METROS, PLAYCLUB MODELO E30BIC-TUB O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-06-048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CABALLO DOBLE EN METAL DE 1.57X1.14X2.00 METROS, PLAYCLUB MODELO E2CAB-BAR O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-06-049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO O ESTACIÓN DE EJERCICIO EN METAL DE 4.50X3.65X2.85 METROS, PLAYCLUB MODELO EJO2-ECO O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-SC-06-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES TUBULARES METÁLICOS DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 6 METROS DE ALTURA, PARA COLOCAR LUMINARIA TIPO HACIENDA, INCLUYE: ANCLAJE CON MUERTOS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-05-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO HACIENDA A UNA ALTURA DE 6.00 M, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
CANCHA DE FUTBOL 7			
MVER-SC-07-051	RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, EN FORMA MANUAL INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO.	M2	1,382.17
MVER-SC-05-035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN 1.2 L. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PORÉO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,382.17
MVER-SC-05-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA CANCHA DE FUTBOL SIETE MCA. SPORT MASTER ULTRAGRASS O SIMILAR, DE 40MM DE ALTURA, HILO THOLON TEN CATE XP PRO COLOR FIELD GREEN & LIME CON LÍNEAS DEMARCADORAS COLOR BLANCO, BASE DOBLE REFORZADA CON PESO DE 22 OZ/YD, COSIDO A MANO THERMOFUSIÓN (PIEZA ÚNICA, PEGADO), RELLENO CON 20 KGS. M2 (ARENA SÍLICA Y CAUCHO), INCLUYE: AFINE, NIVELACIÓN Y	M2	1,382.17

ARTICIPACIONES FEDERALES

2022

OPERADO 2023





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO Y MARCACIÓN CON LÍNEAS DE CANCHA, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		
MVER-SC-07-052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES EN CANCHA, CON PERFILES CUADRADOS PTR DE 2"X2" EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y 2 MONTENES DE 10"X3" EN ASIENTOS, TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA, MEDIDA 10.00 METROS DE LARGO, ALTURA MINIMA DE 2.00 METROS Y ANCHO DE 50 CM EN LA BASE, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE CON BASE PRIMER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	0.00
CANCHA DE FUTBOL 7			
MVER-SC-07-053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES TUBULARES METÁLICOS DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 6 METROS DE ALTURA, PARA COLOCAR RED ATRAPA-BALONES DETRÁS DEL ÁREA DE PORTERÍAS, INCLUYE: ANCLAJE CON MUERTOS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
MVER-SC-07-054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN ATRAPA-BALONES O TIPO PESCADOR EN CANCHA DE FUTBOL, CON UNA ALTURA DE HASTA 6.00 METROS Y UNA LONGITUD DE 40.00 METROS, INCLUYE TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ARMELLAS, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL 7			
MVER-SC-01-001	DESMONTAJE DE LÁMINAS METÁLICAS DE TECHUMBRE EN GRADAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. INCLUYE ACARREOS, MOVIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES TODO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	46.80
MVER-SC-01-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS METÁLICAS EN TECHUMBRES DE GRADAS HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. INCLUYE ACARREOS, PIJADO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO PARA SU BUENA COLOCACIÓN.	M2	33.48
MVER-SC-08-055	DESMONTAJE DE ASIENTO FORJADO POR 2 MONTENES METÁLICOS DE 0.25 M DE ANCHO CADA UNO Y 6.00 M DE LARGO, UNIDOS POR SOLDADURA LONGITUDINALMENTE. INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	9.00
MVER-SC-08-056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES EN CANCHA, CON PERFILES CUADRADOS PTR DE 2"X2" EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y 2 MONTENES DE 10"X3" EN ASIENTOS, TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA, MEDIDA 10.00 METROS DE LARGO, ALTURA MINIMA DE 2.00 METROS Y ANCHO DE 50 CM EN LA BASE, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE CON BASE PRIMER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-05-038	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA MEDIANTE RASPADO CON CARDA DE ALAMBRE Y LIJADO EN POSTES DE ALUMBRADO METÁLICAS A BASE DE TUBO REDONDO DE 4", HASTA UNA ALTURA DE 7.00 METROS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	243.00

PARTICIPACIONES FEDERALES 2022

OPERADO 2023




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-SC-08-057	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN ESTRUCTURA DE LAS GRADAS A BASE DE TUBO CUADRADO DE PTR DE 2", HASTA UNA ALTURA DE 3.00 METROS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	249.00
CANCHA DE FUTBOL 11			
MVER-SC-05-033	NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	2,775.00
MVER-SC-09-058	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	610.50
MVER-SC-09-059	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	610.50
MVER-SC-09-060	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	3,663.00
MVER-SC-09-061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA VEGETAL, ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTADO, PARA RECIBIR PASTO NATURAL. INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,775.00
MVER-SC-02-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO FRENTE DE TORO, INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,774.99
MVER-SC-07-053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES TUBULARES METÁLICOS DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 6 METROS DE ALTURA, PARA COLOCAR RED ATRAPA-BALONES DETRÁS DEL ÁREA DE PORTERÍAS, INCLUYE: ANCLAJE CON MUERTOS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
CANCHA DE FUTBOL 11			
MVER-SC-07-054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN ATRAPA-BALONES O TIPO PESCADOR EN CANCHA DE FUTBOL, CON UNA ALTURA DE HASTA 6.00 METROS Y UNA LONGITUD DE 40.00 METROS, INCLUYE TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ARMELLAS, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
MVER-SC-09-062	DESMONTAJE DE PORTERÍAS TUBULARES EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-SC-09-063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE FUTBOL MEDIDAS DE 2.44 X 7.32 METROS, A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA: FOSFATO DE ZINC Y DOBLE HORNEADA (PRIMER Y COLOR), RED DE CORDÓN DE NAYLON 10X10, CONSIDERANDO ANCLAJE EN TIERRA CON UN MUERTO DE CONCRETO DE 80X40X40 CM UTILIZANDO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022

OPERADO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-SC-09-064	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO PARA CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE: TOMA DE AGUA, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RAMALEO CON TUBERÍA DE PVC Y SALIDAS O ASPERSORES EMERGENTES, RELLENOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00
MVER-SC-09-065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN ATRAPABALONES O TIPO PESCADOR EN CANCHA DE FUTBOL, CON UNA ALTURA DE HASTA 6.00 METROS Y UNA LONGITUD DE 34.00 METROS, INCLUYE TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO, ARMELLAS, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-07-052	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES EN CANCHA, CON PERFILES CUADRADOS PTR DE 2"X2" EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y 2 MONTENES DE 10"X3" EN ASIENTOS, TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA, MEDIDA 10.00 METROS DE LARGO, ALTURA MÍNIMA DE 2.00 METROS Y ANCHO DE 50 CM EN LA BASE, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE CON BASE PRIMER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	0.00
REFLECTORES PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS			
MVER-SC-10-066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO REFLECTOR LED 400W 42,000 LUMENES, TENSIÓN NOMINAL 85-305V, TEMPERATURA 6500K TECNOLED ML-RPS-400WSMD, MATERIAL ALUMINIO, TERMINADO PLATA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN SEGÚN DETALLE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, MISMA QUE SERÁ ENTERRADA 40 CM Y SOBRE SALDRÁN 10 CM EN DONDE SE DEJARA LA PREPARACIÓN DE DOS ANCLAS PARA SUJETAR LA LUMINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
TROTAPISTA PERIMETRAL			
MVER-SC-11-067	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE ROJO EN DIVERSOS TRAMOS DE LA TROTAPISTA, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM. INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	622.82
MVER-SC-06-050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES TUBULARES METÁLICOS DE 3" DE DIÁMETRO CÉDULA 40 DE 6 METROS DE ALTURA, PARA COLOCAR LUMINARIA TIPO HACIENDA, INCLUYE: ANCLAJE CON MUERTOS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-05-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO HACIENDA A UNA ALTURA DE 6.00 M, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, CABLEADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
REHABILITACIÓN DE COOPERATIVA			
MVER-SC-03-018	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA MEDIANTE REBABEO, RASPADO, RESANE DE MURO CON PLASTE O ENMASILLADO NECESARIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	58.18
REHABILITACIÓN DE COOPERATIVA			

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022


OPERADO 2023

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 - 2025

SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-SC-03-019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS INTERIORES DE 0.00 A 4.00M SOBRE SUPERFICIE LISA, MARCA COMEX MODELO VINIMEX COLOR BLANCO. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE CUANTIFICANDO SOLO EL ÁREA EFECTIVA TRABAJADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES AL LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	58.18
MVER-SC-12-068	RETIRO DE MARCOS DE MADERA EN PUERTAS, CONSIDERANDO EL ACOPIO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-03-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.10 METROS, DE MADERA DE PINO, CON MARCO Y ACCESORIOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-SC-12-069	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 7 AÑOS EN AZOTEA MARCA PINTEX O SIMILAR, BASE SELLADOR ACRÍLICO ALTOS SÓLIDOS, PRIMERA MANO DE IMPERMEABILIZANTE A RAZÓN DE 0.75 LTS/M2, MALLA REFORZADA DE POLIESTER, SEGUNDA MANO DE IMPERMEABILIZANTE A RAZÓN DE 0.75 LTS/M2, AZOTEA DEL INMUEBLE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 METROS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TAPIAL DE PROTECCIÓN PARA TRANSEUNTES, ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	M2	10.97
MVER-SC-12-070	REHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA CON UNA SECCIÓN DE 2.18 X 1.18. FORMADA POR UN MARCO DE SOLERA DE 1" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA CON ÁNGULO DE 1" Y CUADRADO DE 1/2" EN VERTICAL A CADA 10 CMS Y 2 CUADRADOS DE 1/2" HORIZONTALES. INCLUYE ESMALTE PRIMARIO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES POR INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	2.00
MALLA CICLÓN			
MVER-SC-13-071	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLÓN EXISTENTE EN MAL ESTADO, HASTA 2.00 METROS DE ALTURA, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	799.76
MVER-SC-13-072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN EN CANCHA DE FUTBOL 7, CON MALLA GALVANIZADA DE 35 X 35 MM DE LUZ MÁXIMA, EN TORSIÓN SIMPLE ROMBOIDAL O ENTRELAZADO CUADRADO, CON UN ALAMBRE DE 3 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON ESTRUCTURA AUXILIAR DE POSTES DE ACERO DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00
MVER-SC-13-073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN EN CANCHA DE FUTBOL 11, CON MALLA GALVANIZADA DE 35 X 35 MM DE LUZ MÁXIMA, EN TORSIÓN SIMPLE ROMBOIDAL O ENTRELAZADO CUADRADO, CON UN ALAMBRE DE 3 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON ESTRUCTURA AUXILIAR DE POSTES DE ACERO DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**

2022

OPERADO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-SC-13-074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO DE LA CALLE A LA CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIDAS DE 4.20X2.30 METROS, A 2 HOJAS ABATIBLES, ELABORADO CON TUBO DE 3" Y MALLA CICLÓN. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CERRADURA, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	1.00
BANQUETAS Y ANDADORES			
MVER-SC-14-075	DEMOLICIÓN DE LOSAS EXISTENTES DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR EN UN TRAMO DE 4.00X1.65 METROS. INCLUYE ACARREO MANUAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	74.23
MVER-SC-05-033	NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	74.23
MVER-SC-14-076	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PARA ANDADOR DE 8 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	74.23
MVER-SC-14-077	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCIÓN DE 0.15X0.40X0.20 METROS, REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 1/4". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, PINTURA DE TRÁFICO AMARILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TRAMO EN ANDADOR DE ACCESO)	ML	24.80
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES			
MVER-SC-14-077	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCIÓN DE 0.15X0.40X0.20 METROS, REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 1/4". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, PINTURA DE TRÁFICO AMARILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TRAMO EN ANDADOR DE ACCESO)	ML	0.00
LIMPIEZA FINAL			
MVER-SC-15-078	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	380.32
EXTRAORDINARIOS			
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO 2P+T 1 MÓDULO, MARGA IUSA O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIALES Y CONEXIÓN.	PZA	6.00
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX CON TIERRA, MARCA IUSA O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIALES Y CONEXIÓN.	PZA	4.00
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, MARCA IUSA O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE MATERIALES Y CONEXIÓN.	PZA	1.00
EXT-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE PLÁSTICO DE 1 Ó 2 MÓDULOS MARCA IUSA O SIMILAR COLOR BLANCO.	PZA	24.00
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED ANTIVAPOR LUZ NEUTRA PANEL PLANO DE 15 X 120 CM LUMIANCE START, TECNOLOGÍA LED CON UNA CORRIENTE DE 120 A 277 VOLTS ELABORADO DE PLÁSTICO 3200 LM, INCLUYE: MATERIALES, TUBOS LED, MANO DE	PZA	15.00

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022

OPERADO 2023






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE 0.63 X 0.42M, CON CRISTAL DE 3 MM. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	1.00
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE MEMBRANA PREFABRICADA IMPAC HOGAR POLIÉSTER SBS GRAVILLA GRIS 3.5 MM, INCLUYE APLICACIÓN DE SELLO ASFALTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	103.79
EXT-09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN PROTECCIONES LAS CUALES ESTÁN FORMADAS POR UN MARCO DE ÁNGULO DE 1" Y CUADRADO DE 1/2" EN VERTICAL A CADA 10 CMS Y SOLERAS DE 1" HORIZONTALES A CADA 50 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	33.20
EXT-10	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO ACRÍLICO BASE AGUA MCA. PINTEX COLOR OXIDO CALIDAD 5 AÑOS, PARA REFORZAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	42.10
EXT-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE LED COPEINA I MOD. HLED-1052_30_G MARCA TECNOLITE PARA REMPLAZAR LUMINARIA EXISTENTE EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, TUBOS LED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXT-12	SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO, CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 13 MM, INCLUYE: RANURADO, RESANE, MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00
EXT-13	SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: RANURADO, RESANE, MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00
EXT-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS DE 1" PARA SISTEMA DE RIEGO, EN FORMA SUPERFICIAL EN CANCHA DE PASTO NATURAL, INCLUYE CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLE, VALVULAS, ABRAZADERAS.	ML	162.00
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE 1" PARA RIEGO AGRÍCOLA CIRCULAR C/TRIPLE 1" HASTA 150CM DE ALTURA, RADIO DE 15.00M A 20.00M DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE AGUA.	PZA	6.00
EXT-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL PARA SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE SISTEMA ELÉCTRICO Y REMOTO POR APLICACIÓN.	PZA	1.00
EXT-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS PARA JUGADORES EN CANCHA, CON PERFILES CUADRADOS PTR DE 2"x2" EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y 2 MONTENES DE 10"x3" EN ASIENTOS, TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA, MEDIDA 3.00 METROS DE LARGO, ALTURA MÍNIMA DE 2.00 METROS Y ANCHO DE 100 CM EN LA BASE, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE CON BASE PRIMER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	4.00

PARTICIPACIONES FEDERALES 2022

OPERADO 2023





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

2022 - 2025




SUBDIRECCIÓN DE
OBRA PÚBLICAS



	EXTRAORDINARIOS		
EXT-18	RETIRO DE LUMINARIAS LED EXISTENTES CON RECUPERACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 11.00 M; INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
EXT-20	RETIRO DE VENTANAS DE HERRERIA EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO Y ACOPIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
EXT-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO BLANCO DE 2" DE 2.02 X 1.08M, CON CRISTAL DE 3 MM. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	2.00
EXT-22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE PRIMER ANTICORROSIVO EN PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.08M, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
EXT-23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE , ENERGAIN MOD. EG-ST20-A TECNOLOGÍA LED CON UNA CORRIENTE DE 120 A 277 VOLTS, 11,600 LM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
EXT-24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.40x0.75x0.70 M, PESO DE 506 KG PARA POSTE METÁLICO DE 5.00M. INCLUYE EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL, RELLENO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO.	PZA	2.00
EXT-25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CÓNICO CIRCULAR DE 5.00 M. INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA COMEX TOTAL 100 NEGRO MATE COMO ACABADO FINAL.	PZA	2.00
EXT-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO USO PESADO DE 25 MM EN AREA VERDE, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN FORMA, MANUAL, RELLENO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	22.70
EXT-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO 1F+N EN CABLE THW, CAL 14, 600V. AL. PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIA HACIA COOPERATIVA, INCLUYE CONECTORES Y EMPALMES NECESARIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	33.29
EXT-28	ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	38.28
EXT-29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN ATRAPABALONES O TIPO PESCADOR EN CANCHA DE FUTBOL, CON UNA ALTURA DE HASTA 5.00 METROS Y UNA LONGITUD MÁXIMA DE 40.00 METROS, INCLUYE TENSORES, ARMELLAS, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	636.50
EXT-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO FORJADO POR 2 MONTENES DE 10"X3" EN ASIENTOS, SOLDADOS A ESTRUCTURA EXISTENTE, MEDIDA 6.00 METROS DE LARGO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE CON BASE PRIMER. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	9.00

PARTICIPACIONES
FEDERALES

2022

OPERADO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.		
EXT-31	SUSTITUCIÓN DE PTR GALVANIZADO DE 2X2" EN MAL ESTADO EN GRADAS, CONSISTE EN CORTAR TRAMOS DE PERFIL DAÑADOS POR LA CORROSIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO PERFIL PTR GALVANIZADO 2X2" CAL 14. INCLUYE CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS MANO DE OBRA, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	72.00
EXT-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.00 M. DE MALLA CICLÓN DE 60x60 CAL 11 INCLUYE COLOCACIÓN HERRAJES, FIJACIÓN Y AJUSTE.	PZA	3.00
EXT-33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SAN AGUSTÍN, INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	207.18
EXT-34	INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 200 W RECUPERADOS, HASTA UNA ALTURA DE 8.00M, INCLUYE HASTA 6.00 ML DE CABLE USO RUDO 2X14 FIJADO A MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
EXT-35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN EN CANCHAS, CON MALLA CALIBRE 11 EN ABERTURA DE 63X63MM CON FORRO DE PVC COLOR VERDE, EN TORSIÓN SIMPLE ROMBOIDAL O ENTRELAZADO CUADRADO, CON UN ALAMBRE DE 3 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON ESTRUCTURA AUXILIAR DE POSTES DE ACERO DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	794.38

CUARTO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 1,275,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$ 891,343.33
ESTIMACIÓN 2	\$ 1,674,384.97
ESTIMACIÓN 3	\$ 1,322,602.93
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 361,668.77

PARTICIPACIONES FEDERALES

2022

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

QUINTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

OPERADO 2023





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0703

OBRA O SERVICIO No. 2023301930703

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

SEXTO. FIANZA

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, misma que estará vigente por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SÉPTIMO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 15:00 horas del día 29 DE DICIEMBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 15:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

<p>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</p>  <p>ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN</p>	<p>POR “EL H. AYUNTAMIENTO”</p>  <p>ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL SUPERVISOR</p>
---	--

POR “EL CONTRATISTA”



C. MAYTE RIVERA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

OPERADO 2023
PARTICIPACIONES FEDERALES
2022