




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 15:00 horas del día 28 DE OCTUBRE DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0208** referentes a "**Rehabilitación de parque en la calle Río Blanco entre Río Cempoala y Río Petatlán en fracc. Río Medio II, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. MARTHA CARMONA ZAMUDIO en su calidad de representante legal.

**PRIMERO. ANTECEDENTES**

- I. Con fecha 14 DE JUNIO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" ZAMOR URBANIZACION Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., representada por el C. MARTHA CARMONA ZAMUDIO, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0208**, referente a los trabajos: "Rehabilitación de parque en la calle Río Blanco entre Río Cempoala y Río Petatlán en fracc. Río Medio II, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 03 DE OCTUBRE DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificadorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 12 DE OCTUBRE DE 2024, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 17 DE OCTUBRE DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

OPERADO 2024

DEMANDAS ALTERNAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 7,500,000.00	15 DE JUNIO DE 2024	12 DE OCTUBRE DE 2024	120 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:


CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
03 DE OCTUBRE DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 7,500,000.00 (Siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN REAL EJECUTADO
<b>PRELIMINARES</b>			
MVER-PRE-002-0007	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	4,640.40
MVER-PRE-0080A	DESPALME DEL TERRENO CON MÁQUINA, EL PRECIO INCLUYE CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL TERRENO QUEDE LIMPIO.	M2	4,292.83
MVER-PRE-0100-2	RETIRO DE ÁRBOL DE HASTA 0.80 M. DE DIÁMETRO, EL PRECIO INCLUYE EL RETIRO DE LA RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	4.00
MVER-PRE-0100-3	RETIRO DE ÁRBOL DE HASTA 1.0 M. DE DIÁMETRO, EL PRECIO INCLUYE EL RETIRO DE LA RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00
MVER-DEM-001-0011.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	129.83
MVER-PRE-0048	DEMOLICIÓN MANUAL DE JARDINERAS SECCIÓN DE 4.50 M DE LARGO Y 0.80 A 1.01 M DE ANCHO Y DE HASTA 0.38 M. DE ALTO A BASE DE MURO DE TABIQUE, EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE	PZA	1.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-PRE-0049	DEMOLICIÓN MANUAL DE JARDINERAS SECCIÓN DE 9.41 M (1PZA) DE LARGO X 0.35 M DE ANCHO (2PZAS) Y DE HASTA 0.37 M DE ALTO A BASE DE MURO DE TABIQUE, EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-PRE-0050	DEMOLICIÓN MANUAL DE JARDINERAS SECCIÓN DE 9.41 A 9.26 M DE LARGO Y 2.35 A 2.15 M DE ANCHO Y DE HASTA 0.28 M DE ALTO A BASE DE MURO DE TABIQUE, EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-PRE-0051	DEMOLICIÓN MANUAL DE JARDINERAS CON LOS SIGUIENTES MUROS EN SECCIÓN DE 1.88 M (1PZA), 3.74 M (1 PZA), 0.35 M (2 PZAS), 3.74 M (1 PZA) DE LARGO Y DE HASTA 0.43 M. DE ALTO, 8.40 M (1 PZA) Y 0.75 M (1 PZA) DE LARGO Y HASTA 0.13 M DE ALTO A BASE DE MURO DE TABIQUE, EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-PRE-0090-A	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO FORJADO A BASE DE TABIQUE DE 15.00 CM CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15X15 CM Y CADENA DE 15X20 CM, EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.68
MVER-PRE-0098-A	DEMOLICIÓN MANUAL DE REGISTRO DE CONCRETO REFORZADO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO PEDESTAL EN SECCIÓN DE 1.40 A 1.30 M DE ANCHO X 1.49 M DE LARGO Y DE HASTA 0.52 M DE ALTO Y ESPESOR DE MURO DE 8 CM DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA TAPA, HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-PRE-PLC-01	DEMOLICIÓN DE PILARES CIRCULARES DE 20 CM DE DIÁMETRO Y HASTA 1.00 M DE ALTURA DE CONCRETO, EL PRECIO INCLUYE: CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-PRE-0210	DEMOLICIÓN MANUAL DE FIRME CON LOSETA, CON UN ESPESOR TOTAL DE 7 CM, EL PRECIO INCLUYE DEMOLICIÓN DE FIRME Y LOSETA, CARGA Y ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN (20 M) DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	56.96
MVER-PRE-006B	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS MATERIAL TIPO I EN ZONA "B", DE 0.0 A 2.0 M. DE PROFUNDIDAD EL PRECIO INCLUYE TRASPALEOS, AFINE DE FONDO CON INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	1,146.38
MVER-ACA-089-0007.4	ACARREO EN CAMIÓN TER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL Y ABUNDAMIENTO.	M3	1,082.75

RECURSOS FISCALES

OPERADO 2024

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-ACA-089-0008.3	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	16,024.69
<b>ALBAÑILERÍA</b>			
MVER-REL-003-0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	294.18
MVER-ALB-CONV-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO CONVENCIONAL PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,215.32
MVER-FIRM-P-01A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIN FINOS (PERVIA) PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,399.36
MVER-GUAR-15B	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TAMAÑO DE AGREGADO MÁXIMO 3/4", ELABORADO CON REVOLVEDORA, EN SECCIÓN DE 15X20X40 CM, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, CURADO, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.	ML	845.17
MVER-GUAR-16B	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TAMAÑO DE AGREGADO MÁXIMO 3/4", ELABORADO CON REVOLVEDORA, EN SECCIÓN DE 15X20X60 CM, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" @ 50 CMS., Y DOS PIEZAS DE ACERO DE 1/4" LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, CURADO, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.	ML	36.50
MVER-GUAR-17B	GUARNICIÓN DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 TAMAÑO DE AGREGADO MÁXIMO 3/4", ELABORADO CON REVOLVEDORA, EN SECCIÓN DE 15X20X50 CM, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" @ 50 CMS., Y DOS PIEZAS DE ACERO DE 1/4" LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, CURADO, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.	ML	426.28
MVER-FIRME-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO CONVENCIONAL PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7023.14
MVER-RAM-01A	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO (R1) DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 1.65 X 2.80 M, DOS CAÍDAS LATERALES DE 1.38 X 1.65 M DE SECCIÓN, DE HASTA 20 CM DE CAÍDA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO Y UNA PENDIENTE DE 7.5% , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-RAM-02A	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO (R2) DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 2.50 X 3.26, DOS CAÍDAS LATERALES DE 1.67X 1.89 M DE SECCIÓN, DE HASTA 20 CM DE CAÍDA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO RAYADO Y UNA PENDIENTE DE 7.5%, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	2.00

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

**IMPEDIDOS FISCALES**

*[Handwritten signatures and marks]*




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-ALB-P-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE POLIETILENO EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,215.35
MVER-ALB-AD-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE CONCRETO 20 X 30 X 6 CM EN COLOR GRIS NATURAL, EL PRECIO INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	841.32
MVER-PRE-MONT-1	CONSTRUCCIÓN DE MONTÍCULO PARA RESBALADLA DE 6.33 M DE DIÁMETRO DE BASE Y 3.17 M DE LOSA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE HASTA 1.50 M ELABORADO DE RELLENO LIMPIO CON MATERIAL DE BANCO, REVESTIDO CON PLANTILLA DE POLIETILENO Y FIRME DE CONCRETO CONVENCIONAL DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, COMPACTACIÓN, RELLENO, CONCRETO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
<b>HERRERÍA</b>			
MVER-P-M02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE ACCESO DE 3.00 ANCHO EN DOS HOJAS DE 1.50 M Y 1.00 DE ALTO, FABRICADOS CON POSTES Y REJACERO PARA ÁREA CANINA, INCLUYE: BASTIDOR DE PTR DE 1" X 1", ABRAZADERAS, PASADOR, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-CP-RA-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE REJACERO PARA ÁREA CANINA DE 1.00 M DE ALTO. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.58
MVER-TR-1"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES GALVANIZADOS Y RECUBIERTOS CON POLIÉSTER TERMOENDUREIDA 2" X 2" CAL 16, 1.50 M. DE LARGO (1.20 M VISIBLE Y 0.30 CM AHOGADOS EN PILOTES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA (3 PZAS POR CADA POSTE), APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ESMALTE BLANCO), ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	PZA	44.00
<b>JARDINERÍA</b>			
MVER-TN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA, EL PRECIO INCLUYE: FLETES Y ACARREOS, TENDIDO EN CAPAS DE HASTA 10 CM, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	83.33
MVER-JARD-01	TRASPLANTE Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EXISTENTE CAÑA DE INDIO (CORDYLIN FRUTICOSA) EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, TRASPLANTAR AL LUGAR DE ACUERDO A PROYECTO, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-JARD-02	TRASPLANTE Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EXISTENTE AVE DEL PARAÍSO EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, TRASPLANTAR AL LUGAR DE ACUERDO A PROYECTO, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-JARD-03	TRASPLANTE Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EXISTENTE ÁRBOL DE MORINGA, OLIFERA, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA,	PZA	0.00

**OPERADO 2024**

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	EXCAVACIÓN, TRASPLANTAR AL LUGAR DE ACUERDO A PROYECTO, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
MVER-JARD-04	TRASPLANTE Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EXISTENTE CHAVELITA (CATHARANTUS) EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, TRASPLANTAR AL LUGAR DE ACUERDO A PROYECTO, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
MVER-JARD-05	TRASPLANTE Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EXISTENTE ESPADAS (LENGUA DE SUEGRA) EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, TRASPLANTAR AL LUGAR DE ACUERDO A PROYECTO, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
MVER-JARD-06	TRASPLANTE Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN EXISTENTE MAGUEYITO EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, TRASPLANTAR AL LUGAR DE ACUERDO A PROYECTO, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
MVER-JARD-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN ZEPHYRANTES AMARILLA EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, SIEMBRA, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	750.00
MVER-JARD-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENNISETUM VERDE EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, SIEMBRA, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	71.00
MVER-JARD-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PENNISETUM CAFE EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, SIEMBRA, RIEGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
	<b>INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION</b>		
	<b>BANCO DE DUCTOS</b>		
MVER-R1	FABRICACIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON POLIDUCTO NARANJA O TUBO PAD DE 2", EN TERRENO NATURAL, CON GUÍA DE ACERO, INCLUYE: ACARREO A SITIO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO NATURAL CON 50 CM DE PROFUNDIDAD POR 30 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE, COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	357.34
MVER-R3	FABRICACIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON POLIDUCTO NARANJA DE 1", CON GUÍA DE ACERO, INCLUYE: ACARREO A SITIO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO NATURAL CON 50 CM DE PROFUNDIDAD POR 20 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE, COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	166.05
	<b>POSTES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN</b>		
MVER-R4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO DE 4" 7 MTS DE ALTO SIN PERCHA , INCLUYE: ACABADO PRIMER ANTICORROSIVO, Y PINTURA EPÓXICA, ACARREO A SITIO, MANIOBRA CON GRÚA PARA SU COLOCACIÓN EN BASE TRONCOPIRAMIDAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
MVER-R5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 40 X 40 X 60 CM, INCLUYE: ACARREO A SITIO, ELABORACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, MANIOBRAS CON GRÚA PARA SU	PZA	0.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
	<b>TABLERO DE ALIMENTACIÓN</b>		
MVER-R6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TABLERO NQ183AB100, 2F 3HILOS, MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, PREPARACIÓN PARA RECIBIR CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-R7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15-50 AMP TIPO QO MARCA SQUARE D, INCLUYE: , CONEXIÓN, PREPARACIÓN PARA RECIBIR CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
MVER-R8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN CUADRADA DE 5 TERMINALES 100 AMP MARCA CUTLER HAMMER O SIMILAR, INCLUYE: ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" POR 1.5 MTS DE LARGO, CABLE THW CALIBRE 8, CONECTOR PARA CABLE A VARILLA, TUBO PVC DE 3/4 CON CONECTOR, ACARREO A SITIO, FIJACIÓN, PREPARACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA Y CABLEADO, CONEXIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-R9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLOS 15-30 AMP TIPO QO MARCA SQUARE D, INCLUYE: , CONEXIÓN, PREPARACIÓN PARA RECIBIR CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
	<b>CONECTORES ELECTRICOS</b>		
MVER-R10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO 2+1 CALIBRE 6 DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREO A SITIO, CORTES, TENDIDO DE CABLE, DESPERDICIOS, MARCADO DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	1,071.93
MVER-R11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG, PARA CONEXIÓN A LUMINARIAS EN POSTES, INCLUYE: ACARREO A SITIO, CORTES, TENDIDO DE CABLE, DESPERDICIOS, MARCADO DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.00
MVER-R12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO 2+1 CALIBRE 10 DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREO A SITIO, CORTES, TENDIDO DE CABLE, DESPERDICIOS, MARCADO DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.00
MVER-R13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO USO RUDO DE 3 X 10 PARA CONEXIÓN A LUMINARIAS EN POSTES, INCLUYE: ACARREO A SITIO, CORTES, TENDIDO DE CABLE, DESPERDICIOS, MARCADO DE CIRCUITOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.00
	<b>ILUMINACIÓN</b>		
MVER-R14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE PUNTO DE 60-65 W PARA ÁREAS GENERALES, MODELO MO, 11.25" DE DIAMETRO, 277 VCA 5000°K, IP 66, RESISTENCIA A IMPACTO IK 08	PZA	7.00

**RECURSOS FISCALES**

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**ABRIL 2024**






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	PICOS DE 6 KV, VIDA ÚTIL 10,000 HORAS, ÓPTICA BOROSILICATO, MARCA DIMAS LIGHTING 5 AÑOS DE GARANTÍA, INCLUYE: ACARREO A SITIO, COLOCACIÓN EN POSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		
MVER-R2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE ALUMBRADO DE 33 X 33 X 40 CM, CON MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE NICHOS PARA SU ALOJAMIENTO EN TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES, ACARREO A SITIO, COLOCACIÓN DE CAMA DE 5 CM DE GRAVILLA DE 3/4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
MVER-R15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE PISO LED EMPOTRABLE IDEAL ZONA COSTERA 12 W, LUZ SUAVE CÁLIDA, IP65, IK06, LED INTEGRADO, 100-240 VCA, 900 LÚMENES, 3000°K, MARCA CONSTRULITATA, INCLUYE: ACARREO A SITIO, CAJA PARA ALOJAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	19.00
<b>ACABADOS</b>			
MVER-PINT-TRAMP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, COLOR AZUL. INCLUYE LOGO DE DISCAPACITADO EN COLOR BLANCO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.90
MVER-PIN-087-0002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO DE HULE CLORADO COLOR AMARILLO EN PASOS PEATONALES DE 40 CM. DE ANCHO X 3.10 M. DE LONGITUD, COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	0.00
MVER-PIN-087-0008	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR SEGÚN NORMA, TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	232.42
MVER-BR-PASTO-SINT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO (COLOR AMARILLO, AZUL TURQUESA Y ROJO BARRO) PLAYGROUND KIDS SPORTMASTER MODELO PLAYGROUND KIDS, ALTURA 20 MM, PESO 1,020 GR/M2, FABRICADO CON PASTO FIBRILADO SP PRO 8000, TUFTING PELO CORTADO A BASE DE POLIETILENO FIBRILADO DE 8000DTX, RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON PROTECCIÓN UV, BASE DURABAC PRO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	702.31
<b>MOBILIARIO</b>			
<b>JUEGOS INFANTILES</b>			
MVER-MOB-01-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO COLUMPIO PP EN 3 ASIENTOS DE BANDA JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO O RESIDENCIAL (MODELO CP-103 2.0) ESPECIFICACIONES: EDAD 4-12 LARGO: 3.30 M ANCHO: 1.60 M ALTO: 2.70 M ÁREA SEGURA: 7.00 M X 5.20 M CAPACIDAD: 3 NIÑOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-MOB-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO TREPADERO OLA, JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO O RESIDENCIAL ESPECIFICACIONES: LARGO: 12.95 M; ANCHO: 3.10 M; ALTO: 2.70 M; ÁREA SEGURA: 16.55 M X 6.70 M; CAPACIDAD: 40 NIÑOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

**RECEBIDOS FISCALES**

OPERADO 2024




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-MOB-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE LADERA DE ACERO INOXIDABLE. HECHA A BASE DE TUBO REDONDO NGR CED. 30 NORMA ASTM-A-513 Y UNA PLATAFORMA CUADRADA A 1.78 M DEL PISO, FRENTE DE PLASTICPANEL, CUENTA CON RESBALADILLA DE ACERO INOXIDABLE T304-NORMA ASTM A 240. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
	<b>EJERCITADORES</b>		
MVER-MOB-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CIRCUITO DE EJERCICIOS MARCA JUMBO (MODELO DCP-151) AYUDA A LA COORDINACIÓN, FLEXIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. ESPECIFICACIONES: LARGO: 7.00 M; ANCHO: 3.90 M; ALTO: 3.15 M; ÁREA MÍNIMA: 9.00 M X 5.90 M; CAPACIDAD: 7 PERSONAS; TIPO DE ANCLAJE: "TAQUETEAR O ANCLAR". CONTIENE: BARRA DE EQUILIBRIO, BANCO ABDOMINAL, BARRAS PARALELAS, PASAMANOS, ARGOLLAS, EJERCITADOR ABDOMINAL, ESCALERA ESCALADOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE PISO DE CAUCHO ECOLÓGICO	PZA	1.00
MVER-MOB-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CIRCUITO CROSS-FIT, MARCA JUMBO (MODELO CBE-414) CONJUNTO EJERCITADOR PARA PARQUES PÚBLICOS O CENTROS DE ENTRENAMIENTO FÍSICO. ESPECIFICACIONES: LARGO: 4.95 M; ANCHO: 3.95 M; ALTO: 2.55 M; ÁREA MÍNIMA: 7.00 M X 6.00 M; CAPACIDAD: 8 PERSONAS; MATERIAL: METAL; TIPO DE ANCLAJE: TAQUETEAR O ANCLAR. CONTIENE: BÍCEPS EN BARRAS PARALELAS, PARED ESCALADOR, BANCO DE EJERCICIO, 2 PASAMANOS, BÍCEPS Y PECTORAL EN BARRAS, BÍCEPS EN BARRA DOMINADAS EN BARRA FIJA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE PISO DE CAUCHO ECOLÓGICO	PZA	1.00
	<b>PARQUE CANINO</b>		
MVER-MOB-01-G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLAS DE SALTO CANINO (MODELO AEC-114 2.0) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-MOB-01-H	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SLALOM CANINO (MODELO AEC-314 2.0) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-MOB-01-J	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE BOLSAS CON BASURERO (AEC-320) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
	<b>BOTES, MESAS, BANCAS Y OTROS</b>		
MVER-MOB-01-K	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE "BANKA KIRO", MARCA JUMBO (MODELO MUA420) ESPECIFICACIONES: LARGO: 1.70 M; ANCHO: 0.55 M; ALTO: 0.85 M; ANCHO ASIENTO: 0.30 M; CAPACIDAD: 3 PERSONAS; MATERIAL: METAL Y PLASTIMADERA PREMIUM; TIPO DE ANCLAJE: "TAQUETEAR O ANCLAR". INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00
MVER-MOB-01-L	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE CUADRADO, MARCA JUMBO (MODELO MUO-519) ESPECIFICACIONES: LARGO: 0.50 M; ANCHO: 0.50 M; ALTO: 1.05 M; CAPACIDAD: 105 L; MATERIAL: METAL; TIPO DE	PZA	8.00

**OPERADO 2024**

**"RECURSOS FISCALES"**

*[Handwritten signatures]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	ANCLAJE: "TAQUETEAR O ANCLAR". INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
MVER-MOB-01-M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE PICNIC, MARCA JUMBO (MODELO MPMP-1) ESPECIFICACIONES: LARGO: 1.40 M; ANCHO: 1.40 M; ALTO: 0.80 M; ANCHO; ASIENTO: 0.30 M; CAPACIDAD: 6 PERSONAS; MATERIAL: METAL Y PLASTIMADERA PREMIUM; TIPO DE ANCLAJE: "TAQUETEAR Y ANCLAR". INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
MVER-MOB-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 0.40 X 0.60 CM PVC DE 6 MM. ESPESOR PARA SEÑALÉTICA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
<b>LIMPIEZAS</b>			
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4,343.86
<b>EXTRAORDINARIO</b>			
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO RECTO CIRCULAR DE 6.5 MTS. DE ALTURA DE 4" DE DIÁMETRO CON REDUCCIÓN DE 3" PARA ACOPLAR LUMINARIA. ENTERRADO 1.5M DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	17.00

**TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS**

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$2,250,000.00
ESTIMACIÓN 1	\$1,002,702.96
ESTIMACIÓN 2	\$1,856,248.91
ESTIMACIÓN 3	\$1,555,938.94
ESTIMACIÓN 4	\$1,631,202.83
ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO	\$1,453,906.36

**OPERADO 2024**

**Estimaciones pendientes de autorización:**

No hay estimaciones pendientes de autorización.

**CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

**"RECURSOS FISCALES"**

Calle Juan de Grijalva No. 34  
Fracc. Reforma Veracruz, Ver  
229 200 22 49  
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*[Handwritten signatures and marks]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0208

OBRA O SERVICIO No. 2024301930208

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

**QUINTO. FIANZA**

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

**SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 15:30 horas del día de su apertura, suscribiendo la los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

**OPERADO 2024**

<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p>ARQ. MARIA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</p>	<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p>ARQ. SUSANA ALEJANDRA RUIZ ANELL SUPERVISOR</p>
---	---

**POR "EL CONTRATISTA"**



C. MARTHA CARMONA ZAMUDIO  
REPRESENTANTE LEGAL  
ZAMOR URBANIZACION Y SOLUCIONES  
INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

**"RECURSOS FISCALES"**