



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211

OBRA O SERVICIO No. 2024301930211

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 13:00 horas del día 23 DE AGOSTO DE 2024 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2024-RM-0211** referentes a "**Mantenimiento de la unidad deportiva en la calle Demetrio Reyes esquina calle Demetrio Reyes, col. Reserva Tarimoya IV, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "**EL H. AYUNTAMIENTO**" comparecen en este acto la Arq. María Enedina Olimpia Mata Hernández, en su calidad de coordinadora de supervisión y ARQ. JUAN ÁNGEL MIRANDA GONZÁLEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "**EL CONTRATISTA**", el C. JUAN ENRIQUE TRONCO HERNÁNDEZ en su calidad de representante legal.

**PRIMERO. ANTECEDENTES**

- I. Con fecha 10 DE ABRIL DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "**EL CONTRATISTA**" CONSULTORIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL LOSSE, S.A. DE C.V., representada por el C. JUAN ENRIQUE TRONCO HERNÁNDEZ, celebraron el contrato número **MVER-2024-RM-0211**, referente a los trabajos: "Mantenimiento de la unidad deportiva en la calle Demetrio Reyes esquina calle Demetrio Reyes, col. Reserva Tarimoya IV, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 05 DE AGOSTO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 08 DE AGOSTO DE 2024, mediante aviso de terminación, "**EL CONTRATISTA**" comunicó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 13 DE AGOSTO DE 2024, "**EL H. AYUNTAMIENTO**", finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211

OBRA O SERVICIO No. 2024301930211

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 8,603,172.09	11 DE ABRIL DE 2024	08 DE AGOSTO DE 2024	120 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
05 DE AGOSTO DE 2024	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **\$ 8,603,172.09 (Ocho millones seiscientos tres mil ciento setenta y dos pesos 09/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
<b>PRELIMINARES GENERALES</b>			
MVER-PG-01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS.	M2	23,644.28
MVER-PG-01-002	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, DESPALME HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 20CM, INCLUYE: APILE DE YERBA EN EL LUGAR, ACARREOS CON CARRETILLA EN EL INTERIOR DE LA OBRA, CARGA MANUAL, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5,001.77
MVER-PG-01-003	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VÓLTEO CON PALA.	M3	33.86
MVER-PG-01-005	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA MANUAL A CAMIÓN DE VOLTEO	M3	400.14
MVER-PG-01-006	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3/KM	4,641.62
MVER-PG-01-007	DESMANTELAMIENTO DE REJACERO DE HASTA 2.50M DE ALTO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACOPIO, Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	ML	601.41



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

INSTRUMENTO PÚBLICO NUESTRA CASA



**CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211**

**OBRA O SERVICIO No. 2024301930211**

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**


MVER-PG-01-008	DESMONTAJE DE TANQUE CISTERNA ROTOPLAS DE 5,000 LTS. DAÑADO UBICADO EN GRADAS DE FUTBOL INCLUYE: TRASLADO A ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	PZA	0.00
MVER-PG-01-009	DESMONTAJE DE MONTENES GALVANIZADOS DE 8" EN MAL ESTADO, HASTA A UNA ALTURA 9.00M EN TECHUMBRE DE DOMO. INCLUYE: ACOPIO Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	ML	992.00
MVER-PG-01-010	DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA EN MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN, HASTA A UNA ALTURA 9.00M EN TECHUMBRE. INCLUYE: ACOPIO Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	M2	1,085.00
MVER-PG-01-011	DESMONTAJE DE CANALÓN FORJADO DE LÁMINA GALV. EN MAL ESTADO MEDIDAS 0.30X0.30X0.30M (MEDIDAS APROX.), HASTA A UNA ALTURA 9.00M. INCLUYE: ACOPIO Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	ML	124.00
MVER-PG-01-012	DESMANTELAMIENTO DE TENSORES A BASE DE REDONDO DE 1/2 CON UNA LONGITUD DE 1.20M Y .45MTS, HASTA UNA ALTURA DE 9.00M EN TECHUMBRE, INCLUYE, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	300.00
MVER-PG-01-013	DESMANTELAMIENTO DE BAJANTE PLUVIALES A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 6", HASTA UNA ALTURA DE 9.00M EN TECHUMBRE, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	54.00
MVER-PG-01-014	DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA EN MAL ESTADO CON RECUPERACIÓN, HASTA A UNA ALTURA 9.00M EN TECHUMBRE DE GRADAS. INCLUYE: ACOPIO Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	M2	384.30
MVER-PG-01-015	DESMONTAJE DE MONTENES GALVANIZADOS DE 4" EN MAL ESTADO, HASTA A UNA ALTURA 9.00M EN TECHUMBRE DE DOMO. INCLUYE: ACOPIO Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	ML	360.00
MVER-PG-01-016	DESMANTELAMIENTO DE REFLECTOR CIRCULAR DE 21" DE TODAS LAS CANCHAS PARA SUSTITUIRLAS POR LUMINARIAS NUEVAS, HASTA A UNA ALTURA 9.00M. INCLUYE: ACOPIO Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA.	PZA	51.00
MVER-PG-01-017	DESMONTAJE DE TABLERO DE FIBRA DE VIDRIO, ARO EN MAL ESTADO Y PORTERIA. INCLUYE ANDAMIAJES, ACARREO HACIA ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00
<b>ACCESO</b>			
MVER-ACC-02-001	DESMANCHADO Y LIMPIEZA DE ACCESO CON ADITIVO DESENGRASANTE Y ESCOBILLADO DE SUPERFICIES. INCLUYE: ADITIVOS, JABONADURA, EQUIPO DE HIDROLAVADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	117.82
MVER-ACC-02-002	LIMPIEZA DE FIRME EN ÁREA DE ACCESO, INCLUYE: LAVADO DE BANQUETA CON MAQUINARIA ESPECIAL, ACIDO, AGUA, JABÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	827.59
MVER-ACC-02-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE 40*60 FALTANTE EN PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: ADHESIVO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
MVER-ACC-02-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	117.82
MVER-ACC-02-005	DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN 20M.	M2	14.46
MVER-PG-01-005	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA MANUAL A CAMIÓN DE VOLTEO	M3	0.72
MVER-PG-01-006	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3/KM	8.36

*[Handwritten signatures and stamps]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211

OBRA O SERVICIO No. 2024301930211


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-PG-01-003	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	0.73
MVER-ACC-02-009	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	14.46
MVER-ACC-02-010	ELABORACION DE PERFIL BOLEADO EN FIRME DE CONCRETO DE ACABADO LISO	ML	0.00
MVER-ACC-02-011	ELABORACION DE EXPLANADA DE CONCRETO PREMEZCLADO, ACABADO ESTAMPADO FC=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS	M2	14.46
<b>TECHUMBRES DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES</b>			
MVER-TCUM-03-001	PINTURA VINÍLICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO RECTANGULAR SECCIONES 0.50X0.30M Y UNA ALTURA DE 7.00M. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	215.04
MVER-TCUM-03-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIALES A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 6", INCLUYE: SOPORTERÍA, CONEXIONES, COPLEES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	72.00
MVER-TCUM-03-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES A BASE DE REDONDO NEGRO DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 1.20 MTS EN CABALLETE, HASTA UNA ALTURA DE 9.00M EN TECHUMBRE, INCLUYE: HECHURA DE CUERDA EN LOS EXTREMOS A 5 CM DE LONGITUD, INSTALACIÓN, ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	280.00
MVER-TCUM-03-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES A BASE DE REDONDO NEGRO DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 0.45 MTS EN CABALLETE, HASTA UNA ALTURA DE 9.00M EN TECHUMBRE, INCLUYE: HECHURA DE CUERDA EN LOS EXTREMOS A 5 CM DE LONGITUD, INSTALACIÓN, ARANDELA DE PRESIÓN Y TUERCA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	20.00
MVER-TCUM-03-005	LIJADO Y APLICACIÓN, PINTURA EN ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA TECHUMBRE FORMADA POR VIGA IPR DE 10"x4" ESPESOR 6.4MM PATÍN Y ALMA 10MM. INCLUYE: ANDAMIAJES, MATERIALES, CARDA, SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA OPERAR EQUIPO DE LIJADO, PRIMARIO, MANOS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	343.28
MVER-TCUM-03-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN DE ACERO GALVANIZADO DE 6"X2" EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE HASTA UNA ALTURA DE 9.00M	ML	992.00
MVER-TCUM-03-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA R101 EN TECHUMBRE HASTA UNA ALTURA DE 9.00M. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	992.00
MVER-TCUM-03-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN MEDIDAS 0.30X0.30X0.30M FORJADO DE LÁMINA GALV. LISA DE 2MM HASTA UNA ALTURA DE 9.00M. INCLUYE: SOPORTES Y SUJECIÓN A ESTRUCTURA, PERFORACIONES, SELLADO EN TRASLAPLES, REMACHES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	124.00
<b>CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES</b>			
MVER-CUM-04-001	LIMPIEZA DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES CON BARRIDO DE MAQUINA ESPECIAL, JUNTEO CON SELLO NEGRO Y/O BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,840.00
MVER-CUM-04-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR A DOS CAPAS PARA RECIBIR PINTURA ESPECIAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	3,840.00
MVER-CUM-04-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL EN CANCHAS DE USO MÚLTIPLES TIPO TRÁFICO DE LA MARCA CURACRETO Y/O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN.	M2	3,840.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211

OBRA O SERVICIO No. 2024301930211

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-CUM-04-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA CON TABLERO DE BASQUETBOL, PARA CANCHA MÚLTIPLE MODELO CONDE OFICIAL TUBO DE 3" Y 1 1/4" CED 30 NEGRO PINTADO DE BLANCO, TABLERO DE ACRÍLICO 12 MM CON MARCO DE FIBRA DE VIDRIO, ARO RETRÁCTIL CON RED DE NYLON, INCLUYE FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00
MVER-CUM-04-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLICA DE 1/2" PARA CANALIZAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN POSTES, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	194.00
<b>GRADAS</b>			
MVER-GRA-05-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTEN GALVANIZADO DE 4"x2" EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE HASTA UNA ALTURA DE HASTA 3M. INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	770.00
MVER-GRA-05-002	LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE TIPO MÉNSULA FORJADA POR TUBO REDONDO DE 3" DE HASTA 3M INCLUYE: MATERIALES, CARDA, SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA OPERAR EQUIPO DE LIJADO, PRIMARIO, MANOS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	55.00
MVER-GRA-05-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PINTOR R 101 CAL 26 A 7.32 M DE LONGITUD, COLOR BLANCO FONDO GRIS, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 METROS, CONSIDERANDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	704.55
MVER-GRA-05-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN SUPERFICIES VERTICALES DE GRADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	376.41
MVER-REP-07-005	HECHURA DE ROTULO EN MUROS DE GRADA, INCLUYE: TRAZO, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	432
<b>ALUMBRADO</b>			
MVER-ALU-06-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	120.00
MVER-ALU-06-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA METÁLICA DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA SOSTENER TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	40.00
MVER-ALU-06-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° CONDUIT METÁLICO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
MVER-ALU-06-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE REGISTRO DE 3" X 3" CON SALIDAS DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	8.00
MVER-ALU-06-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 12, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	124.00
MVER-ALU-06-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO VULCANEL XLP-DRS CALIBRE 3X6 CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	260.00
MVER-ALU-06-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE LED DE 400 WATTS. INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00
MVER-ALU-06-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO REFLECTOR LED 400W 42,000 LUMENES, TENSIÓN NOMINAL 85-305V, TEMPERATURA 6500K TECNOLED ML RPS 400WSMD, MATERIAL ALUMINIO, TERMINADO PLATA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00
MVER-ALU-06-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETAS METÁLICAS GALVANIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES. INCLUYE: EQUIPO MECÁNICO,	PZA	2.00


2024

RECURSOS FISCALES



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



**CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211**

**OBRA O SERVICIO No. 2024301930211**

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

	ACARREOS, CABLEADO DESDE EL REFLECTOR HASTA UNA DISTANCIA DE 15M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
<b>REJACERO PERIMETRAL</b>			
MVER-REP-07-001	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A POSTES EN REJA ACERO, INCLUYE: RASPADO CON CARDA, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRIMARIO, APLICACIÓN DE ESMALTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	256.00
MVER-REP-07-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA ACERO CON UNA ALTURA DE 2.50 MTS, INSTALADA EN POSTES EXISTENTES EN TODO EL PERÍMETRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	ML	601.41
MVER-REP-07-003	RESANES DE MURO EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, REPARACIÓN DE GRIETAS CON DURETAN Y PERFACINTA, RESANES, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	597.53
MVER-REP-07-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	597.53
MVER-REP-07-005	HECHURA DE ROTULO EN MUROS DE GRADA, INCLUYE: TRAZO, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1.44
<b>MOBILIARIO URBANO</b>			
MVER-MOBU-08-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A PISO DE BOTES PARA BASURAS MARCA BENMAR PLAY MODELO 126MOB-17BMN O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.00
<b>BAÑOS</b>			
MVER-BAÑ-09-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE AGARRE PARA DISCAPACITADOS EN WC EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
MVER-BAÑ-09-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES ANGULARES Y COFLEX PARA TAZAS DE BAÑO, INCLUYE: DESMONTE DE LLAVES ANGULARES Y COFLEX EXISTENTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	11.00
MVER-BAÑ-09-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA PARA LAVABO DUOMANDO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORAS EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE COFLEX EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE LLAVES ANGULARES EXISTENTES Y SUSTITUCIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	9.00
MVER-BAÑ-09-004	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CANCELERÍA, INCLUYE: INSTALACIÓN DE POLICARBONATO EN MAMPARAS 3 PZAS DE 1.22X1.52 MTS, CAMBIO DE BISAGRAS Y PASADORES EN PUERTA, LIMPIEZA DE ALUMINIO EXISTENTE, REPARACIÓN EN PUERTA PRINCIPAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	79.25
MVER-BAÑ-09-005	FABRICACIÓN DE MAMPARAS A BASE DE ALUMINIO DURANODIC EN LÍNEA DE 3" COLOR OSCURO, Y POLICARBONATO COLOR HUMO, CON DIMENSIONES DE 1.90X0.50 MTS, EN MINGITORIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00
MVER-BAÑ-09-006	FABRICACIÓN DE MAMPARAS A BASE DE ALUMINIO DURANODIC EN LÍNEA DE 3" COLOR OSCURO, Y POLICARBONATO COLOR HUMO, CON DIMENSIONES DE 1.90X0.90 MTS, EN ÁREA DE REGADERAS INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
MVER-BAÑ-09-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERAS, INCLUYE: DESMONTE DE MONOMANDO Y REGADERA EN MAL ESTADO, SUMINISTRO DE REGADERA, MONOMANDO Y CHAPETÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16.00


2024

REQUISITOS FISCALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211

OBRA O SERVICIO No. 2024301930211

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-BAÑ-09-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO, INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
MVER-REP-07-003	RESANES DE MURO EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, REPARACIÓN DE GRIETAS CON DURETAN Y PERFACINTA, RESANES, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	470.09
MVER-ACC-02-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	470.09
MVER-BAÑ-09-011	SUMINISTRO DE TEZONTLE CON UN ESPESOR DE 3 CM EN ÁREA DE REGADERAS, INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2.74
MVER-BAÑ-09-012	LIMPIEZAS FINA PARA ETREGA DE SITIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	110.50
<b>OFICINA</b>			
MVER-REP-07-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	127.70
MVER-REP-07-003	RESANES DE MURO EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, REPARACIÓN DE GRIETAS CON DURETAN Y PERFACINTA, RESANES, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	127.70
MVER-OFI-10-003	APLICACIÓN DE PINTURA EN PROTECCIONES, INCLUYE: RASPADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ESMALTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.80
MVER-OFI-10-004	HECHURA DE PROTECCIÓN EN VENTANA A BASE DE CUADRADO DE ½" CON DIMENSIONES DE 1.60X1.12 MTS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ESMALTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
MVER-GUA-11-001	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO/BLANCO TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE BANQUETAS, INCLUYE: LIMPIEZA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00
<b>LIMPIEZA</b>			
MVER-LIM-12-001	LIMPIEZAS FINAS Y GRUESAS DE SITIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6,333.11
<b>AREAS VERDES</b>			
MVER-AVER-13-001	SUMINISTRO DE TEZONTLE CON UN ESPESOR DE 5 CM EN ÁREA PERIMETRAL DE CANCHA MULTIPLE, JARDINERIA INCLUYE: MALLA ANTIMALEZA, TENDIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2,268.28
MVER-AVER-13-002	SUMINISTRO DE GRAVA CON UN ESPESOR DE 5 CM EN ÁREA PERIMETRAL DE CANCHA MULTIPLE, JARDINERIA INCLUYE: MALLA ANTIMALEZA, TENDIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	370.18
MVER-AVER-13-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SAN AGUSTÍN, INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 7 CM. DE ESPESOR A BASE DE TIERRA LIMPIA.	M2	646.80
MVER-AVER-13-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOLES DE LA REGION, COMO FRAMBOYANES, ROBLE Y ALMENDRO	M2	0.00
<b>ÁREA DE JUEGOS</b>			


**RECURSOS HUMANOS**

*[Handwritten signatures and stamps]*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



**CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211**

**OBRA O SERVICIO No. 2024301930211**

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

MVER-ADJ-14-001	ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 7X15CM , ARMADA CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA AL CENTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	42.66
MVER-ACC-02-009	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	111.36
MVER-ADJ-14-003	MEJORAMIENTO DE SUELO PARA RECIBIR PASTO SINTÉTICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE BALASTRO DE 10 CM DE ESPESOR, CAL, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	111.36
MVER-ADJ-14-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO TIPO TUFTING PELOCORTADO, HILADO POLIETILENO HB 40 MM/900 GR COLOR VERDE FILDGREEN /LIME BASE DOBLE REFORZADA DURACIÓN POR EXPOSICIÓN ALA RADIACIÓN SOLAR. RESISTENTE A TEMPERATURA ,RETORCIDOS Y ESTABILIZADOS CON PROTECCIÓN UV CONTRA RAYOSULTRAVIOLETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	111.36
MVER-ADJ-14-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO COLUMPIO MOD- 74COL-3BMN, LINEA ECO, 3 CANASTILLAS, DIMENSIONES 3.00X1.20X2.40 DE LA MARCA BENMAR PLAY O SIMILAR. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-ADJ-14-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADILLA DE OLAS 3.05 FV, DIMENSIONES 3.30 X 0.65 X 2.20 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-ADJ-14-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE BAJA RAMBO, DIMENSIONES 3.40X0.90X0.90 M. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-ADJ-14-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO METALICO PASAMANOS GANCHOS PP, DIMENSIONES 3.20 M LARGO X 0.60 M ANCHO X 2.20 M ALTO. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-ADJ-14-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DOMO DIAMETRO 3.05M X1.80 ALTO INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-ADJ-14-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA PARQUE PÚBLICO MODELO VERCAM 2023, CAPACIDAD DE CARGA DE 240 KG. MÁXIMO. DIMENSIONES 1.58 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO Y 0.90 M DE ALTURA. INCLUYE: FLETES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
MVER-ADJ-14-011	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 M2 DE 20 X 55 X 30 CM PARA LA CIMENTACIÓN Y ANCLAJE DE MOBILIARIO, INCLUYE, EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	29.00
<b>EXTRAORDINARIOS</b>			
EXT-01	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO/BLANCO TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE BANQUETAS, CON UN DESARROLLO DE 15 A 30 CM, INCLUYE: LIMPIEZA APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	960.35
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES DE LA REGION, COMO FRAMBOYANES, ROBLE Y ALMENDRO DE HASTA 2 METROS DE ALTURA. INCLUYE, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TIERRA NEGRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	50.00

**RECEPCION DE OBRAS**

*[Handwritten signatures and marks]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211

OBRA O SERVICIO No. 2024301930211

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

**TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS**

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 2,580,951.63
ESTIMACIÓN 1	\$ 790,030.28
ESTIMACIÓN 2	\$1,498,693.02
ESTIMACIÓN 3	\$ 2,657,451.23
ESTIMACIÓN 4	\$ 2,056,258.91
ESTIMACIÓN 5	\$1,248,067.90
ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO	\$ 352,670.75

**Estimaciones pendientes de autorización:**

No hay estimaciones pendientes de autorización

**OPERADO 2024**

**CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

“EL CONTRATISTA” manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de “EL H. AYUNTAMIENTO” y se anexa al expediente técnico unitario.

**QUINTO. FIANZA**

“EL CONTRATISTA”, exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

**SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

**VERACRUZ MUNICIPIO**  
*[Handwritten signatures and stamps]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2024-RM-0211


OBRA O SERVICIO No. 2024301930211

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 10:00 horas del día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 13:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.



<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ARQ. MARÍA ENEDINA OLIMPIA MATA HERNÁNDEZ COORDINADORA DE SUPERVISIÓN</b></p>	<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ARQ. JUAN ÁNGEL MIRANDA GONZÁLEZ SUPERVISOR</b></p>
---	---

**POR "EL CONTRATISTA"**



**C. JUAN ENRIQUE TRONCO HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSULTORIA Y DISEÑO  
ESTRUCTURAL LOSSE, S.A. DE C.V.**

**OPERADO 2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

