H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 10:00 horas del día 15 DE DICIEMBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente **ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** correspondientes al contrato No. **MVER-2023-RM-0214** referentes a **"Rehabilitación del parque recreativo Lomas de Río Medio, av. Leonardo Pasquel entre Río Medellín y Río Grijalva, fraccionamiento Lomas de Río Medio, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"** en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

OPERADO 2023

Por parte de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ING. FRANCISCO DANIEL MENDOZA DELFIN en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de **"EL CONTRATISTA"**, el C. VÍCTOR MIGUEL LUCIANO VÁZQUEZ en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

I. Con fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, representado por el Síndico único **C. P. Manuel Rivera Polanco**, asistido por el **Arq. Julio César Torres Sánchez** Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y **"EL CONTRATISTA"** INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., representada por el C. VÍCTOR MIGUEL LUCIANO VÁZQUEZ, celebraron el contrato número **MVER-2023-RM-0214**, referente a los trabajos: "Rehabilitación del parque recreativo Lomas de Río Medio, av. Leonardo Pasquel entre Río Medellín y Río Grijalva, fraccionamiento Lomas de Río Medio, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

"RECURSOS FISCALES"

II. Con fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

III. Con fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.

IV. Con fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO",** finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

4

2022 - 2025 VERACRUZ SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabajos ejecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
$ 2,500,000.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	64 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

OPERADO 2023

FECHA DE FORMALIZACIÓN:	MONTO DEL CONVENIO:	PLAZO DEL CONVENIO:
23 DE NOVIEMBRE DE 2023	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de **$ 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

"RECURSOS FISCALES"

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
	PRELIMINARES		
MVER-PRE-002-0007	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	2,027.68
	BANQUETA Y GUARNICIÓN		
MVER-DEM-001-0011	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.	M3	64.05
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	70.56
MVER-ACA-089-0007	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA.	M3	174.34
MVER-ACA-089-0008	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	2,615.10
MVER-AFI-006-0003	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	420.93

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2022 - 2025 VERACRUZ SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-AFI-006-0004	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	420.93
MVER-REL-003-005	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	68.39
MVER-GUA-055-0002	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	197.78
RYE-007	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	376.71
MVER-RAM-140-0001.3	FABRICACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. 8 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, ACABADO ESCOBILLADO, ESTAMPADO DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO Y AZUL TRÁFICO PESADO ESPESOR DE 6 MILÉSIMAS DE PULGADA, APLICADA DE FORMA MANUAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE CORTE EN GUARNICIÓN Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DONDE SE REQUIERAN).	M2	13.74
MVER-RAI-01	CORTE Y RETIRO DE RAIZ SUPERFICAL DE HASTA 50CMS DE DIAMETRO. COMPRENDE: CORTE MANUAL CON HACHA, SECCIONAMIENTO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
	ACABADOS EN KIOSCO		
MVER-DEM-001-0011	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20 MTS.	M3	11.69
MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	12.74
MVER-AFI-006-0004	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	84.91
MVER-AFI-006-0003	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	84.91
MVER-ACA-089-0007	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA.	M3	31.66
MVER-ACA-089-0008	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	474.90
MVER-ACA-005	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; INCLUYE: VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	73.03
MVER-PLA-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRANITO BLANCO BALA ACABADO FLAMEADO FORMATO RECTANGULAR DE 150X30X2CM ESP. ASENTADO CON MEZCLA SECA DE CEMENTO ARENA 1:6. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	73.03

OPERADO 2023
RECURSOS FISCALES

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2022 - 2025 VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-KIO-02	DADOS DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 40X40X60 CMS. ARMADOS CON 4 VAR. #4 Y E#2 @ 15CMS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANOS DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
MVER-KIO-03	RETIRO DE COLUMNA METALICA DE 4" DE DIAMETRO, COMPRENDE: APUNTALAMIENTOS A LA ESTRUCTURA, CORTE CON ESMERIL, DEMOLICION DE BASE DE SOPORTE, SECCIONAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANOS DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
MVER-KIO-03.1	SUMINISTRO Y COLOCACION COLUMNA METALICA A BASE DE TUBERIA CIRCULAR METALICA DE 4" DE DIAMETRO CED.40 DE HASTA 2.55MTS DE ALTURA MAS 0.50MTS DE EMPOTRAMIENTO, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANOS DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
MVER-KIO-04	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA EXAGONAL METALICA DE 63 M2 A BASE DE PTR DE 2"X3" COMPRENDE: CARDEADO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANOS DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	JARDINERIA		
MVER-PZ-JAR-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA VEGETAL EN ARRIATE. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	101.95
MVER-PZ-JAR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IXORAS PARA JARDÍN Y FORMAR ARRIATE (5PZA/M), INCLUYE: INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO, RIEGO HASTA LA ENTREGA Y APLICACIÓN DE ABONO A 21 DIAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	230.00
	PINTURA		
MVER-PIN-086-0007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DEPORTIVA, COLOR SEGÚN PROYECTO, MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PISO DE FUENTE TIPO HONGO. INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS CON SIKA SIKAFLEX, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	M2	604.43
MVER-PZ-ACA-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN DE 25 A 35 CM CALIDAD VINIMEX COLOR GRIS MCA. COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, CONSIDERANDO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	268.10
	MOBILIARIO		
MVER-MBU-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA BMPLAY MOD. 130MOB-22BMN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00

OPERADO 2023
"RECURSOS FISCALES"

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2022 - 2025 VERACRUZ NUESTRO PUERTO, NUESTRA CASA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-MBU-013	REHABILITACIÓN DE BANCA COLECTIVA PARA USO EXTERIOR, INCLUYE: RETIRO PARA REUBICACIÓN, RASPADO PINTADO Y CAMBIO DE PARTES DAÑADAS, FIJACIÓN EN NUEVA POSICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
MVER-MBU-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA PLAY 95 PLÁSTICA PARA PARQUES, ESCUELAS, JARDINES FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR Y RESBALADILLA PLÁSTICA DE USO RUDO.MEDIDAS: ALTO DE RESBALADERO:150 CM: 250 CM, ALTO TOTAL: 200 CM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-MBU-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA PLAY 122 PLÁSTICA PARA PARQUES, ESCUELAS, JARDINES FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR Y RESBALADILLA PLÁSTICA DE USO RUDO.MEDIDAS: ALTO DE RESBALADERO:150 CM, ANCHO: 70 CM, ALTO TOTAL: 250 CM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-MBU-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PET 02 FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CAL. 14 Y PERFIL DE ACERO DE 2"X2", ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, MEDIDAS: LARGO: 616 CM, ALTO: 71 CM Y ANCHO: 32 CM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-MBU-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAY 25 PASAMANOS EN FABRICADO EN TUBULAR DE ACERO AL CARBON, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, MEDIDAS: LARGO: 250 CM, ALTO: 206 CM Y ANCHO: 55 CM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-MBU-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAY 37 COLUMPIO PARA EXTERIOR FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBON, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, MEDIDAS: LARGO: 312 CM, ALTO: 239 CM Y ANCHO: 132 CM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
MVER-MBU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE 2MX3M CON ESTRUCTURA PARA TABLERO PROFESIONAL, ACABADO PINTURA ESMALTE, COLOR BLANCO. TUBERIA CED. 30 DE 3". INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE180 X 105 EN PTR DE 1.5" X 1.5" CALIBRE 14 CON ACRILICO TRANSPARENTE DE 9 MM TERMINADOS EN COLOR BLANCO FILOS DE ALUMINIO DE 1" X 1" RECUADRO COLOR NARANJA DE 40 X 40 ARO FABRICADO EN REDONDO DE 5/8 CON UN DIAMETRO DE 45CM CON RESORTES DE ALTA RESISTENCIA COLOR NARANJA Y REDES. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-MBU-021	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN FUENTE TIPO HONGO, INCLUYE: RASPADO Y PINTADO CON ESMALTE, ANDAMIOS Y MANIOBRAS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	LUMINARIAS		

OPERADO 2023
RECURSOS FISCALES"

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2022 - 2025 VERACRUZ SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-EXM-007-0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	32.55
MVER-ACA-089-0007	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA.	M3	39.06
MVER-ACA-089-0008	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M3	585.90
MVER-LUM-104-0007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA ALUMBRADO 30 X 40 CMS. MODELO R10-1 MARCA PREFAMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00
MVER-LUM-104-0031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO 2". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	168.96
MVER-REL-003-005	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	30.65
MVER-LUM-104-0032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO VULCANEL XLP-DRS. CALIBRE 2 X 6. MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	181.50
MVER-LUM-104-0033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE USO RUDO 2 X 12. MARCA CONDULAC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	102.00
MVER-LUM-104-0034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES YPC2A8U, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	24.00
MVER-LUM-104-0036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTACTOR. (COMBINACIÓN DE ALUMBRADO ESPECIAL PARA ZONA COSTERA DE 40 AMP.), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0.00
MVER-LUM-104-0038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE CENTRO DE CARGA QO-2 E INTERRUPTOR DE 2 POLOS MARCA SQUARE´D., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
MVER-LUM-104-0039	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	97.48
MVER-LUM-104-0040	SUM. E INST. DE VARILLA PARA TIERRA 5/8"DE DIÁMETRO X 3.05 ML Y CONECTOR MECÁNICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	12.00
POST-BAS-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA POSTE DE 0.40X0.40X1.00, CON ANCLAJE DE 3/4" PARA RECIBIR PLACA BASE CON 4 CARTABONES, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN CON GRÚA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
POST-ALU2L-11G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA ALUMBRADO CÓNICO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, CÉDULA 40 DE 11.00 M DE ALTURA, CON UNA PERCHAS, PARA 2 BRAZOS DE 2" CÉDULA 40 DE 2.40M DE LONGITUD, INCLUYE: PLACA BASE DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR DE 35X35CM CON 4 CARTABONES DE 3/4" PARA ANCLAJE,	PZA	0.00

OPERADO 2023

"RECURSOS FISCALES"

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2022 - 2025 VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

	PINTURA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, REGISTRO EN LA BASE DEL POSTE PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
ILM-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR CIRCULAR DE 21" DE 400 W 220 VOLTS MARCA PROCIME EN ADITIVOS METALICOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ADITIVOS METALICOS.	PZA	0.00
	LIMPIEZA		
MVER-LIF-102-0001	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,027.68
	EXTRAORDINARIOS		
MVER-EXT-001	DESMANTELAMIENTO DE JUEGO RECREATIVOS COMO SON: RESBALADILLAS, ESCALINATA, PORTERIAS ETC. SIN RECUPERACION. COMPRENDE: DEMOLICON DE BASE DE CONCRETO, CORTES Y RETIRO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
MVER-EXT-002	REHABILITACIÓN DE JUEGO RECREATIVO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE: RASPADO PINTADO Y CAMBIO DE PARTES DAÑADAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACIÓN, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
MVER-EXT-003	DESMANTELAMIENTO DE BOTES DE BASURA EN MALAS CONDICIONES SIN RECUPERACION. COMPRENDE: DEMOLICON DE BASE DE CONCRETO, CORTES Y RETIRO DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
MVER-EXT-004	MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE HASTA 63 M2 DE LAMINA A DOS CARAS A UNA ALTURA DE HASTA 4 M. COMPRENDE: LIMPIEZA FINA, RASPADO, 1 MANO DE PRIMARIO Y DOS DE ESMALTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
MVER-EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 3" DE DIAMETRO CED. 30 DE 6 M DE ALTURA, PLACA: 27 CM X 27 CM X 3/8" DE ESPESOR CON 4 BARRENOS A 19CM ENTRE CENTROS ACABADO: ANTICORROCIVO COLOR ROJO OXIDO MAS ESMALTE COLOR A ELECCION DEL CLIENTE COLORES NORMALES. COMPRENDE: DOS BRAZOS DE 0.60 M DE TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO NOMINAL CED. 30 Y MANIOBRAS CON GRUA PARA SU INSTALACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00
MVER-EXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 120 W MODELO 120ESLED730MV65S MARCA TECNOLITE, MATERIAL DE ALUMINIO ACABADO SATINADO, CON FLUJO LUMINSO DE 12000 LM, ANGULO DE APERTURA DE 120°, INSTALADA A UNA ALTURA DE 6 M. COMPRENDE: CONEXIÓN, PRUEBAS Y MONTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00
MVER-EXT-007	PODADO DE ARBOL DE HASTA 10 M DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES, COMPRENDE: TRABAJOS EN ALTURAS, CORTE DE RAMAS Y ACARREO A ZONA DE ACOPIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00

OPERADO 2023

"RECURSOS FISCALES"

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2022 - 2025 VERACRUZ SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

MVER-EXT-008	BASE PARA BANCA DE 2.95X0.50X0.25 M A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA COMPRENDE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00
MVER-EXT-009	SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO ALFOMBRA FRENTE DE TORO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	1,019.48
MVER-EXT-010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE RELLENO LIMPIO DE MEDANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (PLACA VIBRATORIA). COMPRENDE: ACARREOS A UNA ESTACION DE 20 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M3	101.95

TERCERO. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

OPERADO 2023

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	$ 750,000.00
ESTIMACIÓN 1	$ 140,046.15
ESTIMACIÓN 2	$ 1,251,039.33
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	$ 1,108,914.52

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

CUARTO. DOCUMENTACIÓN SOPORTE

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión, la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y se anexa al expediente técnico unitario.

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

"RECURSOS FISCALES"

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0214

OBRA O SERVICIO No. 2023301930214

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 13:00 horas del día 26 DE DICIEMBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 10:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

OPERADO 2023

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"	POR "EL H. AYUNTAMIENTO"
ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	ING. FRANCISCO DANIEL MENDOZA DELFIN SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

C. VÍCTOR MIGUEL LUCIANO VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

"RECURSOS FISCALES"

Calle Juan de Grijalva No. 34
Fracc. Reforma Veracruz, Ver
229 200 22 49
veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.